

Doküman No	#REF!
Yayın Tarihi	#REF!
Revizyon Tarihi	#REF!
Revizyon No	#REF!

Birim	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Ait Olduğu Dönem	2023
-------	--	------------------	------

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM							
Ölçüt	Alt Ölçütler	Güçlü Yönler	Geliştirilmeye Açık Yönler	Planlanan Eylemler	Uygulanan Eylemler	Kontrol Sonuçları	Sonuç ve Öneriler
	B.3.1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları	Öğrenme Ortam ve Kaynakların iyileştirilmesi kapsamında Başkanlığımız teknik personeli ile birlikte mevzuata uygun olarak gerekli tüm çalışmalarını yapabilmeleri	Öğrenme Ortam ve Kaynakların iyileştirilmesi ve Üniversitemizin engelli erişilebilirlik seviyesinin yükseltilmesi	*Birimlerden gelen talepler ve Başkanlığımızın planları doğrultusunda derslik, spor alanları, laboratuvarlar ve idari alanların yapım ve bakım onarımı çalışmaları yapılacaktır.	*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:1) "2023 Yılı Muhtelif Binalarda Bakım Onarım İşi" kapsamında 24.08.2023 tarihinde ihalesi yapılmış ve sonraki süreçte sonuçlandırılmıştır. (Kant:2)	11.09.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Geçici Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:3)	Muhtelif Binalarda Bakım Onarım İşi yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak mevcut binalarda yeni bakım onarımların yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir.
*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:4) "2023 Yılı Erişilebilirlik Bakım Onarım İşi" kapsamında 25.08.2023 tarihinde ihalesi yapılmış ve sonraki süreçte sonuçlandırılmıştır. (Kant:5)					14.09.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Geçici Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:6)	2023 Yılı Erişilebilirlik Bakım Onarım İşi tamamlanmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni yılda erişilebilirlik anlamında yapılacak işler geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir.	
*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:7) "Kurucaşile Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Bakım Onarım İşi" kapsamında 31.08.2023 tarihinde ihalesi yapılmış ve sonraki süreçte sonuçlandırılmıştır. (Kant:8)					20.09.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Geçici Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:9)	Kurucaşile Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Bakım Onarım İşi yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak benzer durumda olan binalar için güçlendirme çalışmalarının yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir.	
*Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yazısına istinaden (Kant:10) "Tömer Sınıfı Ve Kontrol Laboratuvarı Oluşturmak için Alçıpan Duvarla Bölme, Muhtelif Yerlere Alüminyum Kapı Yapım İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.					17.03.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:11)	Talep üzerine tadilat yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tadilat işlerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.	
*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:12) "Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Kampüsü Bakım Onarım İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.					14.04.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:13)	Talep üzerine tadilat yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tadilat işlerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.	
*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:14) "Kurucaşile Meslek Yüksek Okulu Binası İskele Platformu, Su Deposu Çürüyen Baklava Saçların Değişimi ve Boya İşleri" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.					15.06.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:15)	Talep üzerine tadilat yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tadilat işlerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.	
*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:16) "Rektörlük Makamı ve Senato Salonuna Fotoğraf Çekim Alanı Yapılması İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.					10.11.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:17)	Talep üzerine tadilat yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tadilat işlerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.	
*Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım fakültesi Dekanlıkların yazısına istinaden (Kant:18) "Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Erişilebilir Uyarıcı Yüzey Yapılması İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.					13.12.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:19)	Talep üzerine iş yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak erişilebilirlik adına yeni işlerin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.	

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri					*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:20) "Rektörlük Binası Galeri Boşluğuna ve Orman Fakültesi Merdivenlerine Güvenlik Filesi Yapılması İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.	15.12.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:21)	Talep üzerine güvenlik filesi yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak güvenlikle alakalı olarak yeni işlerin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.
					*Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yazısına istinaden (Kant:22) "Mediko-Sosyal Diş Polikliniğine Dolap ve Tezgah Yapım İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.	15.12.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:23)	Talep üzerine tadilat yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tadilat işlerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.
					*Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yazısına istinaden (Kant:24) Kutlubey Yerleşkesi Yemekhane Öğrenci Girişi Önüne Sundurma Yapım İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.	11.12.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:25)	Talep üzerine tadilat yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tadilat işlerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.
	B.3.3. Tesis ve Altyapılar	Tesis ve Altyapıların Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi kapsamında Başkanlığımız teknik personeli ile birlikte mevzuata uygun olarak gerekli tüm çalışmaları yapabilmesi	Tesis ve Altyapıların Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi	*Birimlerden gelen talepler ve Başkanlığımızın planları doğrultusunda otopark ihtiyacı, peyzaj çalışmaları, elektrik ve aydınlatma çalışmaları yapılacaktır. *Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tesislerin yapılmasının planlanması ve bu planlar doğrultusunda işlemler yapılacaktır.	*2022 yılında tamamlanan Engelsiz Yaşama binasına doğalgaz hat çekilmesi,otopark yapılması ve bazı peyzaj uygulamaları için "Engelsiz Yaşam Alanına Doğalgaz Hattı Çekilmesi, İİBF Karşısı Ek Otopark ve Lavanta Bahçesi Yapım İşi" kapsamında 22.03.2023 tarihinde ihalesi yapılmış ve sonraki süreçte sonuçlandırılmıştır. (Kant:26)	10.05.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, işin sonuna yaklaşmıştır. (Kant:27)	Engelsiz Yaşam Alanına Doğalgaz Hattı Çekilmesi, İİBF Karşısı Ek Otopark ve Lavanta Bahçesi Yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni sahaların yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir.
					*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:28) "Ulus MYO Açık Basket Sahası ve Peyzaj Uygulama İşi" kapsamında 20.06.2023 tarihinde ihalesi yapılmış ve sonraki süreçte sonuçlandırılmıştır. (Kant:29)	14.07.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, işin sonuna yaklaşmıştır. (Kant:30)	Ulus MYO Açık Basket Sahası ve Peyzaj Uygulama İşi yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni sahaların yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir.
					*Üniversitemizin genel altyapı iyileştirme çalışmaları ve bina çevre düzenlemelerinin yapılması için "2023 Yılı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında 22.09.2023 tarihinde ihalesi yapılmış ve sonraki süreçte sonuçlandırılmıştır. (Kant:31)	13.10.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Geçici Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:32)	2023 Yılı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni yılda altyapı çalışmalarını ve çevre düzenlemelerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir.
					*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:33) "Engelsiz Yaşam Alanı Köy Bağlantı Yolu Altyapısının Hazırlanması ve Nizamiye-Spor Bilimleri Arası Dere Islah Kenarı Tesviyesinin Yapılması İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.	23.02.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:34)	Talep üzerine gerekli yol alt yapısı ve islah yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni benzer islah çalışmalarının yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.
					*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:35) "2023 Kutlubey ve Ağdacı Yerleşkesi Bozulan Yolların Yapılması İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.	12.05.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:36)	Talep üzerine bozulan yolların tadilat yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni oluşabilecek benzer durumların yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.
					*Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yazısına istinaden (Kant:37) "Rektörlük Bahçesi Kamelya Altı Beton Yapımı İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.	19.06.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:38)	Talep üzerine kamelyaların betonu yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni benzer beton çalışmalarının yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.
*Genel Sekreterliğin yazısına istinaden (Kant:39) "Kutlubey Yerleşkesi Atatürk Anıtı Kaidesinin ve Tören Alanının Hazırlanması Güvenlik Kabini Altlarına Beton Yapılması İşi" kapsamında doğrudan temin ile yapılmıştır.					14.11.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmış olup, Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilmiş ve iş bitirilmiştir. (Kant:40)	Talep üzerine tören alanın düzenlenmesi yapılmış olup, Üniversitemizin gelişimine bağlı olarak yeni tören vb. alanların düzenlenmesi işlerinin yapılması geliştirmeye açık yön olarak devam edecektir.	