

**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2011 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**



Mart 2012-Bartın
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

Yönetici Özeti

1. Genel Değerlendirme	1
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	2
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	3
1.3 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	4
1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları	6
2.1 Devam Eden Projeler	7
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	8
1. 2011H030350 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	9
2. 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	10
3. 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	11
4. 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	12
5. 2011H030600 Muhtelif İşler Projesi	13
6. 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	14
7. 2010K120590 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	15
2.1.2 Özel Sektör / Sivi Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler	16
2.2 Tamamlanan Projeler	17
3. Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Öneriler	18
4. 2011 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu (Ek-3)	19
5. 2011 Yılı Lojman Yatırımları İzleme Formu (Ek-4)	20
6. 2011 Yılı Yatırım Projeleri Listesi (Eğitim)	21
7. 2011 Yılı Yatırım Projeleri Listesi (DKH Sosyal)	22

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bartın Üniversitesi, çağdaş Türkiye'nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, çeşitli raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Kamu harcamalarında tasarruf, harcamalar kısılarak değil, aksine harcamalar yerinde, etkin, zamanında, mevzuata uygun ve gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir.

Çağdaş ve dinamik kadrosuyla her geçen gün büyümekte olan Üniversitemiz, kısa sürede akademik ve idari yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış olarak eğitim faaliyetine devam etmektedir.

Üniversitemiz, gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmayı hedeflemiştir. Bunların gerçekleştirilebilmesi için ileriki süreçte daha fazla ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Üniversitemizin 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Saygılarımla.



Prof.Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu II. Sayılı Cetvelde yer alan Üniversitemizin 2011 mali yılı yatırım bütçesi olan 17.490.000 ₺ ödeneğinin 14.500.000 ₺ si hazine yardımı, 3.290.000 ₺ si net finansmandan oluşmaktadır.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta Ağdacı Mahallesi'nde Hazineye ait 87.520 m² lik alanda ve Türbe Yanı Mevkii Karaköy Mahallesiindeki 3.102 m² ile Kurucaşile ilçesinde 350 m² üzerinde kurulmuştur.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ FİZİKİ ALANLAR		m ²
Açık Spor Alanları Toplamı		9.818
Kapalı Alanlar Toplamı		34.182
Rektörlük Binası		1.555
Orman Fakültesi		11.400
Mühendislik Fakültesi		1.865
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		1.865
Edebiyat-Eğitim-Fen Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		5.185
Kütüphane Binası		3.235
Prefabrik Laboratuvar Binası		120
Lojmanlar (24 Daire)		3.328
Yemekhane Binası		1.725
Atölye ve Marangozhane		550
Seralar		1.254
Kapalı Spor Salonu		1.200
Ana Kapı Danışma Binası		95
Atıksu Arıtma Tesisi		430
Isı Merkezi		290
Trafo ve Jenaratör Binası		85
TOPLAM FİZİKİ ALAN		44.000

Üniversitemiz Fiziki Alanları

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Alan	Kapasite 0-25	Kapasite 26-50	Kapasite 51-75	Kapasite 76-100	Kapasite 101-150	Kapasite 200 -üzeri
Anfi	-	-	-	-	10	-
Sınıf	-	16	6	6	-	-
Bilgisayar Lab.	-	5	-	-	-	-
Diğer Lab.	10	10	-	-	-	-
Atölyeler	-	-	5	2	-	-
Teknoloji Sınıfı	-	1	-	-	-	-
Proje Çizim Salonu	3	-	-	-	-	-
Toplantı Salonu	-	5	-	-	-	-
Konferans Salonu	-	-	-	-	-	1
Okuma Salonu	-	-	-	-	1	-
TOPLAM	13	37	11	8	11	1

Üniversitemiz Fiziki Alanları

Alan	Sayı	Alan (m ²)	Kapasitesi
Kantin	4	770	950
Öğrenci ve Personel Yemekhaneleri	3	1.725	1.450
Kapalı Spor Tesisi	1	1.156	875
Açık Spor Tesisi	1	580	350
Akademik Personel Çalışma Odası	180	2.120	180
İdari Personel Çalışma Odası	113	1.780,9	230

Üniversitemiz Sosyal Alanları

1.3. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı /Kalite Artışı /İyileşme

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında açılan yeni fakültelerle birlikte öğrenci sayısı hızla artmıştır. Mevcut kampüsün ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalmasıyla, yeni kampüs tamamlanincaya kadar kampüs dışından temin edilen binalarda Meslek Yüksekokulu hizmet vermeye başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuzun derslik ve idari bina ihtiyacı, şehir merkezinde Türbe Yanı Mevkii Karaköy Mahallesinde Üniversitemize tahsis edilen 3.102 m² lik lise binasında düzenlemeler yapılarak karşılanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuzun yeni açılan Yat İşletme ve Yönetimi ile Gemi İnşaatı programları Kurucaşile ilçesin de mülkiyeti belediye ait olan binanın 350 m² lik kısmında, Tekstil Teknolojisi ile Ormancılık ve Orman Ürünleri programları ise Ulus İlçesin de mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait olan binanın 300 m² lik kısmında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Yeni kurulan fakülte ve bölümlerle orantılı olarak hızla artan öğrenci ve personel sayısı beraberinde derslik, laboratuvar , atölye, lojman, çalışma odası gibi ihtiyaçları doğurmaktadır. 2011 yılında gerçekleştirilen prefabrik laboratuvar, satın alınan 8 dairesel lojman, bakım onarımdan geçirilerek hizmet vermeye başlayan Meslek Yüksekokulu binaları ve fakültelerde oluşturulan yeni bilgisayar laboratuvarları ile ihtiyaçlar mümkün olduğunca ve ödenekler doğrultusunda karşılanmaya çalışılmıştır.

1.4. 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları

6091 Sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 14.500.000 " yatırım ödeneği tahsis edilmiş yılıçinde ihtiyaç gereği 3.290.000 " likit karşılığı ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Yılsonunda toplam 17.790.000 " ödeneğin 4.206.132 " harcanmıştır.

2. 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeye 2011 mali yılında 2.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş etüd projelerinin tamamlanmasının ardından ihaleye çıkılarak projeye başlanılacaktır.

3. 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeye 2011 mali yılında 6.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş projeye başlanmaması nedeniyle 140.000 ₺ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine, 600.000 ₺ ise Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır.

4. 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeye 2011 mali yılında 2.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş bu ödeneğin 1.999.000 ₺ si Başbakanlık ve Kalkınma Bakanlığı izni ile lojman alımı için kamulaştırma tertibine aktarılmıştır. Üniversitemizin Akademik ve İdari personelinin acil olan lojman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 01.12.2010 tarih ve 2010/30 nolu kararı ile oluşturulan komisyonların tespitleri ve önerileri değerlendirilerek, özel mülkiyete konu dairelerin Üniversitemiz adına kamulaştırılması ile ilgili olarak; Üniversite Yönetim Kurulunca 15.06.2011 tarihli ve 32011/19 nolu toplantıda "Kamu Yararı" kararı alınmış ve 14.11.2011 tarihinde 8 dairesi toplamda 1.000 m² lik bina kamulaştırılarak lojman olarak personelin kullanımına sunulmuştur.

5. 2011H030600 Muhtelif İşler Projesi

İdari ve Mali İşler Dairesi, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye 2011 mali yılında 2.500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye yıl içerisinde 725.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış, ödeneği kullanılmayan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden de 600.000 ₺ aktarma yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 3.825.000 ₺ lik ödeneğin 3.357.084 ₺ si harcanmıştır.

➤ **İdari ve Mali İşler Dairesi (Makine Teçhizat, Bilgi Teknolojileri)**

Projeden İdari ve Mali İşler Dairesine 1.739.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş 2010-2011 eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başlayan üç fakülte ve yeni açılan bölümlerle beraber ödeneğin ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeniyle 475.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış, henüz başlamamış olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 600.000 ₺ aktarma yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 2.814.000 ₺ lik ödeneğin 2.405.585 ₺ si harcanmıştır.

Gider Türü	Tutar
Büro Mefruşatı Alımları	284.085,62
Okul Mefruşatı Alımları	360.279,48
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	24.579,40
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	13.841,40
Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	40.359,15
Bilgisayar Alımları	218.044,31
Laboratuvar Cihazı Alımları	539.565,26
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	512.555,30
Diğer Makine Teçhizat Alımları	67.295,40
Kara Taşıtı Alımları	139.279,70
Bilgisayar Yazılımı Alımları	181.709,84
Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları	23.990,14

*Makine
Teçhizat, Bilgi*

Teknolojileri Harcamaları

➤ **Yapı İşleri ve Teknik Dairesi (Büyük Onarım)**

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesine 500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş 210.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış yıl sonunda toplam 710.000 ₺ lik ödeneğin 659.939 ₺ si harcanmıştır.

Gider Türü	Tutar
Zirai Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri	48.669,36
Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri	4.661,00
Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	989.960,00
Proje Giderleri	843.419,40
Diğer Giderler	5.628,60

Büyük Onarım Harcamaları

Mevcut kampüs alanında bulunan basketbol sahasının yıkılan istinad duvarı yapım işi ihale edilerek tamamlanmış ve saha tekrar öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.



İstinad Duvarı Yapım İşi

Yine mevcut kampüs alanında bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sınıfı, ÖSYM bürosu ve 24 daire 2 blok lojman binalarının iç ve dış bakım onarım ve yenilenmesi işi gerçekleştirilmiştir. Kapalı spor salonunun çatısı tamamen değiştirilmiş ve kütüphane binasının kullanılmayan zemin katı onarılarak öğrenci ve personelin faydalanabileceği diş tabibi, doktor, diyetisyen, psikolog ve iki hemşireden oluşan mediko sosyal merkezi haline getirilmiştir.



24 Dairelik Lojmanların Bakım Onarım İşi



*Uzaktan Eğitim
Merkezi Sınıfı Onarım İşi*



Mediko Sosyal Tesis Onarım İşi

Mevcut kampüs içindeki yol ve kaldırımlar, baskı beton ve kilitli parke uygulaması ile yenilenmiştir. Bütün bu harcamalara ilaveten kampüs içindeki binaların ve kampüs dışında Milli Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği yerde hizmet vermeye devam eden Meslek Yüksekokulunun binasının tadilat, bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.



Kampüs İçi Kaldırım ve Kilitli Parke Yapım İşi

➤ **Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi (Yayın Alımı)**

Projeden Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesine 261.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş, öğrenci sayısının hızla artması ve farklı branşlarda yeni bölümlerin açılmasıyla ortaya çıkan kitap ihtiyacı karşısında yetersiz kalan ödeneye 40.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 301.000 ₺ lik ödeneğin 291.559 ₺ si harcanmıştır.

Yayın Alımı	(₺)
Veri Tabanı Aboneliği	191.448
Knovel	9.360
Jstor	3.625
Elsevier	19.770
Ebrary	10.705
ProQuest ABI/INFORM Complete	29.728
SpringerLink	50.425
Emerald	25.400
Wiley Online Library	39.780
İktisat İşletme ve Finans Dergisi	2.655
Kitap Alımı	100.111
Yerli ve Yabancı Kitap Alımı	100.111
TOPLAM	291.559

Yayın Alımı Harcamaları

6. 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeye 2011 mali yılında 300.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş yıl içerisinde ihtiyaç üzerine 100.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiş ve Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde 140.000 ₺ aktarma yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 540.000 ₺ lik ödeneğin 539.482 ₺ si harcanmıştır.

Mevcut kampüste FIFA standartlarına uygun 45*90 m sentetik çim futbol sahası ve betonarme tribün inşaatı işi ihale edilmiş % 90 ı tamamlanan proje öğrenci ve personelin hizmetine sunulmuştur.



Sentetik Çim Saha Yapım İşİ



Sentetik Çim Saha Yapım İşi

7. 2010K120590 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeye 2011 mali yılında 1.200.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş yıl içerisinde ihtiyaç üzerine 1.335.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 2.535.000 ₺ lik ödeneğin 228.426 ₺ si harcanmıştır.

Merkezi araştırma laboratuvarının mimari ve statik projelerinin hazırlanması işi ve jeolojik etüt işi ihale edilirken, elektrik ve tesisat projeleri Yapı İşleri ve Teknik Dairesince hazırlanmıştır. Laboratuvarın yapım işi 14.07.2011 tarihinde ihale edilmiş olup iş bitim tarihi 30.06.2012 dir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı; 271,91 m² si idari bina, 712,48 m² si çevre-gıda laboratuvarı, 712,48 m² si ise mekanik laboratuvar olmak üzere toplam 1.696,87 m² lik alandan oluşmaktadır.



Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşi

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

✓ Yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hak ediş ödemelerinde ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır. Yıllık AFP vizesinde kurumun teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması.

✓ İhale sürecini uzun ve brokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.

2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2011 Yılı Fiyatlarıyla (Bin ₺)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek			2011 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	33.400	-	-	-	-	13.050	13.050	-	11.576	11.576	-	3.977.706	3.977.706
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	1	-	4.000	-	-	-	-	1.200	1.200	-	2.535	2.535	-	228.426	228.426
-İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Sosyal	1	-	4.000	-	-	-	-	1.200	1.200	-	2.535	2.535	-	228.426	228.426
TOPLAM	7		37.400	-	-	-	-	14.250	14.250	-	14.111	14.111	-	4.206.132	4.206.132

2011 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU

Sektörü : Konut
 Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
 Kurumun Toplam Personel Sayısı : 443
 Kurumun Toplam Lojman Sayısı : 32 Daire

(Cari Fiyatlarla, Bin ")

Proje No	Proje Adı	2011 Yatırım Tahsisi (06)	2011 Revize Yatırım Tahsisi (06)	2011 Yılı Ödeneği Harcama Tahmini (06)	2011 Yılı Ödeneği İle Gerçekleştirilen Fiziki Yatırım (Revizyonlar Dahil)					2012 Yatırım Teklifi (06)	2012 Yılı Teklif Ödeneği İle Yapılması Planlanan Fiziki Yatırım				
					Onarılan Konut Sayısı	Yapılan Konut Sy.		Altyapı Prj.Sy.	Afet Önleyici Tedbir Prj.Sy.		Onarılan Konut Sy.	Yapılan Konut Sy.		Altyapı Prj.Sy.	Afet Önleyici Tedbir Prj.Sy.
						Lojman	Afet Knt.					Lojman	Afet Knt.		
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000	1	990	-	8 *	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-
2011H030600	Muhtelif İşler	500	-	344	24	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-

* Lojman ve Sosyal Tesis Projesinden kamulaştırma(06.4) tertibine 1.999 Bin " aktarılmış ve 990 Bin " maliyetle 8 dairelik lojman satın alınarak kamulaştırılmıştır.

2011 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör Adı : Eğitim

2011 Yılı Fiyatlarıyla (Bin ₺)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	404	2011H030350	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2011	Bartın		250				250					81
	404	2009H030440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2012	Bartın		10.000				2.000					0
	404	2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2012	Bartın		15.000				6.000	-	740			0
	404	2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	Özel Bütçe	2012	Bartın		5.000				2.000	-	1.999			0
	404	2011H030600	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2011	Bartın		2.500				2.500	-	1.325			3.333
	404	2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2012	Bartın		650				300	-	240			539
TOPLAM								33.400				13.050					3.953

2011 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : DKH Sosyal

2011 Yılı Fiyatlarıyla (Bin ₺)

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2010 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikd.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
	404	2010K.120590	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2013	Bartın		4.000				1.200	+	1.335			228
TOPLAM								4.000				1.200					228

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

www.bartın.edu.tr



+90 378 223 50 00



+90 378 223 50 21