



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2013 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart 2014-Bartın
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

İÇİNDEKİLER

Yönetici Özeti

1. Genel Değerlendirme	1
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	2
1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	4
1.4 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1 Devam Eden Projeler	5
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	5
a) 2013H030730 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	5
b) 2013H030740 Muhtelif İşler Projesi	5
c) 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	8
d) 2010K120590 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi	8
e) 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	9
f) 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	10
g) 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	12
h) Kamulaştırma Giderleri	12
3. 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi (Eğitim)	13
4. 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi (DKH Sosyal)	14
5. 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	15



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olup bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için de gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarını hizmete sunmak için altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz yerleşkesi Bartın İli Ağdacı Mahallesiinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 87.520,00 m²lik arazi üzerinde yer almakta olup 7 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ile 2 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

Eğitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, 24 dairesel lojman, pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m², açık spor alanları toplamı ise 9.818 m² 'dir.

Bartın Üniversitesi, öğrenci ve öğretim üyeleri sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş dünya üniversiteleriyle uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme göstermektedir. Üniversitemizin yeni kampüs alanı tamamlandığında hedeflerine daha kolay ulaşabilecek duruma gelecek olup nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye'nin daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmalarına devam edecektir.

Yeni kampüs olarak belirlenen Kutlubey Yazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m² 'lik alanda ihtiyaçlarımız doğrultusunda servis yollarımız açılmış olup, servis yolları da dahil kampüsün ana hatlardaki yollarının altyapı (yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik ve galeri sistemi) yapım işi gerçekleştirilecektir. 2012 yılında yapımına başlanılan 7.652 m² lik sayısal merkezi derslik binası yapım işi 2013 yılında bitirilmiştir.

Ayrıca yeni kampüs alanında birinci etap olarak yapılacak sözel derslik, Edebiyat Fakültesi idari binası, Mühendislik Fakültesi idari binası, genel yemekhane binaları ihalesi TOKİ tarafından 2013 yılında yapılmış olup yapım işine devam edilmektedir.

Diğer taraftan, büyük onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır. Üniversitemiz merkez kampüsünün muhtelif binalarının bakım onarımı ile kanalizasyon hattının yenilenmesi, rulo çim alımı, pvc yer döşemesi ve derslik kapıları yapılmıştır.

Birimlerimizin yayın ihtiyaçları ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri ihtiyaçları 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ile 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" in 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla üniversitemiz "2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu" ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri listesinde yer alan üniversitemizin 2013 mali yılı (kamulaştırma dahil) yatırım projeleri için ayrılan 22.139.000 ₺ tutarındaki ödeneğin 18.500.000 ₺ hazine yardımı ve 3.639.000 ₺ net finansmandan oluşmaktadır.

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli	Ödenek Hareketleri	Program Yılı Ödeneği
2013H030730	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	-	100.000
2013H030740	Muhtelif İşler	2.500.000	+ 1.520.000	4.020.000
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	6.840.000	-	2.000.000
2010K120590	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.077.000	+ 2.119.000	3.619.000
2009H030440	Kampüs Altyapısı	12.000.000	- 2.500.000	-
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	53.350.000	+ 2.500.000	10.700.000
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	5.500.000	-	1.500.000
Kamulaştırma		200.000	-	200.000
GENEL TOPLAM		85.567.000	+ 3.639.000	22.139.000

Eđitim sektöründe yer alan 2013 H 030 740 numaralı Muhtelif İşler ve DKH sektöründe yer alan 2010 K 120 590 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı projeleri program yılı ödeneklerine sırasıyla 1.520.000 ve 2.119.000 ₺ eklenirken, eğitim sektöründe yer alan 2009 H 030 440 numaralı Kampüs Altyapısı Projesi'ndeki 2.500.000 ₺ program yılı ödeneğinin tamamı aynı sektördeki 2009 H 030 450 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'ne aktarılmıştır.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

2012 – 2013 eğitim öğretim döneminde 9.227 öğrencisi bulunan üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 430 akademik, 234 idari olmak üzere toplam 664 personel ile hizmet vermektedir.



Üniversitemiz Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesi'nde hazineye ait 87.520 m²'lik arazi üzerinde yer almaktadır. Ayrıca, mevcut kampüste yer alan binaların yeni açılan fakültelerden sonra ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle; daha önce kampüs içerisinde eğitim-öğretim vermekte olan Bartın Meslek Yüksek Okulu kampüs dışında temin edilen 3.102 m²'lik bir binada hizmet vermektedir.

2011 yılı içerisinde ek kontenjanla öğrenci olarak eğitime başlayan yeni programlardan; Kurucuşile ilçesindeki programlar, mülkiyeti Belediyeye ait olan binanın 350 m²'lik bir kısmında, Ulus ilçesindeki programlar, mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait olan binanın 300 m²'lik bir kısmında eğitim faaliyetini sürdürmektedir.

Eđitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, kampüs içinde 24 dairesel lojman (kampüs dışında 8 dairesel lojman) pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m², açık spor alanları toplamı ise 9.818 m²'dir.

AĞDACI KAMPÜSÜ	87.520 m²
Kapalı Alanlar Toplamı	36.297 m²
Orman Fakültesi Binası	11.400 m ²
Atölye ve Marangozhane	550 m ²
Rektörlük Binası	1.555 m ²
Edebiyat- Fen ve Eğitim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	6.385 m ²
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.865 m ²
Mühendislik Fakültesi	1.865 m ²
Yahya Kemal Beyatlı Derslik Binası	605 m ²
Mehmet Akif Ersoy Derslik Binası	1.190 m ²
Mehmet Akif Ersoy Öğretim Elemanları Ofisi	320 m ²
Prefabrik Laboratuvar Binası	120 m ²
Yemekhane Binası	1.725 m ²
Kütüphane Binası	3.235 m ²
Lojmanlar (2x12 Daire)	3.328 m ²
Ana Kapı Danışma Binası	95 m ²
Seralar	1.254 m ²
Trafo ve Jeneratör Binası	85 m ²
Isı Merkezi	290 m ²
Atık Su Arıtma Tesisi	430 m ²
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818 m²
Toplam Fiziki Alan	46.115 m²

Yeni kampüs olarak da Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m² lik alan belirlenmiştir. Yeni kampüs alanımızda inşaat çalışmaları devam etmektedir.

KUTLUBEYYAZICILAR KAMPÜSÜ	
Kapalı Alanlar	9.354 m²
Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası	1.702 m ²
Merkezi Sayısal Derslik	7.652 m ²
TOPLAM ALAN	1.162.781,55 m²

1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte ve enstitüler ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır. 2013 yılında Merkezi Derslik ve Trafo Binalarının Yapım İşleri, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşleri ve Prefabrik Derslik Yapımı İşleri tamamlanmıştır.

1.4. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 18.300.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde ihtiyaç gereği 3.639.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonunda toplam 21.939.000 ₺ ödeneğin 15.924.652 ₺ tutarı harcanmıştır. Toplam ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı %73 olarak tespit edilmiştir.

Proje Adı	2013 Başlangıç Ödeneği	Revize (projeler arası aktarma)	Yılsonu Harcama	Harcama Oranı (%)
EĞİTİM SEKTÖRÜ	16.800.000	18.320.000	14.086.627	77
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000	100.000	80.476	80
Muhtelif İşler Projesi	2.500.000	4.020.000	3.691.147	92
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	2.000.000	-	-
Kampüs Altyapısı	2.500.000	0	-	-
Derslik ve Merkezi Birimler	8.200.000	10.700.000	10.315.004	96
Lojman ve Sosyal Tesis	1.500.000	1.500.000	-	-
DKH SEKTÖRÜ	1.500.000	3.619.000	1.838.025	51
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000	3.619.000	1.838.025	51
TOPLAM	18.300.000	21.939.000	15.924.652	73

2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

a) 2013H030730 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemizin 2012 yılında çalışmalarına başlanan Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu İdari Bina ve Derslik Binası ile Trafo Jeneratör Binası Proje Hazırlaması İşi 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Proje Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2013 mali yılında 100.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenekten 80.476 ₺ harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %80 olan bu projenin fiziki gerçekleşme oranı %100'dür.

b) 2013H030740 Muhtelif İşler Projesi

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye 2013 mali yılında 2.500.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 1.520.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 4.020.000 ₺ tutarına ulaşan ödeneğin 3.691.147 ₺ tutarı harcanmıştır.



Projenin yapılan harcamalar ařađıda ayrıntılarıyla gsterilmiřtir.

Tertip	Gider TÜRÜ	Harcama
06.1.1.01	Büro Mefruřatı Alımları	237.792,66
06.1.1.03	Okul Mefruřatı Alımları	49.609,79
06.1.1.04	Hastane Mefruřatı Alımları	6.511,24
06.1.1.90	Diđer Mefruřatı Alımları	58.480,80
06.1.2.01	Büro Makinaları Alımları	30.519,67
06.1.2.02	Bilgisayar Alımları	273.155,26
06.1.2.04	Laboratuvar Cihazı Alımları	940.449,66
06.1.2.05	İřyeri Makine Teçhizat Alımları	422.444,95
06.1.2.90	Diđer Makine Teçhizat Alımları	323.853,97
06.1.3.03	Tıbbi Gereçler Alımları	2.017,8
06.1.3.04	Laboratuvar Gereçleri Alımları	32.981
06.1.4.01	Kara Tařıtı Alımları	568.589,9
06.1.6.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	94.968,60
06.1.6.03	Elektronik Ortamda Yayın Alımları	214.431,32
06.1.6.04	Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları	67,19
06.3.1.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	170.963,72
06.7.1.02	Müşavirlik Giderleri	24.099,14
06.7.7.01	Hizmet Binası	240.210,14
Toplam:		3.691.146,81





Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri Alımı

Projeden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına 1.700.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Dönem içerisinde ödeneğin ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeniyle 1.503.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 3.223.000 ₺ ödeneğin 3.117.370,42 ₺'si harcanmıştır. Toplam ödeneye göre gerçekleşme oranı % 96,7 düzeyinde olmuştur.

Yayın Alımı Giderleri

Projeden Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına 300.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş, öğrenci sayısının hızla artmasıyla ortaya çıkan kitap ihtiyacı karşısında yetersiz kalan ödeneye 17.000 ₺ likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yıl sonunda toplam 317.000 ₺ ödeneğin 309.467,11 ₺'si harcanmıştır.

Yayın Alımı	₺
Veri Tabanı Aboneliği	214.431,32
Kitap Alımı	94.968,60
E-Kitap Alımı	67,19
TOPLAM	309.467,11

Büyük Onarım Giderleri

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Üniversitemiz mevcut kampüsünde 2013 yılında;

- Muhtelif Binaların Bakım Onarımı ile Kanalizasyon Hattının Yenilenmesi İşi
- Muhtelif Binaların Bakım Onarımı İşi
- Doğrudan Temin Yöntemiyle Rulo Çim Alım İşi
- Doğrudan Temin Yöntemiyle PVC Yer Döşemesi ve Derslik Kapıları İşi yapılmıştır.

Yıl sonunda toplam 264.309,28 ₺ ödenek harcanmıştır.

c) 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2013 mali yılında 2.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ancak söz konusu ödenekten proje için harcama yapılmamıştır.

d) 2010K120590 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarınca yürütülen projenin program yılı ödeneği 1.500.000 ₺ iken 2.119.000 ₺ ödenek eklenmiştir. Yılsonunda toplam 1.838.024,87 ₺ tutarında ödenek Merkezi Araştırma Laboratuvarı İşi için harcanarak proje tamamlanmıştır. Projeden yapılan harcamalar aşağıda ayrıntılarıyla gösterilmiştir.

Tertip	Gider Türü	Harcama
06.1.1.90	Diğer Mefruşatı Alımları	140.555,70
06.1.2.04	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.436.557,63
06.5.1.01	Proje Giderleri	260.911,54
Toplam		1.838.024,87

Merkezi Araştırma Laboratuvarı için alınacak 5 adet laboratuvar cihazı ile 1 adet yazılım programının alınması için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile ihaleye çıkılmış, bunlardan 1 adet yazılım programı ile 3 adet laboratuvar cihazının alımı gerçekleştirilmiş, kalan 2 adet laboratuvar cihazı için ise yapılan ihalede rekabet ortamının oluşmaması ve teklif edilen fiyatların Devlet Malzeme Ofisi Fiyat Araştırma ve Analiz Şube Müdürlüğü'nün belirtmiş olduğu fiyatlardan yüksek olması, döviz kurlarında meydana gelen artışlar ve teklif veren firmanın fiyatını istenilen seviyeye indirmemesi nedeniyle 2 adet cihazın alımı iptal edilmiştir.



e) 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen Kampüs Altyapısı İşleri, 2012 yılında başlanan TOKİ I. Etap kapsamında bazı çalışmalar yapılmasından dolayı bu projeye ayrılan 2.500.000 ₺ tutarında ödenek Derslik ve Merkezi Birimler ödeneğine aktarılmıştır.

f) 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca yürütülen Derslik ve Merkezi Birimler projesinde, 2013 yılı içinde 2012 yılında başlanan Merkezi Derslik ve Trafo Binaları Yapım İşleri tamamlanmıştır. 2013 yılında başlayan TOKİ I. Etap kapsamında olan Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Binası, Mühendislik Fakültesi İdari Binası, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşleri devam etmektedir.



Söz konusu projeye Kampüs Altyapısı Projesinden 2.500.000 ₺ ödenek aktarılarak program yılı ödeneği 8.200.000 ₺'den 10.700.000 ₺'ye çıkarılmıştır. Dönem sonuna kadar söz konusu proje için 10.315.004 ₺ harcanmıştır. Nakdi gerçekleştirme oranı %96 olan projenin fiziki gerçekleştirme oranı %50'dir.



Bin (₺)

Proje No	2009 H 030 450
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Tutarı	53.350
Kullanılabilir Ödenek	8.200
Aktarma	2.500
Harcama	10.315
Kalan Ödenek	-
Nakdi Gerçekleştirme %	96
Fiziki Gerçekleştirme %	50



g) 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

Projeden Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına 2013 mali yılında 1.500.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeden harcama yapılmamıştır.

h) Kamulaştırma Giderleri

2013 yılı ödeneği 200.000 ₺ tutarında olup bu miktarın 25.695,24 ₺'si hak sahiplerine ödenerek kamulaştırma yapılmıştır.

Bin (₺)

Proje No	-
Proje Adı	Kamulaştırma Giderleri
Proje Tutarı	-
Kullanılabilir Ödenek	200
Aktarma	-
Harcama	26
Kalan Ödenek	174
Nakdi Gerçekleştirme %	13
Fiziki Gerçekleştirme %	-

3. 2013 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör Adı : Eğitim

2013 Yılı Fiyatlarıyla

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2013H030730	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2013	Bartın		100.000	-			100.000					80.476
2009H030440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2015	Bartın		12.000.000	-			2.500.000	-	2.500.000			0
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2015	Bartın		53.350.000	3.645.811			8.200.000	+	2.500.000			10.315.004
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	Özel Bütçe	2015	Bartın		5.500.000	-			1.500.000					0
2013H030740	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2013	Bartın		2.500.000	-			2.500.000	+	1.520.000			3.691.147
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2014	Bartın		6.840.000	12.765			2.000.000					0
TOPLAM						80.290.000	3.658.576			16.800.000					14.086.627

4. 2013 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : DKH Sosyal

2013 Yılı Fiyatlarıyla

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2010K120590	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2013	Bartın		5.077.000	1.266.846			1.500.000	+	2.119.000			1.838.025
TOPLAM						5.077.000	1.266.846			1.500.000					1.838.025

5. 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2013 Yılı Fiyatlarıyla

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	80.290.000	-	-	3.658.576	-	-	16.800.000	-	-	18.320.000	-	-	14.086.627
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1	-	5.077.000	-	-	1.266.846	-	-	1.500.000	-	-	3.619.000	-	-	1.838.025
<i>-İktisadi</i>															
<i>-Sosyal</i>	1	-	5.077.000	-	-	1.266.846	-	-	1.500.000	-	-	3.619.000	-	-	1.838.025
TOPLAM	7		85.367.000	-	-	4.925.422	-	-	18.300.000	-	-	21.939.000	-	-	15.924.652

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100



+90 378 223 50 00



+90 378 223 50 21



<http://www.bartın.edu.tr>