



**T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2015 YILI  
YATIRIM PROGRAMI İZLEME  
VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart 2016-Bartın  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

# İÇİNDEKİLER

## Üst Yönetici Sunuşu

<b>1. Genel Değerlendirme</b>	<b>1</b>
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2 Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	2
1.3 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	4
1.4 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
<b>2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları</b>	<b>5</b>
2.1 Devam Eden Projeler	5
2.1.1 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	5
2.1.2 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	7
2.1.3 2015H030540 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	7
2.1.4 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	8
2.1.5 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	8
2.2 Tamamlanan Projeler	9
2.2.1 2015H030550 Muhtelif İşler Projesi	9
2.2.2 2015H030560 Yayın Alımı Projesi	11
<b>3. 2015 Yılı Yatırım Projeleri Listesi</b>	<b>12</b>
<b>4. 2015 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu</b>	<b>13</b>



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olup bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için de gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarını hizmete sunmak için altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz Bartın İli Ağdacı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait 87.520,00 m<sup>2</sup> lik arazi üzerinde yer almakta olup 7 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ile 2 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır.

Eğitim yapıları ile birlikte kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, 24 dairesel lojman, pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

Bartın Üniversitesi, öğrenci ve öğretim üyeleri sayısı, üniversite düzeyinde yapılan yayın ve araştırma faaliyetleri sayısı, teknik donanım, iletişim teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, çağdaş dünya üniversiteleriyle uyum ve işbirliği çalışmaları bakımından kurulduğu yıldan beri sürekli gelişme göstermektedir. Üniversitemizin yeni kampüs alanı tamamlandığında hedeflerine daha kolay ulaşabilecek duruma gelecek olup nitelikli ve özverili eğitim kadrosuyla Türkiye'nin daha da gelişmesi ve yükselmesi için çalışmalarına devam edecektir.

Yeni kampüs olarak şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m<sup>2</sup> lik alan belirlenmiştir.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sayısal Derslik Binası tamamlanmış olup 2014 – 2015 akademik yılında Mühendislik Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Yeni kampüs alanında Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi idari binası, Mühendislik Fakültesi idari binası, Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binası ve yemekhane inşaatının yapımı 2016 yılında tamamlanacak olup aynı yıl faaliyete geçecektir.

Diğer taraftan, büyük onarım kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Birimlerimizin yayın ihtiyaları ile makine tehizat, bilgi teknolojileri ihtiyaları 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütesinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ile 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” in 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla üniversitemiz “2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN  
Rektör

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

## 2015 YILI

### YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

#### 1. GENEL DEĞERLENDİRME

##### 1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin 2015 mali yılında 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 26.500.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda 6.175.575 ₺ tutarında net finansman kullanılarak toplam ödenek 32.675.575 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 25.259.190,51 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (Bin ₺)
2015H030540	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	100	100
2009H030440	Kampüs Altyapısı	6.000	3.500
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	63.000	17.400
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	8.000	500
2015H030550	Muhtelif İşler	2.600	2.600
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	20.000	2.000
2015H030560	Yayın Alımı	400	400
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>100.100</b>	<b>26.500</b>

Merkezi Yönetim Bütçesinde 2015 yılında yatırım projeleri kapsamında toplam ödenek tutarı 32.675.575 ₺ olup harcama tutarı 25.259.190,51 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 130.000 ₺, 2010 H 050 060 Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesine 5.210.275 ₺, 2015 H 030 540 Çeşitli İşlerin Etüt Projesine 200.000 ₺, 2015 H 030 550 Muhtelif İşler Projesine 295.300 ₺ ve 2015 H 030 560 Yayın Alımı Projesine 340.000 ₺ ödenek eklenmiştir.

## 1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

2015 yılı içerisinde toplam 12.765 öğrencisi bulunan üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 492 akademik, 246 idari olmak üzere toplam 738 personel ile hizmet vermektedir.



Üniversitemiz Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesi'nde hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik arazi üzerinde yer almaktadır. Ayrıca, mevcut kampüste yer alan binaların yeni açılan fakültelerden sonra ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle; daha önce kampüs içerisinde eğitim-öğretim vermekte olan Bartın Meslek Yüksek Okulu kampüs dışında temin edilen 3.102 m<sup>2</sup>'lik bir binada hizmet vermektedir.

Meslek Yüksekokulunun Yat ve İşletme Yönetimi Programı, Gemi İnşaatı Programı ile Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait binanın 350 m<sup>2</sup>'lik kısmında, Tekstil Teknolojisi, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programları ise Ulus ilçesinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binanın 300 m<sup>2</sup>'lik kısmında eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim yapıları ile birlikte mevcut kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, kampüs içinde 24 dairesel lojman (kampüs dışında 8 dairesel lojman) pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.

<b>Ağdacı Kampüsü</b>	<b>87.520 m<sup>2</sup></b>
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>36.297 m<sup>2</sup></b>
Rektörlük Binası	1.555 m <sup>2</sup>
Atölye ve Marangozhane	550 m <sup>2</sup>
Orman Fakültesi Binası	11.400 m <sup>2</sup>
Edebiyat- Eğitim-Fen Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası	5.185 m <sup>2</sup>
İslami İlimler Fakültesi Binası	1.865 m <sup>2</sup>
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası	1.865 m <sup>2</sup>
Prefabrik Laboratuvar Binası	120 m <sup>2</sup>
Yemekhane Binası	1.725 m <sup>2</sup>
Kütüphane Binası	3.235 m <sup>2</sup>
Lojmanlar (2*12 Daire)	3.328 m <sup>2</sup>
Ana Kapı Danışma Binası	95 m <sup>2</sup>
Seralar	1.254 m <sup>2</sup>
Trafo ve Jeneratör Binası	85 m <sup>2</sup>
Isı Merkezi	290 m <sup>2</sup>
Atık Su Arıtma Tesisi	430 m <sup>2</sup>
Kapalı Spor Salonu	1.200 m <sup>2</sup>
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818 m <sup>2</sup>
Mehmet Akif Ersoy Dersliği	1.190 m <sup>2</sup>
Öğretim Üyesi Binası	320 m <sup>2</sup>
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605 m <sup>2</sup>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>46.115 m<sup>2</sup></b>

Yeni kampüs olarak şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m<sup>2</sup>'lik alan belirlenmiştir. Kamulaştırmanın %98'i tamamlanmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sayısal Derslik Binası tamamlanmış olup 2014 - 2015 akademik yılı ile birlikte Mühendislik Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binaları inşaatının yapımı 2016 yılında tamamlanacak olup aynı yıl faaliyete geçecektir.

Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası yapımına 2014 yılında başlanılmış olup 2016 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecektir.

1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşine 07.12.2015 tarihinde başlanılmış olup 2016 yılında tamamlanacaktır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

<b>Kutlubeyyazıcılar Kampüsü</b>	<b>1.162.781,55 m<sup>2</sup></b>
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>9.854 m<sup>2</sup></b>
Merkezi Sayısal Derslik Binası	7.652 m <sup>2</sup>
Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası	1.702 m <sup>2</sup>
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	500 m <sup>2</sup>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>9.854 m<sup>2</sup></b>

### **1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme**

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte ve enstitüler ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

### **1.4. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları**

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 26.500.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde ihtiyaçlar gereği 6.175.575 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonunda toplam 32.675.575 ₺ ödeneğin 25.259.190,51 ₺ tutarı harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %95, toplam ödeneye göre %77 olarak tespit edilmiştir.



Proje Adı		2015 Başlangıç Ödeneği	Revize (Projeler arası aktarma ve ekleme)	Yılsonu Harcama	Harcama Oranı (%)
<b>EĞİTİM SEKTÖRÜ</b>		<b>24.500</b>	<b>965</b>	<b>19.168</b>	<b>75</b>
2015H030540	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	100	200	163	54
2009H030440	Kampüs Altyapısı	3.500	-	1.001	29
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	17.400	-	14.716	85
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	500	130	-	-
2015H030550	Muhtelif İşler	2.600	295	2.566	89
2015H030560	Yayın Alımı	400	340	722	98
<b>BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ</b>		<b>2.000</b>	<b>5.210</b>	<b>6.091</b>	<b>84</b>
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisi	2.000	5.210	6.091	84
<b>TOPLAM</b>		<b>26.500</b>	<b>6.175</b>	<b>25.259</b>	<b>77</b>

## 2. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

#### 2.1.1. 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2013 yılında başlayan TOKİ tarafından Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Bina, Mühendislik Fakültesi İdari Bina, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşleri devam etmektedir. Toplam 14.715.544,98 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.



Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Bina, Mühendislik Fakültesi İdari Bina, Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşleri



### 2.1.2. 2010 H 050 060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2015 yılı proje bedeli 2.000.000 ₺ olan bu projeye mali yıl boyunca toplam 5.210.275 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ve 6.091.306,26 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. Toplam ödeneye göre yaklaşık %85 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Yapım İşi

### 2.1.3. 2015 H 030 540 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

2015 yılı proje bedeli 100.000 ₺ olan bu projeye 200.000 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ve 162.798,70 ₺ tutarında harcama yapılmıştır. Toplam ödeneye göre yaklaşık %54 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



Açık ve Kapalı Spor Alanları Projelerinin Hazırlanması İşi

#### **2.1.4. 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi**

2015 yılı proje bedeli 3.500.000 ₺ olan bu projeden 1.001.522,51 ₺ tutarında harcama yapılmış olup yaklaşık %29 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2015 Yılı Kutlubey Kampüsü 3 No'lu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İşi ve Sayısal Derslik ve Yapı İşleri Binası Enerji Getirme Yapım İşi ihaleleri yapılmış olup Sayısal Derslik ve Yapı İşleri Binası Enerji Getirme Yapım İşi tamamlanmıştır.

Ayrıca 3 No'lu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İşi ile 2014 yılında ihalesi yapılan Kutlubeyyazıcılar Kampüsü Doğal Gaz Ana Hattı, RMS-B İstasyonu, Gaz Dağıtım Hatları ve Servis Hatlarının Yapım İşi devam etmektedir.



3 No'lu Trafo Binası ve Elektrik Hattı Yapım İşi

#### **2.1.5. 2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi**

2015 yılında proje bedeli 500.000 ₺ tutarında olan bu projeye 130.000 ₺ ödenek eklenmiş olup 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi ihalesi gerçekleştirilerek başlamıştır.



1 Blok ((24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi

## 2.2. Tamamlanan Projeler

### 2.2.1. 2015 H 030 550 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye 2015 mali yılında 2.600.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 295.300 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 2.895.300 ₺ tutarına ulaşan ödeneğin 2.565.848,36 ₺ tutarı harcanmıştır.

Bu proje kapsamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca yapılan harcamalar şöyledir:

Alım Türü	Tutar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğrenci ve Personel Bilgi Yönetimi Sistemi	212.400,00
Microsoft Windows/Office Lisans Yazılım Alımı	109.681,00
Sanallaştırma Yazılım Alımı	55.424,60
Surgate Antivirüs - Antispam Yazılım Alımı	17.700,00
<b>TOPLAM</b>	<b>395.205,60</b>

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığımızca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar alım türü olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Alım Türü	Adet	Tutar
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	1.351	515.219,22
Büro Makinaları Alımları	30	100.844,40
Bilgisayar Alımları	68	155.128,01
Laboratuvar Cihazı Alımları	8	120.843,70
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	83	940.022,31
Kara Taşıtı Alımları	1	167.936,54
<b>TOPLAM</b>	<b>1.541</b>	<b>1.999.994,18</b>

Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca proje kapsamında gerçekleştirilen büyük onarım giderleri:

Alım Türü	Tutar
Ağdacı ve Kutlubeyyazıcılar Kampüsünde Bulunan Muhtelif Yerlerde Alüminyum Doğrama Yapım İşİ	16.225,00
Ağdacı Kampüsü Trafo Binasında Mevcut 500 KVA Aksa Marka Jeneratörün Arızalı Kısımlarının Revize Edilmesi İşİ	12.095,00
Brandalı Spor Sahası Önü Çevre Düzenleme Yapılması İşİ	12.272,00
Sayısal Derslik Binasındaki Sınıfların Bölünmesinin Yapılması İşİ	17.582,00
Ağdacı Kampüsünde Bulunan Kalorifer Tesisatındaki Su Seviye Tankının ve Kuruçaşile Meslek Yüksek Okulunun Kazan Dairesindeki Kollektörün Yenilenmesi İşİ	10.750,00
Ağdacı Kampüsü Alanındaki Kazan Dairesinde Kalorifer Kazanlarına Ait Kazan Duman Borusu Kazan Izgarası ve Kazan Ateş Tuğlası Örülmesi Yapım İşİ	8.070,00
Brandalı Spor Sahası (Üst Yönetici Onayı İle 2015'te Ödenen Tutar)	93.654,58
<b>TOPLAM</b>	<b>170.648,58</b>

### Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H030550			2015H030550		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / YüksekÖğretim			Eğitim / YüksekÖğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	B.On.-Tad., Mak., Teç., Bil., Don.Yz.Alt.Bak.On,İd.Yen.,Taşıt			B.On.-Tad., Mak., Teç., Bil., Don.Yz.Alt.Bak.On,İd.Yen.,Taşıt		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2015 - 31/12/2015			01/01/2015 - 31/12/2015		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2.600		2.895				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2015		2.566			2.566	

## 2.2.2. 2015 H 030 560 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2015 mali yılında 400.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 340.000 ₺ ödenek eklenmiş olup toplam 722.169,70 ₺ harcama yapılmıştır.

Yayın Alımı	₺
Veri Tabanı Aboneliği	254.295,31
Kitap Alımı	77.478,53
E-Kitap Alımı	390.395,86
<b>TOPLAM</b>	<b>722.169,70</b>

### Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2015H030560			2015H030560		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / YüksekÖğretim			Eğitim / YüksekÖğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Kütüphane Yayın Alımı			Kütüphane Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2015 - 31/12/2015			01/01/2015 - 31/12/2015		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
400		740				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2015 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2015		722			722	

### 3. 2015 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

**Sektör Adı** : Eğitim

Bin TL, 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama*(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2015H030540	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2015	Bartın		100	-			100	+	200			163
2015H030550	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2015	Bartın		2.600	-			2.600	+	295			2.566
2009H030440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2016	Bartın		6.000	572			3.500					1.001
2009H030450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2016	Bartın		63.000	35.021			17.400					14.716
2009H030460	Lojman ve Sosyal Tesis	Özel Bütçe	2016	Bartın		8.000	-			500	+	130			0
2010H050060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2016	Bartın		20.000	710			2.000	+	5.210			6.091
2015H030560	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2015	Bartın		400	-			400	+	340			722
<b>TOPLAM</b>						<b>100.100</b>	<b>36.303</b>			<b>26.500</b>		<b>6.175</b>			<b>25.259</b>

\*: 2014 Kümülatif Harcama tutarı 2015 - 2017 Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan katsayılarla deflate edilmiştir.



#### 4. 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi

**Bütçe Türü** : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama*			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7	-	100.100	-	-	36.303	-	-	26.500	-	-	6.175	-	-	25.259
Sağlık															
D.Kamu Hizm.						2.078**									
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>100.100</b>	-	-	<b>38.381</b>	-	-	<b>26.500</b>	-	-	<b>32.675</b>	-	-	<b>25.259</b>

\*: Projelerin yılsonu harcamaları, 2015-2017 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ndeki deflatörlere göre 2015 tutarlarına dönüştürülmüştür.

\*\* : Üniversitemizin 2010 - 2013 yıllarında Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe olan projesine ilişkin deflate edilmiş harcama tutarındır.

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

+90 378 223 54 99



+90 378 223 50 42



<http://www.bartın.edu.tr>

