



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2017 YILI
YATIRIM PROGRAMI İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Mart 2018-Bartın
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu

1. Genel Değerlendirme	1
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	2
1.3. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/Kalite Artışı/İyileşme	5
1.4. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
2. 2017 Yılı Proje Uygulamaları	7
2.1. Devam Eden Projeler	7
2.1.1. 2009H030440 Kampüs Altyapısı Projesi	7
2.1.2. 2009H030450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	8
2.1.3. 2010H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	11
2.2. Tamamlanan Projeler	12
2.2.1. 2009H030460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	12
2.2.2. 2017H030010 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	12
2.2.3. 2017H030020 Muhtelif İşler Projesi	13
2.2.4. 2017H030030 Yayın Alımı Projesi	15
2.2.5. 2017H030040 Üniversite Bilgi Sistemi	16
2.2.6. Kamulaştırma	17
3. 2017 Yılı Yatırım Projeleri Listesi	18
4. 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	19



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten üniversitemiz, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olup bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş, bu hedefe ulaşabilmek için de gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarını hizmete sunmak için altyapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemiz merkez kampüsü Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta Ağdacı Mahallesi'nde Hazineye ait 87.520 m²'lik alan üzerine kurulmuştur. Merkez kampüste İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orman Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu atölyeler, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitemizin fiziki kapasitesi ile birlikte personel ve öğrenci kapasitesi de hızlı bir şekilde büyümektedir. Üniversitemizin yeni kampüsü, şehir merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Kutlubeyyazıcılar köyünde 1.154.893 m²'lik alan üzerine kurulmuştur. Kampüste Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Merkezi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi bulunmaktadır.

Ağdacı kampüsünde yer alan binaların ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle Bartın Meslek Yüksekokulu, kampüs dışında, şehir merkezinde Türbe Yanı Mevkii Karaköy Mahallesinde üniversitemize tahsis edilen 4.483 m²'lik bir binada, Ulus ilçesindeki Ulus Meslek Yüksekokulu ise mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait 3.187 m²'lik bir binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bartın Meslek Yüksekokulumuzun Gemi İnşaatı, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile Yat İşletme ve Yönetimleri programları Kurucası ile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 1.391 m²'lik bir binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurulduğu 2008 yılında 2.100 olan öğrenci sayısı 15.944'e, 87 olan akademik personel sayısı 516'ya, 42 olan idari personel sayısı ise 240'a ulaşan üniversitemiz, eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "aydınlık yarınlara" ulaşmayı hedefleyen kalite odaklı yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Diğer taraftan, büyük onarım kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümlerinde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Birimlerimizin yayın ihtiyaçları ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri ihtiyaçları 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60. Maddesi, 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ile "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" in 24. maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla üniversitemiz "2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu" ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Orhan UZUN
Rektör

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2017 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin 2017 mali yılında 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 25.000.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup ihtiyaçlar doğrultusunda 2.740.450 ₺ tutarında net finansman kullanılarak toplam ödenek 27.740.450 ₺ tutarına ulaşmıştır. Bu ödenekten toplam 23.026.444,42 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (Bin ₺)
2009 H 030 440	Kampüs Altyapısı	10.000	3.000
2009 H 030 450	Derslik ve Merkezi Birimler	104.000	13.000
2009 H 030 460	Lojman ve Sosyal Tesis	8.000	2
2010 H 050 060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	17.000	2.000
2017 H 030 010	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	98	98
2017 H 030 020	Muhtelif İşler	5.998	5.998
2017 H 030 030	Yayın Alımı	650	650
2017 H 030 040	Üniversite Bilgi Sistemi	250	250
Kamulaştırma		2	2
GENEL TOPLAM		145.998	25.000

Yıl içinde üniversitemiz yatırım projelerine ilişkin ödenek ihtiyacını karşılamak amacıyla projeler arası ödenek aktarma ve likit karşılığı ödenek ekleme yapılmıştır.

Bu kapsamda 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesine 165.713 ₺ ve 2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 896.552 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır.

Ayrıca 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesine 966.000 ₺, 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 250.000 ₺, 2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 860.000 ₺, 2017 H 030 020 Muhtelif İşler Projesine 531.250 ₺, 2017 H 030 030 Yayın Alımı Projesine 100.000 ₺ ve 2017 H 030 040 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine 33.200 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

2017 yılı içerisinde toplam 15.944 öğrencisi bulunan üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve 516 akademik, 240 idari olmak üzere toplam 756 personel ile hizmet vermektedir.



Üniversitemiz Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesiinde hazineye ait 87.520 m²'lik arazi üzerinde yer almaktadır. Eğitim yapıları ile birlikte mevcut kampüs içerisinde, prefabrik laboratuvar binası, yemekhane, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, kapalı spor salonu, danışma, trafo-jeneratör binası, atölye ve marangozhane, seralar, kampüs içinde 24 daireli lojman (kampüs dışında 8 daireli lojman) pis su arıtma tesisi ve açık spor alanları yer almaktadır. Kapalı alanlar toplamı 36.297 m², açık spor alanları toplamı ise 9.818 m²'dir.

Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları	87.520
Eğitim	22.145
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası	3.730
Orman Fakültesi Binası	11.400
BESYO ve SHMYO Binası	5.185
Mehmet Akif Ersoy Dersliği	1.105
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605
Prefabrik Laboratuvar	120
İdari	1.857
Rektörlük	1.555
Mehmet Akif Ersoy Ofis Binası	302
Mediko Sosyal	98
Mediko Sosyal	98
Beslenme	1.627
Yemekhane	1.627
Kültür	3.235
Kütüphane Binası	3.235
Spor	1.740
Kapalı Spor Salonu	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540
Sosyal Tesis	3.348
Lojman (2 Blok x 12 Daire)	3.348
Diğer	2.218
Atıksu Arıtma	283
Jeneratör Binası	85
Kazan Dairesi	340
Mobilya Atölyesi	320
Kampüs Girişi	90
Seralar	1.100
Kapalı Alanlar Toplamı	36.268
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818
Toplam Fiziki Alan	46.086

Yeni kampüs olarak şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781,55 m²'lik alan belirlenmiştir. Ancak 7.888,20 m²'si Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup Kutlubey Kampüsünün alanı 1.154.893,35 m² olarak güncellenmiştir. Kamulaştırmanın %98'i tamamlanmıştır.



Kutlubey Kampüsü Genel Görünüş

Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binasının 2013 yılında tamamlanmasıyla 2014-2015 akademik yılında Mühendislik Fakültesi, 2015-2016 akademik yılında ise Fen Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Binası ile Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binalarının tamamlanmasıyla 2016-2017 akademik yılında Edebiyat Fakültesi, 2017-2018 akademik yılında da Eğitim Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2015 yılında başlanılan 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşleri 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İşleri 2017 yılında tamamlanmıştır.

Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları	1.154.893
Eđitim	24.701
Sayısal Derslik	7.652
Sözel Derslik Binası	11.062
Kapalı Spor Salonu ve Besyo Binası (Eđitim Alanı)	4.285
Merkezi Arařtırma Laboratuvarı	1.702
İdari	18.308
Edebiyat Fakóltesi İdari Binası	9.518
Mühendislik Fakóltesi İdari Binası	8.245
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	545
Beslenme	8.478
Yemekhane	8.478
Spor	12.492
Kapalı Spor Salonu ve Besyo Binası (Spor Alanı)	12.492
Sosyal Tesis	4.744
Lojman	4.744
Diđer	3.455
Kampüs Giriři	135
Camii	2.690
Trafo ve Dađıtım Merkezi Binaları	630
Kapalı Alanlar Toplamı	72.178

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulu, şehir merkezinde Türbe Yanı Mevkii Karaköy Mahallesinde üniversitemize tahsis edilen 4.483 m²'lik bir binada hizmet vermektedir.

Meslek Yüksekokulumuzun Yat İşletme ve Yönetimi ile Gemi İnşaatı programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait olan binanın 1.391 m²'lik kısmında hizmet vermektedir.

2017 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Ulus Meslek Yüksekokulumuz ise Ulus ilçesinde mülkiyeti Bartın İl Özel İdaresine ait olan binanın 3.187 m²'lik kısmında hizmet vermektedir.

1.3. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte ve enstitüler ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

1.4. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 25.000.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde ihtiyaçlar gereği 2.740.450 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonunda toplam 27.740.450 ₺ ödeneğin 23.026.444,42 ₺ tutarı harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %92, toplam ödeneğe göre %83 olarak tespit edilmiştir.

Yatırım Projeleri	2017 Başlangıç Ödeneği	Revize		Yılsonu Harcama	Harcama Oranı (%)	
		Projeler Arası Aktarma	Ekleme			
EĞİTİM SEKTÖRÜ	22.998.000	0	2.740.450	21.561.067	84	
2009 H 030 440	Kampüs Altyapısı	3.000.000	165.713	966.000	4.131.666,33	100
2009 H 030 450	Derslik ve Merkezi Birimler	13.000.000	-896.552	250.000	8.272.267,69	67
2009 H 030 460	Lojman ve Sosyal Tesis	2.000	730.839	860.000	1.592.838,84	100
2017 H 030 010	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	98.000	0	0	37.194,04	38
2017 H 030 020	Muhtelif İşler	5.998.000	0	531.250	6.499.524,49	100
2017 H 030 030	Yayın Alımı	650000	0	100.000	744.375,34	99
2017 H 030 040	Üniversite Bilgi Sistemi	250000	0	33.200	283.200,00	100
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ	2.000.000	0	0	1.464.994,47	73	
2010 H 050 060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	0	0	1.464.994,47	73
KAMULAŞTIRMA	2.000	0	0	383,22	19	
TOPLAM	25.000.000	2.740.450	23.026.444,42	83		

2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. 2009 H 030 440 Kampüs Altyapısı Projesi

2017 Yılı Yatırım Programı ile 3.000.000 ₺ ödenek tahsis edilen Kampüs Altyapısı Projesine 966.000 ₺ likit karşılığı ödenek eklenmiş, Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 165.713 ₺ tutarında aktarma yapılmıştır. Toplam ödeneği 4.131.713 ₺'ye ulaşan projeden 4.131.666,33 ₺ tutarında harcama gerçekleşmiştir.

Proje kapsamında Kutlubey Kampüsü Su Deposu Yapım İşi devam etmektedir. Sözleşme bedeli (KDV dahil) 1.298.000,00 ₺ tutarındadır. 2017 yılı sonuna kadar KDV dahil toplam 504.388,24 ₺ ödeme yapılmıştır.



Kutlubey Kampüsü Su Deposu Yapım İşi

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısından BESYO Binasına Yol Yapım İşi için KDV dahil toplam 3.163.518,96 ₺ ödeme yapılmış olup 2017 yılının Aralık ayında tamamlanmıştır.



Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısından BESYO Binasına Yol Yapım İşi

Proje kapsamında 2016 yılında başlayan Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İşi için KDV dahil toplam 1.219.976,36 ₺ ödeme yapılmış olup 2017 yılının Şubat ayında tamamlanmıştır.



Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İş

2.1.2. 2009 H 030 450 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2017 yılı proje bedeli 13.000.000 ₺ olan bu projenin hakedişlerinin gecikme yaşanmadan ödenebilmesi için 250.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiş, ancak daha sonra bu projeden Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 730.839 ₺ ve Kampüs Altyapısı Projesine 165.713 ₺ tutarında aktarma yapılmıştır. Toplam ödeneği 12.353.448 ₺ kalan projeden 8.272.267,69 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında TOKİ tarafından 2013 yılında başlayan Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi İdari Binası, Mühendislik Fakültesi İdari Binası ile Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Yapım İşleri 2017 yılında tamamlanmıştır.

Ayrıca projede yer alan Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Binası, Kütüphane Binası, Rektörlük Binası ile Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşleri devam etmektedir.



Kutlubey Kampüsü Genel Görünüş

a) Bartın Üniversitesi Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Yapım İşi

Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) binasının yapımı devam etmektedir. Sözleşme Bedeli KDV dahil 21.785.723,77 ₺ olup KDV dahil toplam 20.632.665,88 ₺ ödeme yapılmıştır. Bu yapım işine ilişkin sözleşme feshedilmiş olup ikmal inşaatı ihalesine çıkmıştır. Ancak ihale iptal edilmiştir.



Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

b) Kütüphane Binası Yapım İşi

Sözleşme bedeli KDV dahil 16.189.600,00 ₺ tutarında olan Kütüphane Binası Yapım İşinin 2018 yılında tamamlanması planlanmakta olup söz konusu iş için 2017 yılı sonuna kadar KDV dahil toplam 6.478.351,16 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır.



Kütüphane Binası Yapım İşi

c) Rektörlük Binası Yapım İşi

Sözleşme bedeli KDV dahil 18.549.600,00 ₺ olan Rektörlük Binası Yapım İşi 2017 yılı sonunda başlamış olup projeden bu yapım işi için ödeme gerçekleştirilmemiştir.

d) Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi

Sözleşme bedeli KDV dahil 10.738.000,00 ₺ olan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İşi 2017 yılı sonunda başlamış olup projeden bu yapım işi için ödeme gerçekleştirilmemiştir.

2.1.3. 2010 H 050 060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2017 yılı ödeneği 2.000.000 ₺ olan projenin 2016 yılında başlayan Açık Spor Sahaları Yapım İşi devam etmektedir. Sözleşme Bedeli KDV dahil 2.183.000,00 ₺ olan iş için 1.464.994,47 ₺ ödenek harcanmıştır.



Açık Spor Sahaları Yapım İşi

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2009 H 030 460 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

2015 yılında yapımına başlanan 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi 2017 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Proje bedeli 2.000 ₺ olan bu projeye 2017 mali yılı içerisinde 860.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek eklenmiş, Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden de 730.839 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır.

Projeden 1.592.838,84 ₺'si 2017 yılında olmak üzere KDV dahil toplam 5.055.074,09 ₺ tutarında harcama gerçekleşmiştir.



Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşi

2.2.2. 2017 H 030 010 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

2017 yılı ödeneği 98.000 ₺ olan projeden “Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus Meslek Yüksekokulu, Kapalı ve Açık Alanlarının 5378 sayılı Engelliler Kanunu Çerçevesinde Yapılacak Olan Düzenleme İmalatlarına Ait Uygulama Projeleri ve İhale Dosyası Hazırlama İşi” için 37.194,04 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

2.2.3. 2017 H 030 020 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye 2017 mali yılında 5.998.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde projeye 531.250 ₺ ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda toplam 6.529.250 ₺ tutarına ulaşan ödeneğin 6.499.524,49 ₺ tutarı harcanmıştır.

Bu proje kapsamında 300.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca yapılan harcamalar şöyledir:

Alım Türü	Tutar (₺)
Microsoft Office Lisans Alımı	124.348,40
NVİVO İstatistik Yazılımı Alımı	7.670,00
ALMS PERCULUS Uzaktan Eğitim Yazılımı	15.000,00
Adobe Lisans Alımı	80.476,00
SSL Sertifika Alımı	1.316,88
İdari ve Mali İşler Daire Başk. Hakediş Yazılımı Alımı	9.900,00
Yapı İşleri Teknik Daire Başk. Hakediş Yazılımı Alımı	2.655,00
Antivirüs Yazılımı Alımı	41.287,49
TÜBİTAK BİLGEM E-imza	13.587,20
Zaman Damgası Alımı	3.009,00
TOPLAM	299.249,97

Makine – teçhizat alımları için 4.948.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen projeye İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın talebi ile projeye 160.000 ₺ tutarında ödenek eklenmiştir. Toplam ödeneği 5.108.000 ₺ tutarına ulaşan projeden üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar alım türü olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Alım Türü	Adet	Tutar
Bilgisayar Alımları	187	796.866,10
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	3.446	631.397,64
Büro Makine Alımları	120	181.520,66
Diğer Avadanlık Alımları	163	52.828,60
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	119	1.857.128,93
Laboratuvar Cihazı Alımları	76	1.478.146,96
Tıbbi Gereçler Alımları	26	91.679,01
TOPLAM	4.137	5.089.567,90

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 750.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 371.250 ₺ tutarında ödenek eklenmiştir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca proje kapsamında gerçekleştirilen büyük onarım giderleri:

Alım Türü	Tutar (₺)
Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2017 Yılı Çevre Danışmanlık Hizmetinin Verilmesi İşİ	9.558,00
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde Bulunan Merkezi Sayısal Derslik Binasındaki 2 Adet Hidrolik Asansör ve Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Rektörlük Binası ve İslami İlimler fakültesinde Bulunan Birer Adet Asansörün Bakımının Yapılması İşİ	15.462,72
1 Adet 500 kVA Gücünde Dizel Elektrojen Grubu Jeneratörün Rektifiye ve Revizyon Bakımlarının Yapılarak Arızalarının Giderilip Çalışır Hale Getirilmesi İşİ	22.420,00
2017 Yılı Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde Bulunan Merkezi Sayısal Derslik Binasındaki 624319570/01 ve 624319570/02 kimlik numaralı 2 Adet Hidrolik Asansörün Yenilenmesi İşİ	20.650,00
Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Isı Merkezi Önü Jeneratör Sundurma ve Doğalgaz Borularına Koruma Yapılması İşİ	12.390,00
2017 Yılı Ulus Yerleşkesi Muhtelif Bakım Onarımların Yapılması İşİ	18.600,00
2017 Yılı Bartın Üniversitesi MYO Ulus Binasında Bulunan Asansörün Yenilenmesi İşİ	9.440,00
Yapı İşleri Binasına Su Bağlantısı Yapılması İşİ	3.200,00
Bartın Üniversitesi Ulus MYO Binasında Bulunan 1 Adet Asansörün 2017 Yılı Aylık Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	3.540,00
Ağdacı Kampüsü Bordür ve Traverten Yapım İşİ	22.384,60
Kutlubey Kampüsünde Alçıpan ile Bölme Duvar Yapım İşİ	22.184,00
Akustik Cam Yünü Levha ile Ses Yalıtımı Yapılması İşİ	22.774,00
Mermer Denizlik Yapılması İşİ	10.030,00
Mühendislik Fakültesi İdari Bina ile Edebiyat Fakültesi İdari Bina Arasına Yürüme Yolu ve Merdiven Yapılması İşİ	22.538,00
Üniversitemizin Kurucaşile'de bulunan Meslek Yüksek Okulu yerleşkesine ait öğrenim programlarınca kullanılan Kurucaşile Belediyesi İskelesinde bulunan yangın istasyonuna elektrik enerjisi getirme işİ	2.950,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kanalizasyon Hattının Bağlanması İşİ	2.478,00
2017 Yılı Ağdacı Kampüsü Bakım Onarımı	167.614,11
2017 Yılı Binaların Mantolama İşİ	536.574,36
Kurucaşile Meslek Yüksek Okulu Bakım Onarım İşİ	101.235,61
Prefabrik Binası Bakım Onarım İşİ	84.683,22
TOPLAM	1.110.706,62

Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H030020			2017H030020		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat		
Fiziki Hedefi	%100			%100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2017 - 31/12/2017			01/01/2017 - 31/12/2017		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
6.529		5.998			6.529	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2017		6.500			6.500	

2.2.4. 2017 H 030 030 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2017 mali yılında 650.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 100.000 ₺ tutarında ödenek eklenmiştir. Toplam ödeneği 750.000 ₺ olan projeden 744.375,34 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Yayın Alımı	Tutar (₺)
Veri Tabanı Aboneliği	385.194,94
Kitap Alımı	98.321,05
E-Kitap Alımı	260.859,35
TOPLAM	744.375,34

Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2017H030030			2017H030030		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2017 - 31/12/2017			01/01/2017 - 31/12/2017		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
750		650			750	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2017		744			744	

2.2.5. 2017 H 030 040 Üniversite Bilgi Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalar başlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2017 yılında birçok modülüyle kullanılmıştır.

2017 yılı proje ödeneği 250.000 ₺ olan projeye 33.200 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ve hakediş ödemeleri için KDV dahil toplam 283.200 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.



Kullanılmakta Olan Modüller

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2017H030040			2017H030040		
Proje Adı	Üniversite Bilgi Sistemi			Üniversite Bilgi Sistemi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat			Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2017 - 31/12/2017			01/01/2017 - 31/12/2017		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	283	250			283	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2017 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		283			283	

2.2.6. Kamulaştırma

Üniversitemize 2017 yılında 2.000 ₺ tutarında Kamulaştırma ödeneği tahsis edilmiştir. Kamulaştırma kapsamında 383,22 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

3. 2017 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H0 30440	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2020	Bartın		10.000	5.320			3.000	+	1.132			4.132
2009H0 30450	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2020	Bartın		104.000	59.785			13.000	-	647			8.272
2009H0 30460	Lojman ve Sosyal Tesis	Özel Bütçe	2017	Bartın		8.000	3.462			2	+	1.591			1.593
2010H0 50060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2018	Bartın		17.000	13.599			2.000					1.465
2017H0 30010	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2017	Bartın		98	-			98					37
2017H0 30020	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2017	Bartın		5.998	-			5.998	+	531			6.500
2017H0 30030	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2017	Bartın		650	-			650	+	100			744
2017H0 30040	Üniversite Bilgi Sistemi	Özel Bütçe	2017	Bartın		250	-			250	+	33			283
Kamulaştırma						2	-			2					0,4
TOPLAM						145.998	82.166			25.000	+	2.740			23.026,4

4. 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8	-	145.998	-	-	82.166	-	-	25.000	-	-	+2.740	-	-	23.026
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
TOPLAM	8		145.998	-	-	82.166	-	-	25.000	-	-	+2.740	-	-	23.026

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

+90 378 223 54 99



+90 378 223 50 42



<http://www.bartın.edu.tr>

