

# BARU



## 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

# İçindekiler

<b>1. GENEL DEĞERLENDİRME .....</b>	<b>2</b>
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları .....	2
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi .....	3
1.3. Yerleşkelerimiz.....	3
1.4. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme .....	8
1.5. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları .....	9
<b>2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Devam Eden Projeler .....	10
2.1.1. Kampüs Altyapısı Projesi .....	10
2.1.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	12
2.1.3. İhtisaslaşma Projesi.....	13
2.2. Tamamlanan Projeler .....	13
2.2.1. Çeşitli İşlerin Etüt Projesi .....	13
2.2.2. Muhtelif İşler Projesi .....	14
2.2.3. Yayın Alımı Projesi .....	20
2.2.4. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi .....	21
<b>3. 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ .....</b>	<b>23</b>
<b>4. 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ .....</b>	<b>24</b>
<b>5. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU .....</b>	<b>25</b>

# BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI

## YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1. GENEL DEĞERLENDİRME

#### 1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 2023 yılı toplam proje bedeli başlangıçta 300.969.000 TL tutarındadır.

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06-Sermaye Giderleri ekonomik koduna 108.650.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

**Tablo 1: 2023 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)**

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödenegi (Bin ₺)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	33.469	12.000
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	176.650	50.000
2023H03-212044	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	400	400
2023H03-212087	Muhtelif İşler	29.300	29.300
2023H03-212073	Yayın Alımı	3.500	3.500
2023H03-212077	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	450	450
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	57.200	13.000
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>300.969</b>	<b>108.650</b>

2023 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda 13.053.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ve 8.500.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği eklenerek toplam ödenek 130.203.000 TL tutarına ulaşmış ve toplam 74.086.580 TL tutarında harcama yapılmıştır.

## 1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2023 yılsonu itibarı ile 697 akademik personel, 312 idari personel, 158 sürekli işçi ve 31 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1.198 personel ile 18.317 öğrenciye hizmet verilmiştir.

## 1.3. Yerleşkelerimiz

### 1.3.1 Ağdacı Yerleşkesi

Üniversitemiz Ağdacı Yerleşkesi, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m<sup>2</sup>'lik arazi üzerinde yer almaktadır.

Ağdacı Yerleşkesinde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m<sup>2</sup>, açık spor alanları toplamı ise 9.818 m<sup>2</sup>'dir.



**Tablo 2: Ağdacı Yerleşkesi Fiziki Alanları (m<sup>2</sup>)**

<b>Ağdacı Yerleşkesi Hizmet Alanları (m<sup>2</sup>)</b>	<b>87.520</b>
<b>Eğitim</b>	<b>22.145</b>
Orman Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Binası	11.400
Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası	3.730
MYO ve SHMYO Binası	5.185
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605
Yunus Emre Dersliği	1.105
Prefabrik Laboratuvar	120
<b>İdari</b>	<b>1.555</b>
Eski Rektörlük Binası	1.555
<b>Beslenme</b>	<b>1.725</b>
Yemekhane	1.725
<b>Kültür</b>	<b>3.235</b>
Kütüphane Binası	3.235
<b>Spor</b>	<b>1.740</b>
Kapalı Spor Salonu	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540
<b>Sosyal Tesis</b>	<b>3.650</b>
Kreş Binası	302
Lojman (2 Blok x 12 Daire)	3.348
<b>Diğer</b>	<b>1.118</b>
Atıksu Arıtma Tesisi	283
Isı Merkezi	340
Trafo ve Jeneratör Binası	85
Yerleşke Ana Giriş Kapısı ve Danışma	90
Mobilya Atölyesi	320
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>35.168</b>
<b>Açık Spor Alanları Toplamı</b>	<b>9.818</b>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>44.986</b>

### 1.3.2. Kutlubey Yerleşkesi

Kutlubey Yerleşkesi şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m<sup>2</sup>'lik alana sahiptir.

Kutlubey Yerleşkesinde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, Engelsiz Yaşam Alanı Merkez Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi, Rektörlük Binası, yapımı devam eden laboratuvar binası inşaatı, yemekhane sosyal-spor tesisleri, lojmanlar ve Trafo Dağıtım Merkezi Binası bulunmaktadır.

Kutlubey Yerleşkesinde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binasının 2013 yılında tamamlanmasıyla birlikte Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2014-2015 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Giriş Kapısı, yolu ve peyzajı yapım işi 2017 yılında tamamlanmıştır. 2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1 ), 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve alt yapı işi 2017 yılında tamamlanmış aynı yıl akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuştur.

Merkezi Sözel Derslik Binası ve idari binaların tamamlanmasıyla Kutlubey Yerleşkesinde Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 akademik yılında İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi binası 2018 yılında tamamlanmış olup Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 akademik yılında Kutlubey Yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binasının yapımına 2018 yılında başlanmış 2020 yılında bitmiş olup aynı yıl itibarıyla Eğitim Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Derslik Binası, Kütüphane Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi 2020 yılında tamamlanmıştır.

Rektörlük Binası 2023 yılında yapımı tamamlanmış olup yeni idari bina olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi alanınının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 3: Kutlubey Yerleşkesi Fiziki Alanları (m<sup>2</sup>)**

<b>Kutlubey Yerleşkesi Hizmet Alanları (m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.090.699,72</b>
<b>Eğitim</b>	<b>42.469</b>
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	11.062
İİBF, Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Binası	18.968
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.702
Engelsiz Yaşam Alanı	3.085
<b>İdari</b>	<b>41.886</b>
Rektörlük Binası	11.137
Edebiyat ve İslami İlimler Fakültesi İdari Binası	9.518
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen Fakülteleri İdari Binası	8.245
Kütüphane Binası	10.599
Öğrenci Yaşam Merkezi	2.387
<b>Beslenme</b>	<b>8.478</b>
Yemekhane	8.478
<b>Spor</b>	<b>16.777</b>
Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi Binası	16.777
<b>Sosyal Tesis</b>	<b>5.289</b>
Lojman	4.744
Rektörlük Konutu	545
<b>Diğer</b>	<b>1.236</b>
Yerleşke Ana Giriş Kapısı	135
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	630
Su Deposu	471
<b>Kapalı Alanlar Toplamı</b>	<b>116.135</b>
<b>Açık Spor Alanları Toplamı</b>	<b>3.584</b>
<b>Toplam Fiziki Alan</b>	<b>119.719</b>

Kutlubey Yerleşkesinde, 2023 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı çalışmalarının yanı sıra Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Laboratuvar Binası yapım işi sürdürülmüştür.



**2023 Yılı İtibarı ile Kutlubey Yerleşkesi Hizmet Binaları Genel Görünüm**

### 1.3.3. Kurucaşile Yerleşkesi

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun programlarının bir kısmı Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m<sup>2</sup>'lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.





### 1.3.4. Ulus MYO Yerleşkesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; 3.212 m<sup>2</sup>'lik binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.



### 1.4. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır. Ayrıca üniversitemizin araştırma kapasitesinin ulusal ve uluslararası anlamda artması ve ihtisaslaşma alanımızdaki çalışmalar nedeniyle laboratuvar ihtiyacı da elzem hale gelmiştir.

**Tablo 4: 2023 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar**

<b>Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m<sup>2</sup>)</b>	<b>14.332</b>
Laboratuvar Binası	14.332
<b>Toplam Alan</b>	<b>14.332</b>

Bu çerçevede 2023 Yılı Yatırım Programı kapsamında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile yapımına devam edilen binalar metrekare olarak Tablo 4'te yer almaktadır.

### 1.5. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 108.650.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda 13.053.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı, 8.500.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarımı gerçekleştirilerek toplam ödenek 130.203.000 TL tutarına ulaşmış ve toplam 74.086.580 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %68 toplam ödeneğe göre %57 olarak tespit edilmiştir.

**Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)**

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği, Likit Kaydı, Aktarma	Toplam Ödenek	Harcama
Kampüs Altyapısı	12.000.000,00	3.500.000,00	15.500.000,00	12.283.307,19
Derslik ve Merkezi Birimler	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0
Laboratuvar Binası	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0
Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	400.000,00	0	400.000,00	388.400,00
Muhtelif İşler	29.300.000,00	15.553.000,00	44.853.000,00	42.027.810,29
Bilgi ve İletişim Tekno.	3.300.000,00	- 300.000,00	3.000.000,00	2.999.603,22
Makine -Teçhizat	22.685.000,00	4.868.000,00	27.553.000,00	27.361.182,71
Bakım - Onarım	3.315.000,00	10.985.000,00	14.300.000,00	11.667.024,36
Yayın Alımı	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	3.958.662,37
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	450.000,00	0	450.000,00	428.400,00
İhtisaslaşma	13.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>KURUM TOPLAMI</b>	<b>108.650.000,00</b>	<b>21.553.000,00</b>	<b>130.203.000,00</b>	<b>74.086.579,85</b>

## 2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1. Devam Eden Projeler

#### 2.1.1. 2009-H03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesinin, 2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 33.469.000,00 TL, 2023 yılı ödeneği ise 12.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde 3.500.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği eklenerek toplam ödenek 15.500.000,00 TL tutarına ulaşmıştır.

#### 2023 Yılı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı projesi adı altında 16.10.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 6.133.393,20 TL'dir. Proje tamamlanmıştır.



## **Engelsiz Yaşam Alanına Doğalgaz Hattı Çekilmesi, İİBF Karşısı Ek Otopark ve Lavanta Bahçesi Yapım İşi**

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı projesi adı altında 11.05.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 2.672.063,98 TL' dir. Proje tamamlanmıştır.



## **Ulus MYO Açık Basket Sahası ve Peyzaj Uygulama İşi**

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı projesi adı altında 17.07.2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 1.705.513,20 TL' dir. Proje tamamlanmıştır.



### 2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 176.650.000,00 TL, 2023 yılı ödeneği ise 50.000.000,00 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Laboratuvar Binası alt projesi yer almaktadır.

#### b) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi adı altında Yapım ihalesi 27/11/2018 tarihinde yapılmış olup, 32.650.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 31/12/2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Ancak 14.06.2023 tarihinde komisyon kararı ile fesih edilmiştir. Fiziksel gerçekleşmesi %21 olarak hesaplanmıştır. İhale hazırlıkları devam etmektedir.



**Laboratuvar Binası Yapım İşi**

### 2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi

2023 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma projesinin proje ödeneği 57.200.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İhtisaslaşma projesinin başlangıç ödeneği 13.000.000,00 TL olarak tahsis edilmiş olup yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda 2.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Toplam ödenek 15.000.000,00 TL tutarına ulaşmış olup bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.

## 2.2. Tamamlanan Projeler

### 2.2.1. 2023H03-212044 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

2023 yılı ödeneği 400.000,00 TL olan projeden 388.400,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

**Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu**

<b>Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)</b>						
	<b>Yatırım Programına Alınış Değerleri</b>			<b>Revize Edilmiş Son Değerler</b>		
<b>Proje No</b>	2023H03-212044			2023H03-212044		
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi			Çeşitli İşlerin Etüt Projesi		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
<b>Fiziki Hedefi</b>	%97			%97		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2023 - 31/12/2023			01/01/2023 - 31/12/2023		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		400			400	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)</b>						
	<b>Cari Fiyatlarla</b>			<b>2023 Yılı Fiyatlarıyla</b>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2023		388			388	

## 2.2.2. 2023H03-212087 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2023 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri için 3.300.000,00 TL, makine-teçhizat alımları için 22.685.000,00 TL ve gayrimenkul bakım onarımları için 3.315.000,00 TL olmak üzere toplam 29.300.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

2023 yılı içerisinde bakım onarım alt projesine 3.300.000,00 TL, makine-teçhizat alt projesine 7.253.000,00 tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Muhtelif İşler projesinin bakım onarım alt projesine 5.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği verilmiştir. Toplam ödeneği 44.853.000,00 TL tutarına ulaşan projeden 42.027.810,29 TL harcanmıştır.

### a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 3.300.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu**

Alım Türü	Tutar (TL)
Tübitak E İmza Alımı	147.909,80
Adobe Lisansı	19.647,00
Vmware Lisansı	165.672,00
OSKA Hakediş Yazılımı	15.000,00
Zoom Lisansı	64.800,00
SSL Sertifika	3.052,60
Microsoft Lisansı	729.161,40
KAMUTECH Kamu İşçi Yazılımı Lisansı	49.900,00
ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı	220.000,00
MATLAB Lisansı	485.925,46
Sentilog Lisansı	37.800,00
İSO 27001 Lisansı	31.200,00
Yedekleme Yazılımı Lisansı	1.029.534,96
<b>TOPLAM</b>	<b>2.999.603,22</b>

## b) Makine – Teçhizat

Muhtelif İşler Projesinin makine teçhizat alt projesi kapsamında 10.700.000,00 TL tutarında ödenek Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 11.985.000,00 TL tutarında ödenek ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde olmak üzere 2023 yılı ödeneği 22.685.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarmalarla birlikte toplam ödenek 27.553.000,00 TL tutarına ulaşmıştır.

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları için ödeneği 14.900.000,00 TL olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu**

Alım Türü	Tutar (TL)
Lazer Yazıcı	8.486,41
Video Konferans Ekipmanları	106.330,99
Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı	1.035.840,09
İp Telefon	169.212,00
Senato Salonu Malzemeleri	1.808.400,00
Sistem Odası yapımı	9.057.114,19
Güvenlik Duvarı Alımı	1.210.347,07
Klima ve Yüz Tanıma Sistemi Alımı	170.040,00
Switch Alımı	167.676,00
Kablosuz Erişim Cihazı ve Masaüstü Bilgisayar Alımı	1.163.980,90
<b>TOPLAM</b>	<b>14.897.427,65</b>



Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları ödeneği 12.653.000,00 TL olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü bazında aşağıda yer almaktadır.

**Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Alımları Tablosu**

<b>Alım Türü</b>	<b>Tutar (TL)</b>
Büro Mefruşatı Alımları	4.346.874,66
İşyeri Mefruşatı Alımları	1.016.560,55
Okul Mefruşatı Alımları	637.063,10
Diğer Mefruşat Alımları	436.906,70
Laboratuvar Cihazı Alımları	3.573.600,00
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	393.722,83
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.617.869,21
Atolye Gereçleri Alımları	167.760,00
Zirai Gereç Alımları	56.018,52
Diğer Avadanlık Alımları	217.380,19
<b>TOPLAM</b>	<b>12.463.755,76</b>

### c) Bakım - Onarım

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 3.315.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 3.300.000,00 TL likit karşılığı ödenek olarak kaydedilmiş, 5.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği verilmiş ve 2.685.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 14.300.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

Toplam bakım onarım giderleri ödeneği 14.300.000,00 TL tutarına ulaşan olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 11.667.024,36 TL tutarında harcama yapılmıştır.

**Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Kapsamında Yapılan Doğrudan Teminler**

<b>İşin Adı</b>
Asansör Malzeme Alımı
Kutlubey Yerleşkesi Çevre Danışmanlık Hizmeti
Mühendislik Fakültesi için Elektrik malzemesi alımı
Doğalgaz Kalorifer Kazanındaki Su Kaçağının Onarımının Yapılması ve Mühendislik İdari Binasındaki Doğalgaz Hattındaki Gaz Kaçağının Onarılarak Giderilmesi İş
Bölme Duvar Yapım İş
Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkesi Bakım Onarım İş
Tesisat Malzemesi Alımı
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi ve Ağdacı Yerleşkesinde Mevcut Bulunan Kesintisiz Güç Kaynağı (ups) Cihazlarının 2023 yılı Periyodik Bakım ve Onarımlarının Yapılması İş
UPS Akü Alımı İş
Spor Salonu Aydınlatma Malzemesi Alımı
Kurucaşile Meslek Yüksek Okulu Binası İskele Platformu, Su Deposu Çürüyen Baklava Saçların Değişimi ve Boya İşleri
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde Bulunan Klimalara Bakım Yapılması, Gaz Basılması ve Taşınması İş
Ağdacı Yerleşkesi Trafo ve Metal Muhafazalı Monoblok Hücrelerinin Bakım Onarım
Ağdacı Yerleşkesinde Bulunan Çatı Kiremit Kırıklarının Onarımı ve olukların Temizlenmesi İş
Elektrik Malzemesi Alımı
Klorlama Cihazı Alımı
Bartın Üniversitesinde Bulunan Klimaların Yedek Parça Değişim İş
Yangın Algılama Bakım Onarım
Elektrik Malzeme Alımı
Bartın Üniversitesi Asansörlerin Bakım ve Onarımı
Sokak Armatürü Alımı

Ahşap Tadilat İşlerinde Kullanılmak Üzere Emprenyeli Kereste Alım İşi
Muhtelif Binalarda Doğrama Tezgah ve Kompakt Pano Yapım İşi
Bartın Üniversitesi Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkesi Binalarında Bulunan Brülörlerin ve Üç Yollu Vana Sistemlerinin Bakımının Yapılması İşi
Besyö Binası, Sözel Derslik Binası, Mühendislik İdari Binasındaki Kalorifer Kazanlarındaki Su Kaçağının Giderilerek Bakım Onarımının Yapılması İşi
Garaj Kapısı Bakım Onarımı
Lojman Tesisat Bakım Onarımı
Yangın Algılama Sistemi Malzeme Alım İşi
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesindeki Muhtelif Asansörlerin Revizyonun Yapıtırılması İşi
Rektörlük Makamı ve Senato Salonuna Fotoğraf Çekim Alanı Yapılması İşi
Temiz Su Hattında Kullanılmak Üzere Boru Temin İşi
Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Alanın Çatısına 10 cm Kalınlığında Cam Yünü Serilmesi İşi
Aritma Sistemi Malzeme Alımı
Engelsiz Yaşam-Orman Fakültesi Su Kaçağı Tespiti
İlimizde 19.11.2023 Tarihinde Meydana Gelen Fırtına Nedeniyle Binalarda Oluşan Hasarların Onarım İşi
Topalali Su Hattında Onarım Yapılması İşi
Kutlubey Yerleşkesi Atıksu Arıtma Tesisinde Bakım Onarım ve Devreye Alma İşi
Üniversitemiz Ağdacı Yerleşkesinde Bulunan, Orman Fakültesi Havalandırma Boşluğu Çatı Değişimi ve Drenaj
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde Meydana Gelen Sel Nedeniyle Zarar Gören Olukların, Giderlerin Tamiri ve Temizlenmesi İşi
2023 Yılı UPS Cihaz Bakım Onarımı
2023 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu Analizi
Yangın Algılama Işıklı ve Sesli Alarm Sistemlerinin Bakım Onarımı
Kutlubey Yerleşkesinde Bulunan Binaların yalıtım Eksikliklerinin Yapılması İşi
İnşaat Malzemesi Alımı
Elektrik Tesisat Malzemesi Alımı
Tesisat Malzemesi Alımı

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Teknopark İçin İfraz ve Yola Terk İşlemlerin Yapıtırılması ve Paftaların Hazırlanması İşİ
Motorların Bakım Onarım Malzemesi Alımı
Kutlubey Yerleşkesi Yemekhane Öğrenci Girişi Önüne Sundurma Yapım İşİ
Rektörlük Binası Galeri Boşluğuna ve Orman Fakültesi Merdivenlerine Güvenlik Filesi Yapılması İşİ
Alçıpan Malzeme Alımı
Mediko Sosyal Diş Polikliniğine Dolap Ve Tezgah Yapım İşİ

**Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu**

<b>Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2023H03-212087			2023H03-212087		
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
<b>Fiziki Hedefi</b>	%94			%94		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2023 - 31/12/2023			01/01/2023 - 31/12/2023		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>
		29.300			44.853	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2023 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2023		42.027			42.027	

### 2.2.3. 2023H03-212073 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2023 mali yılında 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak projenin toplam ödeneği 4.000.000,00 TL olmuştur. Bu projeden 3.958.662,37 TL tutarında harcama yapılmıştır.

**Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu**

<b>Yayın Alımı Projesi</b>	<b>TL</b>
Basılı Kitap Alımı (İhale)	566.201,40
Basılı Kitap Alımı (Doğrudan Temin)	127.834,89
Elektronik Yayın Alımı	3.264.626,08
<b>TOPLAM</b>	<b>3.958.662,37</b>

**Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu**

<b>Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2023H03-212073			2023H03-212073		
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
<b>Fiziki Hedefi</b>	%99			%99		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2023 - 31/12/2023			01/01/2023 - 31/12/2023		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		3.500			4.000	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2023 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2023		3.958			3.958	

#### 2.2.4. 2023H03-212077 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmaları başlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2023 yılında birçok modülle kullanılmıştır.

2023 yılı proje ödeneği 450.000,00 TL olan projeden UBYS hak ediş ödemeleri için toplam 428.400,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

#### Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller

1. Öğrenci Bilgi Sistemi
2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi
3. Personel Bilgi Sistemi
4. Yabancı Diller Bilgi Sistemi
5. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi
6. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi
7. Akademik Performans Bilgi Sistemi
8. Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi
9. Malzeme Yönetim Sistemi
10. Etik Kurullar Sistemi
11. Mezun Takip Sistemi
12. Ek Ders Bilgi Sistemi
13. Kurumsal Değerlendirme Analizi
14. Online İlişik Kesme Süreci
15. Anket Yönetim Sistemi
16. RİMER
17. UBYS Mobil Uygulama
18. Servis Talep Takip Sistemi
19. Sistem ve Organizasyon Yönetimi
20. Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi
21. Başvuru İşlemleri
  - ✓ ÖSYM Ön kayıt
  - ✓ Enstitü Başvurusu
  - ✓ Uluslararası Öğrenci Başvurusu

- ✓ Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu
  - ✓ Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
  - ✓ Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu
  - ✓ Farabi Başvurusu
  - ✓ Mevlana Başvurusu
  - ✓ Erasmus Başvurusu
  - ✓ Formasyon Başvurusu
  - ✓ Özel Yetenek Sınav Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi için özel hazırlanmıştır.)
  - ✓ Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu olmak üzere 21 farklı modül kullanılmaktadır.
- Ayrıca UBYS bünyesinde bulunan SKS Yönetim Sistemi ise geçiş aşamasındadır.

**Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu**

<b>Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2023H03-212077			2023H03-212077		
<b>Proje Adı</b>	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi			Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
<b>Proje Yeri</b>	Bartın			Bartın		
<b>Karakteristiği</b>	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
<b>Fiziki Hedefi</b>	% 95			% 95		
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	01/01/2023 - 31/12/2023			01/01/2023 - 31/12/2023		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		450			450	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2023 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<b>Programa Alındığı Yıl</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2023		428			428	

### 3. 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe  
**Sektör Adı** : Eğitim

Bin TL, 2023 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2022 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2024	Bartın		33.469	20.469			12.000	+	3.500			12.283
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2025	Bartın		176.650	26.650			50.000		0			0
2023H03-212044	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2023	Bartın		400				400		0			388
2023H03-212087	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2023	Bartın		29.300				29.300	+	15.553			42.028
2023H03-212073	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2023	Bartın		3.500				3.500	+	500			3.959
2023H03-212077	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Özel Bütçe	2023	Bartın		450				450		0			428
<b>TOPLAM</b>						<b>243.769</b>	<b>47.119</b>			<b>95.650</b>		<b>19.553</b>			<b>59.086</b>



#### 4. 2023 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

**Kurum Adı** : Bartın Üniversitesi  
**Bütçe Türü** : Özel Bütçe  
**Sektör Adı** : Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma

Bin TL, 2023 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2022 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	Özel Bütçe	2025	Bartın		57.200	11.300			13.000	+	2.000	0	0	15.000
<b>TOPLAM</b>						<b>57.200</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>+</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

## 5. 2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	243.769	-	-	47.119	-	-	95.650	-	-	+ 19.553	-	-	59.086
Sağlık															
Dkh Sosyal Teknolojik Araştırma	1	-	57.200	-	-	11.300	-	-	13.000	-	-	+ 2.000	-	-	15.000
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>300.969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.553</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.086</b>