

2021 YILI



BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**2021 Yılı Yatırım Programı İzleme ve
Değerlendirme Raporu**



 Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN

 www.bartın.edu.tr

 info@bartın.edu.tr

İçindekiler

TABLO DİZİNİ.....	ii
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	2
1.3. 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme.....	6
1.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	9
2.1. Devam Eden Projeler.....	9
2.1.1. 2009 H 03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi.....	9
2.1.2. 2009 H 03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	9
2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi.....	12
2.2. Tamamlanan Projeler	12
2.2.1. 2021 H03-167973 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi.....	12
2.2.2. 2021 H03-167975 Muhtelif İşler Projesi.....	13
2.2.3. 2021 H03-167977 Yayın Alımı Projesi.....	21
2.2.4. 2021 H03-167979 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	23
3. 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ	25
4. 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ	26
5. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	27

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺).....	1
Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m ²)	3
Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m ²).....	5
Tablo 4: 2021 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar	7
Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL).....	8
Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu.....	12
Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu.....	14
Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılana n Makine Teçhizat Harcama Tablosu.....	14
Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılana n Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu	15
Tablo 10: Muhtelif İşler Projesinde İMİD Tarafından Karşılana n Makine-Teçhizata İlişkin Birim Bazında Harcama Tablosu	16
Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Kapsamında Yapılan Doğrudan Teminler.....	17
Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu.....	22
Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu	22
Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu.....	23
Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu	25

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



Ağdacı Kampüsü Girişi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 2021 yılı toplam proje bedeli başlangıçta 98.699.363 ₺ tutarındadır. Ancak İhtisaslaşma Projesinin proje bedelinin Cumhurbaşkanlığı izni ile 41.300.000 TL olarak revize edilmesi ile birlikte proje bedeli 124.999.363 TL tutarına ulaşmıştır.

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06-Sermaye Giderleri ekonomik koduna 39.900.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2021 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödeneği (Bin ₺)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	17.569	1.000
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	57.830	25.600
2021H03-167973	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	50	50
2021H03-167975	Muhtelif İşler	7.100	7.100
2021H03-167977	Yayın Alımı	800	800
2021H03-167979	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350	350
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	41.300	5.000
GENEL TOPLAM		124.999	39.900

Not : 2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 15.000.000 TL olarak belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 41.300.000 TL olarak revize edilmiştir

2021 yılı boyunca ihtiyalar dođrultusunda 5.892.000 ₺ tutarında likit karřılıđı denek kaydı, 30.000 ₺ tutarında řartlı bađıř ve yardım, 56.404 ₺ tutarında gelir fazlası karřılıđı denek kaydı ve 300.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma denegi aktarımı gerekleřtirilerek toplam denek 46.178.404 ₺ tutarına ulařmıř ve toplam 32.825.777,71 ₺ tutarında harcama yapılmıřtır.

1.2. niversitemizin Mevcut Hizmet / retim Kapasitesi

Bartın niversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuřtur. niversitemiz Edebiyat Fakltesi, Eđitim Fakltesi, Fen Fakltesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakltesi, İřlami İlimler Fakltesi, Mhendislik Mimarlık ve Tasarım Fakltesi, Orman Fakltesi, Sađlık Bilimleri Fakltesi, Spor Bilimleri Fakltesi, Lisansst Eđitim Enstits, Yabancı Diller Yksekokulu, Meslek Yksekokulu, Sađlık Hizmetleri Meslek Yksekokulu ile Ulus Meslek Yksekokulu olmak zere toplam 9 Faklte, 1 Enstit, 1 Yksekokul, 3 Meslek Yksekokulu ile 15 Uygulama ve Arařtırma Merkezi ile faaliyetlerini srdrmektedir.

2021 yılsonu itibarı ile 653 akademik personel, 268 idari personel ve 152 srekli iři olmak zere toplam 1.073 personel ile 17.920 đrenciye hizmet verilmiřtir.



Ađdacı Kamps Genel Grnř

Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m²'lik arazi üzerinde yer almaktadır.

Ağdacı Kampüsünde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m², açık spor alanları toplamı ise 9.818 m²'dir.

Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m²)

Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları (m²)	87.520
Eğitim	22.145
Orman Fakültesi Binası	11.400
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası	3.730
MYO ve SHMYO Binası	5.185
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605
Yunus Emre Dersliği	1.105
Prefabrik Laboratuvar	120
İdari	1.555
Rektörlük	1.555
Mediko Sosyal	98
Mediko Sosyal	98
Beslenme	1.627
Yemekhane	1.627
Kültür	3.235
Kütüphane Binası	3.235
Spor	1.740
Kapalı Spor Salonu	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540
Sosyal Tesis	3.650
Kreş Binası	302
Lojman (2 Blok x 12 Daire)	3.348
Diğer	1.118
Atıksu Arıtma Tesisi	283
Isı Merkezi	340
Jeneratör Binası	85
Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Danışma	90
Mobilya Atölyesi	320
Kapalı Alanlar Toplamı	35.168
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818
Toplam Fiziki Alan	44.986

Kutlubey Kampüsü ise şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m²'lik alana sahiptir.

Kutlubey Kampüsünde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, yapımı yeni biten Engelsiz Yaşam Alan Merkez Binası ,Öğrenci Yaşam Merkezi,yapımı devam eden laboratuvar binası inşaatı, 2022 yılı ilk 6 ayında taşınması planlanan rektörlük binası, yemekhane sosyal-spor tesisleri, lojmanlar ve Trafo Dağıtım Merkezi Binası bulunmaktadır.

Kutlubey Kampüsünde Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası 2013 yılında tamamlanmasıyla Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2014- 2015 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, yolu ve peyzajı yapım işi 2017 yılında tamamlanmıştır.

2015 Yılı 1 Blok (24 Daire (3+1) , 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve alt yapım işi 2017 yılında tamamlanmış Aynı yıl akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuştur.

Merkezi Sözel Derslik Binası ve idari binaların tamamlanmasıyla Kutlubey Kampüsünde Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 akademik yılında İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi binası 2018 yılında tamamlanmış olup Spor Bilimleri Fakültesi 2018-2019 akademik yılında Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binasının yapımına 2018 yılında başlanmış 2020 yılında bitmiş olup aynı yıl itibarıyla Eğitim Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Derslik Binası, Kütüphane Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi 2020 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanınının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m²)

Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları (m²)	1.090.699,72
Eğitim	42.469
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	11.062
İİBF, Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Binası	18.968
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.702
Engelsiz Yaşam Alanı	3.085
İdari	31.294
Edebiyat ve İslami İlimler Fakültesi İdari Binası	9.518
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen Fakülteleri İdari Binası	8.245
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	545
Kütüphane Binası	10.599
Öğrenci Yaşam Merkezi	2.387
Beslenme	8.478
Yemekhane	8.478
Spor	16.777
Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi Binası	16.777
Sosyal Tesis	4.744
Lojman	4.744
Diğer	765
Kampüs Girişi	135
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	630
Kapalı Alanlar Toplamı	104.527
Açık Spor Alanları Toplamı	3.584
Toplam Fiziki Alan	108.111

Kutlubey Kampüsünde, 2021 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı çalışmalarının yanı sıra Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ise Rektörlük Binası ve Laboratuvar Binası yapım işleri ile Muhtelif İşler Projesi Kesin Hesap altprojesi kapsamında Öğrenci Yaşam Merkezi, Merkezi Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı Projesi sürdürülmüştür.



2021 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun Gemi İnşaatı, Marina ve Yat İşletmeciliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m²'lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programları ile 11 derslikli 3.187 m²'likbinada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

1.3.2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

Tablo 4: 2021 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m²)	25.469
Rektörlük Binası	11.137
Laboratuvar Binası	14.332
Toplam Alan	25.469

Bu çerçevede 2021 Yılı Yatırım Programı ile Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile yapımına devam edilen binalar metrekare olarak Tablo 4’te yer almak olup ayrıca önceki yıllarda yapımları büyük ölçüde tamamlanan Öğrenci Yaşam Merkezi ve Merkezi Derslik Binası Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap altprojesinde yürütülmüştür.



2021 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm

1.4. 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 39.900.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda 5.892.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı ile 56.404 ₺ tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, 30.000 ₺ tutarında şartlı bağış ve yardım ve 300.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarımı gerçekleştirilerek toplam ödenek 46.178.404 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 32.825.777,71 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %82, toplam ödeneğe göre %71 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Ek Ödenek Likit Kaydı, Gelir Fazlası Karş., Şarhı Bağış ve Yardım	Projeler Arası Aktarma	Toplam Ödenek	Harcama
Kampüs Altyapısı	1.000.000	0	0	1.000.000	805.083
Derslik ve Merkezi Birimler	25.600.000	0	0	25.600.000	18.829.656
Laboratuvar Binası	10.600.000	0	0	10.600.000	7.500.400
Rektörlük Binası	15.000.000	0	0	15.000.000	11.329.256
Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	50.000	0	0	50.000	0
Muhtelif İşler	7.100.000	5.978.404	+ 10.160	13.088.564	11.844.287
Kesin Hesap	0	4.056.404	+ 300.552	4.356.956	4.135.094
Bilgi ve İletişim Tekno.	600.000	130.000	+ 101.970	831.970	713.960
Makine -Teçhizat	4.900.000	1.792.000	- 91.810	6.600.190	5.907.327
Bakım - Onarım	1.600.000	0	- 300.552	1.299.448	1.087.906
Yayın Alımı	800.000	300.000	0	1.100.000	1.006.912
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	0	- 10.160	339.840	339.840
İhtisaslaşma	5.000.000	0	0	5.000.000	0
KURUM TOPLAMI	39.900.000	6.278.404	0	46.178.404	32.825.778

2. 2021 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. 2009-H03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesinin, 2021 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 17.569.000 ₺, 2021 yılı proje ödeneği ise 1.000.000 ₺ olarak belirlenmiştir. Kampüs Altyapısı Projesinin 19.10.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 689.592,00 TL'dir. Projeye toplam mukayese keşif azalışı ile 626.312,73 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Toplam harcaması 805.082,73 TL'dir.



2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2021 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 57.830.363 ₺, 2021 yılı proje ödeneği ise 25.600.000 ₺ olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Rektörlük Binası ve Laboratuvar Binası altprojeleri yer almaktadır.

a) Rektörlük Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yapım ihalesi 15.02.2021 tarihinde yapılmış olup, 17.582.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 15.03.2021 tarihinde iş yeri teslim yapılarak işe başlanmıştır. 2021 yılında KDV + fiyat farkı dahil 11.329.256,80 TL ödeme gerçekleşmiş olup, fiziksel gerçekleşmesi % 56 olarak hesaplanmıştır.



Rektörlük Binası Yapım İşi

b) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Laboratuvar Binası Yapım İşi için yapım ihalesi 27/11/2018 tarihinde yapılmış olup, 32.650.000 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 31/12/2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Ancak 2020 Program Yılı Ödeneği iz bedel olarak takip edildiğinden dolayı yapım işi uzamıştır. 2021 yılında 7.500.400 TL harcama gerçekleşmiş olup kümülatif olarak KDV + fiyat farkı dahil toplam 9.488.239 TL ödeme yapılmıştır. Fiziksel gerçekleşmesi %21 olarak hesaplanmıştır.



Laboratuvar Binası Yapım İşi

2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi

İhtisaslaşma projesi kapsamında 2021 yılında üniversitemize 5.000.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Ancak 2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesi için “Revize proje dokümanı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır” ibaresi yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 yılsonunda üniversitemize ihtisaslaşma projesi kapsamında harcama izni verilmiştir. Üniversitemiz tarafından alım süreçleri başlatılmış olup 2021 yılı içerisinde harcama gerçekleşmemiştir. 2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesi kapsamında proje ödeneğimiz 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen izin ile İhtisaslaşma Projemizin proje ödeneği 41.300.000 TL olarak revize edilmiştir.

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2021-H03-167973 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

2021 yılı ödeneği 50.000 ₺ olan projeden harcama gerçekleştirilmemiş olup devam eden projelere ağırlık verilmiştir.

Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2021H03-167973			2021H03-167973		
Proje Adı	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi			Çeşitli İşlerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi	-			-		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2021 - 31/12/2021			01/01/2021 - 31/12/2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		50			50	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2021 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2021		-			-	

2.2.2. 2021-H03-167975 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2021 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri için 600.000 ₺, makine-teçhizat alımları için 4.900.000 ₺ ve gayrimenkul bakım onarımları için 1.600.000 ₺ olmak üzere toplam 7.100.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Ayrıca daha önce Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde yer alan Öğrenci Yaşam Merkezi, Merkezi Derslik ve Engelsiz Yaşam Alanı Binasının yapımına başlanmış ancak işlerinin tamamlanabilmesi için 2021 yılında Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap altprojesinde izlenmiştir.

2021 yılı içerisinde projenin Kesin Hesap altprojesinde yer alan Engelsiz Yaşam Alanına 4.000.000 TL, Bilgi ve İletişim Teknolojileri altprojesine 130.000 TL ve Makine Teçhizat altprojesine ise 1.762.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Muhtelif İşler projesinin Kesin Hesap altprojesinde yer alan Öğrenci Yaşam Merkezine 56.404 TL tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Muhtelif İşler projesinin Makine Teçhizat altprojesine ise 30.000 TL tutarında ödenek şartlı bağış ve yardım olarak kaydedilmiştir. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesinden 10.160 TL tutarında ödenek Muhtelif İşler Projesinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri altprojesine aktarılmıştır. Toplam ödeneği 13.088.564 TL tutarına ulaşan projeden 11.844.287 TL harcanmıştır.

a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 600.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen bilgi ve iletişim teknolojileri alımlarına, Üst Yönetici Onayı ile yıl içerisinde 231.970 ₺ tutarında ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 831.970 ₺ tutarına ulaşmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu

Alım Türü	Tutar (₺)
SmartPLS3	5.882,54
Adobe	9.381,00
ALMS	180.000,00
Vmware Lisansı	27.128,20
Apple Kurumsal Lisans	766,58
OSKA	4.150,00
Korumail Antispam Gateway	47.259,00
KAMUTECH	19.753,20
MATLAB	137.135,85
Microsoft Lisansı	223.551,00
TÜBİTAK	40.260,43
ZOOM	18.691,20
TOPLAM	713.959,00

b) Makine – Teçhizat

Muhtelif İşler Projesinin makine teçhizat altprojesi kapsamında 400.000 ₺ tutarında ödenek Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 4.500.000 TL tutarında ödenek ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde olmak üzere 2021 yılı ödeneği 4.900.000 ₺ olarak tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ekleme ve aktarmalarla birlikte toplam ödenek 6.600.190 TL tutarına ulaşmıştır.

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları için ödeneği 489.833 TL olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu

Alım Türü	Tutar (₺)
IP Telefon Alımı	46.859,97
Kablosuz Erişim Cihazı Alımı	87.563,32
Omurga Switch Alımı	178.423,28
TOPLAM	312.846,57

Yapılan aktarım sonrası makine-teçhizat alımları ödeneği 6.110.357 TL olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü ve birim bazında aşağıda yer almaktadır.

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu

Alım Türü	Tutar (₺)
Büro Mefruşatı Alımları	445.158,42
İşyeri Mefruşatı Alımları	40.172,36
Okul Mefruşatı Alımları	28.019,72
Hastane Mefruşatı Alımları	18.355,33
Diğer Mefruşat Alımları	194.134,78
Büro Makineleri Alımları	66.247,08
Bilgisayar Alımları	2.841,91
Tıbbi Cihaz Alımları	23.002,92
Laboratuvar Cihazı Alımları	50.415,50
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	3.889.446,58
Diğer Makine Teçhizat Alımları	68.234,37
Atolye Gereçleri Alımları	3.844,44
Diğer Avadanlık Alımları	35.995,90
Kara Taşıtları Alımları	727.030,33
Hareketli İş Makinesi Alımları	1.581,20
Genel Toplam	5.594.480,84

Tablo 10: Muhtelif İşler Projesinde İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizata İlişkin Birim Bazında Harcama Tablosu

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – 2021 Yılı Yatırım Bütçesi Birim Bazında Harcamalar		
FAKÜLTELER		390.464,85
Edebiyat Fakültesi	10.168,01	
Eğitim Fakültesi	74.130,99	
Sağlık Bilimleri Fakültesi	204.255,61	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.894,75	
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	85.517,53	
İslami İlimler Fakültesi	6.417,57	
Spor Bilimleri Fakültesi	7.349,35	
Fen Fakültesi	730,05	
YÜKSEKOKULLAR		6.159,84
Yabancı Diller Yüksekokulu	6.159,84	
MESLEK YÜKSEKOKULLARI		152.960,06
Bartın Meslek Yüksekokulu	97.575,90	
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	46.935,64	
Ulus Meslek Yüksekokulu	8.448,52	
ENSTİTÜLER		1.519,81
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	1.519,81	
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ		74.040,72
Merkezi Araştırma Lab. Uyg. ve Arş. Merkezi	46.964,00	
Psik. Danışma ve Rehb. Uyg. ve Arş. Merkezi	19.630,75	
Türkçe Öğr. Uyg. ve Arş. Merkezi	7.445,97	
KOORDİNATÖRLÜKLER		33.023,48
İletişim Koordinatörlüğü	33.023,48	
REKTÖRLÜK		7.582,41
DAİRE BAŞKANLIKLARI		4.936.312,08
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.308.574,85	
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	5.607,36	
Personel Daire Başkanlığı	8.742,67	
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	3.593.506,00	
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	19.881,20	
GENEL TOPLAM		5.594.480,84

c) Bakım - Onarım

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1.600.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 300.552 ₺ tutarında diğer yatırım projelerimize ödenek aktarımı yapılmış olup toplam ödenek 1.299.448 TL'ye düşmüştür.

Toplam bakım onarım giderleri ödeneği 1.299.448 ₺ tutarına ulaşan olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 1.087.906,27 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Kapsamında Yapılan Doğrudan Teminler

İşin Adı	Sözleşme Bedeli(KDV Dahil)
Bartın Üniversitesi MYO Kurucuşile Binasında Kazan Değişimi ve Tesisat Bağlantılarının Yapılması İşİ	29.500,00 ₺
Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2021 Yılı Çevre Danışmanlık Hizmetinin Alınması İşİ	10.620,00 ₺
Kutlubey Kampüsü alanındaki Arıtma Tesisinin 2021 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu Analizlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınması İşİ	5.593,20 ₺
Bartın Üniversitesi Ağdacı, Kutlubey Kampüsü ve Ulus MYO binalarındaki Kırmızı ve Sarı Etiketli Asansörlerin, Yeşil ve Mavi Etiketle çevrilmesi için gerekli tadilatların yaptırılması işİ	42.123,05 ₺
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Su Hattının Çeştepe Köy Yolundan Geçiş Kısmı Tadilatının Yapırılması İşİ	26.550,00 ₺
Kütüphane Yanındaki Kuyudan Gölete Kadar Sulama Hattı Çekilmesi, Kütüphane Su Hattına Vana Konulması, Kütüphane Fotoselli Kapısının Tamirinin Yapılması İşİ	37.760,00 ₺
Yemekhane Binasının Mutfak Izgaraları ile Giderlerinin Onarımı, Yeni Açılan Pencerelerin Söveleri, 2 Adet Açılır Cam, Çatı Çıkış Kapısı ve Çöp Toplama Alanı Yapılması İşİ	46.610,00 ₺
Kutlubey Kampüsü Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Yapım İşİ	47.200,00 ₺
Kutlubey Yerleşkesi Mediko Sosyal Alanının Bölünmesi ve Ulus MYO Asansör Dairesi Üstü Yalıtımının Yapım İşİ	47.082,00 ₺
Kutlubey Kampüsü ve Ağdacı Kampüsünde Bulunan 9 Adet Kesintisiz Güç Kaynaklarının 2021 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik Bakım Onarımlarının Yapılması İşİ	16.284,00 ₺
Sözel Derslik Binası Laboratuvarı Elektrik Tesisatı Yapım İşİ	47.200,00 ₺
Kutlubey Yerleşkesi Muhtelif Yerlerde Bozulan Parke Yol ve Kaldırımların Onarılması İşİ	46.020,00 ₺
Kutlubey Yerleşkesi Güvenlik Yerinin Bölünmesi ve Lodosta Kırılan Camların Değiştirilmesi İşİ	46.020,00 ₺
Toplam	448.562,25 ₺

d) Kesin Hesap

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan bu altprojede önceki yıllarda yapımları büyük ölçüde tamamlanan Merkezi Derslik, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Alanı Binasının ikmal işleri yürütülmüştür.

Merkezi Derslik Yapım İşi

2021 yılında Muhtelif İşler Bakım Onarım Projesinden 221.862 TL, Muhelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde izlenen Merkezi Derslik Binasına aktarılmıştır. Merkezi Derslik Binası için 2021 yılında harcama olmamıştır.



Öğrenci Yaşam Merkezi

2021 yılında Muhtelif İşler Bakım Onarım Projesinden 78.690 TL, Muhelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde izlenen Öğrenci Yaşam Merkezine aktarılmıştır. Ayrıca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılı yatırım programında Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap alt projesinde izlenen Öğrenci Yaşam Merkezi projesinin tamamlanabilmesi için verilen teminatlarından KDV dahil 56.404,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek olarak kaydedilmiştir. Yapılan eklemelerle birlikte Öğrenci Yaşam Merkezinin toplam ödeneği 135.094,00 TL olup yapılan harcama tutarı ise 135.093,92 TL'dir.



Engelsiz Yaşam Alanı Projesi

Üniversitemiz ile BAKKA arasında 2018 yılında sözleşmesi yapılarak 2020 yılında ihale süreci başlayan bu güdümlü proje; 20.000 m² açık alan ve 3.070,74 m² kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilmekte olup içerisinde özel eğitim ve rehabilitasyon binası, konaklama tesisi, bilişsel araştırma laboratuvarı, iş atölyesi, fizyoterapi salonu, uygulama evi, aile el sanatları odası, robotik kodlama atölyesi, açık spor alanı, çocuk parkı, trafik eğitim pisti, bisiklet parkuru, tarım alanı, at parkuru ve evcil hayvanlar birimleri gibi birçok uygulama biriminin yer aldığı kapsamlı bir projedir.

Proje tamamlandığında her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri; sunulan rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanacaktır.

2021 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 4.000.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak proje özel hesabına aktarılmıştır. Engelsiz Yaşam Alanı Projesinin yapım işi tamamlanmıştır.



Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2021H03-167975			2021H03-167975		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap, T-2 (1adet)			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap, T-2 (1 adet)		
Fiziki Hedefi	%100			%100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2021 - 31/12/2021			01/01/2021 - 31/12/2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>
		7.100			13.088	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2021 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>
2021		11.844			11.844	

2.2.3. 2021H03-167977 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2021 mali yılında 800.000 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı izni ile yayın alımı projesine 300.000 TL tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği kaydedilmiş olup toplam ödenek 1.100.000 TL tutarına ulaşmıştır. Bu projeden 1.006.911 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Yayın Alımı Projesi	₺
Basılı Kitap Alımı	112.280
Elektronik Yayın Alımı	858.705
Basılı Kitap Alımı	35.926
TOPLAM	1.006.911

Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2021H03-167977			2021H03-167977		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2021 - 31/12/2021			01/01/2021 - 31/12/2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		800			1.100	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2021 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2020		1.006			1.006	

2.2.4. 2021-H03-167979 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalarını başlatan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2021 yılında birçok modülüyle kullanılmıştır.

2021 yılı proje ödeneği 350.000 ₺ olan projeden Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri altprojesine 10.160 ₺ tutarında ödenek aktarılmış ve ÜBYS projesinin toplam ödeneği 339.840 ₺ olmuştur. ÜBYS hak ediş ödemeleri için toplam 339.840 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller

1. Öğrenci Bilgi Sistemi
2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi
3. Personel Bilgi Sistemi
4. Yabancı Diller Bilgi Sistemi
5. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi
6. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi
7. Akademik Performans Bilgi Sistemi
8. Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi
9. Malzeme Yönetim Sistemi
10. Etik Kurullar Sistemi
11. Mezun Takip Sistemi
12. Ek Ders Bilgi Sistemi
13. Kurumsal Değerlendirme Analizi
14. Online İlişik Kesme Süreci
15. Anket Yönetim Sistemi
16. RİMER
17. UBYS Mobil Uygulama
18. Servis Talep Takip Sistemi
19. Sistem ve Organizasyon Yönetimi
20. Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi
21. Başvuru İşlemleri

Ayrıca “Başvuru İşlemleri” menüsünde yer alan modüller de aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ ÖSYM Önkayıt
- ✓ Enstitü Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu
- ✓ Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
- ✓ Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu
- ✓ Farabi Başvurusu
- ✓ Mevlana Başvurusu
- ✓ Erasmus Başvurusu
- ✓ Formasyon Başvurusu
- ✓ Özel Yetenek Sınav Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi için özel hazırlanmıştır.)
- ✓ Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2021H03-167979			2021H03-167979		
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi			Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2021 - 31/12/2021			01/01/2021 - 31/12/2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		350			340	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2021 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
	2021	340			340	

3. 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2021 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2021	Bartın		17.569	16.569			1.000		0			805
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2022	Bartın		57.830	11.768			25.600		0			18.830
2021H03-167973	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2021	Bartın		50	-			50		0			0
2021H03-167975	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2021	Bartın		7.100	-			7.100	+	5.989			11.844
2021H03-167977	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2021	Bartın		800	-			800	+	300			1.007
2021H03-167979	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Özel Bütçe	2021	Bartın		350	-			350	-	10			340
TOPLAM						83.699	28.337	0	0	34.900	+	6.279	0	0	32.826

4. 2021 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma

Bin TL, 2021 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	Özel Bütçe	2025	Bartın		41.300	0			5.000		0			0
TOPLAM						41.300	0	0	0	5.000		0	0	0	0

Not : 2021 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma Projesinin proje ödeneği 15.000.000 TL olarak belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı izni ile proje ödeneği 41.300.000 olarak revize edilmiştir.

5. 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2020 Sonu Kümülatif Harcama			2021 Yılı Program Ödenek			2021 Yılı Revize Ödenek			2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	83.699	-	-	28.337	-	-	34.900	-	-	+6.279	-	-	32.825
Sağlık															
Dkh Sosyal Teknolojik Araştırma	1	-	41.300			0			5.000		-	0	-	-	0
TOPLAM	7	-	124.999	-	-	28.337	-	-	39.900	-	-	+6.279	-	-	32.825