



**T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ**

**2020 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU**

**Mart 2021-Bartın
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

İçindekiler

TABLO DİZİNİ.....	ii
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	1
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	2
1.3. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme	5
1.4. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları	6
2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI	8
2.1. Devam Eden Projeler.....	8
2.1.1. 2009 H 03 - 1026 Kampüs Altyapısı Projesi.....	8
2.1.2. 2009 H 03 - 1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	8
2.1.3. 2020 H 03 – 153756 Engelsiz Yaşam Alanı Projesi	11
2.1.4. 2020 H 03 - 166540 Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetiştiriyor .	11
2.2. Tamamlanan Projeler	12
2.2.1. 2020 H 03 - 150939 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	12
2.2.2. 2020 H 03 - 150943 Muhtelif İşler Projesi.....	12
2.2.3. 2020 H 03 - 150954 Yayın Alımı Projesi.....	18
2.2.4. 2020 H 03 - 150956 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	19
3. 2020 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ.....	21
4. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	22

TABLO DİZİNİ

Tablo 1: 2020 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)	1
Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m ²)	3
Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m ²).....	4
Tablo 4: 2020 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar	6
Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL).....	7
Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu	12
Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu.....	13
Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılana n	13
Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılana n Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu	14
Tablo 10: Muhtelif İşler Projesinde İMİD Tarafından Karşılana n Makine-Teçhizata İlişkin Birim Bazında Harcama Tablosu	14
Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Harcamaları Tablosu.....	15
Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu.....	18
Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu	18
Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu.....	18
Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller	19
Tablo 16: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu	20

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2020 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları



Ağdacı Kampüsü Girişi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 2020 yılı toplam proje bedeli başlangıçta 123.029.000 ₺ tutarındadır.

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06 – Sermaye Giderleri ekonomik koduna 22.400.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2020 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli (Bin ₺)	Program Yılı Başlangıç Ödenegi (Bin ₺)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	21.569	996
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	96.710	16.654
2020H03-150939	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	50	50
2020H03-150943	Muhtelif İşler	3.680	3.680
2020H03-150954	Yayın Alımı	700	700
2020H03-150956	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	320	320
GENEL TOPLAM		123.029	22.400

Ayrıca 03.03.2020 tarihli ve 24776198-903.02-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile proje tutarının 4.400.000 TL'lik kısmının Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteği ile kalan kısmının ise likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle karşılanması şartıyla “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi”, 24.12.2020 tarihli ve 24776198-903.02-229 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile de 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli E cetvelinin 65. maddesine TR81/20/SANAYİ/0026 numaralı %75 BAKKA - %25 üniversitemiz eş finansmanlı "Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetiştiriyor Projesi" 2020 yılı içerisinde Yatırım Programına alınmıştır.

2020 yılı boyunca eş finansmanlarla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda 3.308.245 ₺ tutarında likit karşılığı ile 782.952 ₺ tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 29.04.2020 tarihli ve 24776198-903.02-53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 2.185.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarımı gerçekleştirilerek toplam ödenek 28.676.197 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 27.042.656,35 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmekte iken 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitemiz enstitüleri kapatılarak "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü" kurulmuş olup 2020 yılını 9 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 14 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile tamamlamıştır.

2020 yılsonu itibarı ile 625 akademik personel, 267 idari personel ve 152 sürekli işçi olmak üzere toplam 1.044 personel ile 18.599 öğrenciye hizmet verilmiştir.



Ağdacı Kampüsü Genel Görünüş

Üniversitemiz Ağdacı Kampüsü, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m²'lik arazi üzerinde yer almaktadır.

Ağdacı Kampüsünde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır.

Kapalı alanlar toplamı 35.168 m², açık spor alanları toplamı ise 9.818 m²'dir.

Tablo 2: Ağdacı Kampüsü Fiziki Alanları (m²)

Ağdacı Kampüsü Hizmet Alanları (m²)	87.520
Eğitim	22.145
Orman Fakültesi Binası	11.400
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası	3.730
MYO ve SHMYO Binası	5.185
Yahya Kemal Beyatlı Dersliği	605
Yunus Emre Dersliği	1.105
Prefabrik Laboratuvar	120
İdari	1.555
Rektörlük	1.555
Mediko Sosyal	98
Mediko Sosyal	98
Beslenme	1.627
Yemekhane	1.627
Kültür	3.235
Kütüphane Binası	3.235
Spor	1.740
Kapalı Spor Salonu	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540
Sosyal Tesis	3.650
Kreş Binası	302
Lojman (2 Blok x 12 Daire)	3.348
Diğer	1.118
Atıksu Arıtma Tesisi	283
Isı Merkezi	340
Jeneratör Binası	85
Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Danışma	90
Mobilya Atölyesi	320
Kapalı Alanlar Toplamı	35.168
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818
Toplam Fiziki Alan	44.986

Kutlubey Kampüsü ise şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m²'lik alana sahiptir.

Kutlubey Kampüsünde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi, yemekhane, sosyal - spor tesisleri, lojmanlar ve Trafo Dağıtım Merkezi Binası bulunmaktadır.

Kutlubey Kampüsünde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binası 2013 yılında tamamlanmış olup 2014-2015 akademik yılında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 2015-2016 akademik yılında ise Fen Fakültesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezi Sözel Derslik, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binalarının tamamlanmasıyla 2016-2017 akademik yılında Edebiyat Fakültesi, 2017-2018 akademik yılında ise Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.



Kutlubey Kampüsü

Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Binası 2016 yılında tamamlanmış olup 2016-2017 akademik yılında öğrenci ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.

Kutlubey Kampüsü içerisinde 1 Blok (24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1)) Lojman Binası ve Altyapı Yapım İşine 07.12.2015 tarihinde başlanılmış olup 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Giriş Kapısı, Yolu ve Peyzajı Yapım İşleri 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bartın Üniversitesi Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Açık Spor Sahaları Yapımının 2018 yılında tamamlanmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış; ancak 18.04.2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.04.2019 tarihli ve 968 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının Ekiyle kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüs alanınının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3: Kutlubey Kampüsü Fiziki Alanları (m²)

Kutlubey Kampüsü Hizmet Alanları (m ²)	1.090.699,72
Eğitim	24.701
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	11.062
Spor Bilimleri Fakültesi (Eğitim Alanı)	4.285
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.702
İdari	18.308
Edebiyat, Eğitim, İslami İlimler Fakülteleri ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü İdari Binası	9.518
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım ile Fen Fakülteleri İdari Binası	8.245
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	545
Beslenme	8.478
Yemekhane	8.478
Spor	12.492
Spor Bilimleri Fakültesi (Spor Alanı)	12.492
Sosyal Tesis	4.744
Lojman	4.744
Diğer	765
Kampüs Girişi	135
Trafo ve Dağıtım Merkezi Binaları	630
Kapalı Alanlar Toplamı	69.488

Kutlubey Kampüsünde, 2020 Yılı Yatırım Programı ile kampüs altyapısı çalışmalarının yanı sıra Engelsiz Yaşam Alanı Projesi başlamış, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ise Rektörlük Binası, Laboratuvar Binası ve Merkezi Derslik Binası yapım işleri ile Muhtelif İşler Projesi Kesin Hesap altprojesi kapsamında Kütüphane Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi ve BESYO Binası ikmal işleri sürdürülmüştür.

2020 yılının ikinci yarısında üniversitemiz Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Merkezi Derslik Binasında; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ise Kütüphane Binasında hizmet vermeye başlamıştır.



2020 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun Gemi İnşaatı, Marina ve Yat İşletmeciliği, Deniz ve Liman İşletmeciliği ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri programları Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m²'lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Giyim Üretim Teknolojisi ve Ormancılık ve Orman Ürünleri Programları ile 11 derslikli 3.187 m²'lik binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

1.3. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır.

Tablo 4: 2020 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (m²)	36.387
Rektörlük Binası	11.137
Laboratuvar Binası	12.500
Merkezi Derslik Binası	12.750
Engelsiz Yaşam Alanı Projesi (m²)	3.070,74
Engelsiz Yaşam İnşa Alanı	3.070,74
Toplam Alan	39.457,74

Bu çerçevede 2020 Yılı Yatırım Programı ile Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ve Engelsiz Yaşam Alanı Projesi ile yapımına devam edilen binalar metrekare olarak Tablo 4'te yer almak olup ayrıca önceki yıllarda yapımları büyük ölçüde tamamlanan Kütüphane Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi ve BESYO Binasının ikmal işleri Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap altprojesinde yürütülmüştür.



2020 Yılı İtibarı ile Kutlubey Kampüsü Hizmet Binaları Genel Görünüm

1.4. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 22.400.000 ₺ yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerinde eş finansmanlarla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda 3.308.245 ₺ tutarında likit karşılığı ile 782.952 ₺ tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 29.04.2020 tarihli ve 24776198-903.02-53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 2.185.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarımı gerçekleştirilerek toplam ödenek 28.676.197 ₺ tutarına ulaşmış ve toplam 27.042.656,35 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %121, toplam ödeneğe göre %94 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 5: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Ek Ödenek (Likit Kaydı, Gelir Fazlası Karş., YHÖ)	Projeler Arası Aktarma	Toplam Ödenek	Harcama
Kampüs Altyapısı	996.000		- 2.000	994.000	751.604,90
Derslik ve Merkezi Birimler	16.654.000			16.654.000	15.530.001,03
Laboratuvar Binası	2.000			2.000	-
Rektörlük Binası	2.000			2.000	-
Merkezi Derslik	16.650.000			16.650.000	15.530.001,03
Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	50.000			50.000	-
Muhtelif İşler	3.680.000	3.507.952	- 8.480	7.196.432	6.984.589,25
Kesin Hesap	-	2.967.952		2.967.952	2.967.721,39
Bilgi ve İletişim Tekno.	330.000		+ 8.480	338.480	337.309,11
Makine -Teçhizat	3.000.000			3.000.000	2.916.433,95
Bakım - Onarım	350.000	540.000		890.000	763.124,80
Yayın Alımı	700.000			700.000	696.696,17
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	320.000		- 8.480	311.520	311.520,00
Engelsiz Yaşam Alanı	-	2.600.000	+ 2.000	2.602.000	2.600.000,00
Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üni.'de Yetiştiriyor	-	168.245		168.245	168.245,00
KURUM TOPLAMI	22.400.000	6.276.197		28.676.197	27.042.656,35

2. 2020 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. 2009 H 03 - 1026 Kampüs Altyapısı Projesi

2020 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 21.569.000 ₺, 2020 yılı proje ödeneği ise 996.000 ₺ olan Kampüs Altyapısı Projesinden, yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Onayı ile yatırım programına alınan Engelsiz Yaşam Alanı Projesine 2.000 ₺ tutarında ödenek aktarması yapılmıştır.

Yapılan aktarmalar sonrasında ödeneği 994.000 ₺ olan projede 17.07.2020 tarihinde KDV dahil 730.420 ₺ bedelle sözleşmesi yapılan Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Gölet ve Çevresi Çevre Düzenleme İşi için mukayese artışı olmuş ve toplam 751.604,90 ₺ ödenmiştir. Projenin harcama oranı %76'dır.



Kutlubey Kampüsü Gölet Alanı

2.1.2. 2009 H 03 - 1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2020 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 96.710.000 ₺, 2020 yılı proje ödeneği ise 16.654.000 ₺ olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Merkezi Derslik Binası, Rektörlük Binası, Laboratuvar Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi altprojeleri yer almaktadır.

Yoğun olarak yapım işine dayanan bu projede üniversitemizin artan derslik ve çalışma odası ihtiyacı göz önünde bulundurularak altprojeler arasında önceliklendirme yapılmış ve Rektörlük Binası ile Laboratuvar Binası iz bedelde tutularak 2020 yılı proje ödeneğinin tamamına yakını Merkezi Derslik alt projesine ayrılmıştır.

a) Merkezi Derslik Binası

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 06.12.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan Derslik Binası Yapım İşinin sözleşme bedeli KDV dahil 44.193.360 ₺ tutarındadır.

2020 yılı içerisinde ödenen hak edişler toplamı 15.530.001,03 ₺ olmak üzere bu alt projede KDV dahil toplam 42.673.298,46 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır. Kümülatif nakdi gerçekleşme oranı %96 olup fiziki gerçekleşme oranı %99,5'dir.



Derslik Binası Yapım İşİ

b) Rektörlük Binası Yapım İşİ

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 21.12.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan Rektörlük Binası Yapım İşinin sözleşme bedeli (KDV dahil) 18.549.600 ₺ olup iş artışları ile 19.878.793,08 ₺ tutarına ulaşmıştır.

2020 yılı ödeneği 2.000 ₺ olan altprojenin kümülatif harcaması 9.780.362,77 ₺ tutarında olup kümülatif nakdi gerçekleşme oranı % 49 olup fiziki gerçekleşme oranı % 52'dir.



Rektörlük Binası Yapım İşi

c) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen Laboratuvar Binası Yapım İşi için 28.12.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli (KDV dahil) 32.652.960 ₺'dir.

2020 yılı ödeneği 2.000 ₺ olan altprojenin kümülatif harcaması 1.987.839,43 ₺ tutarında olup kümülatif nakdi gerçekleşme oranı % 6 olup fiziki gerçekleşme oranı % 6'dır.



Laboratuvar Binası Yapım İşi

2.1.3. 2020 H 03 – 153756 Engelsiz Yaşam Alanı Projesi

03.03.2020 tarihli ve 24776198-903.02-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile proje tutarının 4.400.000 TL'lik kısmının BAKKA desteği ile kalan kısmının ise likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle karşılanması şartıyla 2020 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi uygun görülen Engelsiz Yaşam Alanı Projesinin bütçe tertibinin açılması için Kampüs Altyapısı Projesinden 2.000 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır.

Üniversitemiz ile BAKKA arasında 2018 yılında sözleşmesi yapılarak 2020 yılında ihale süreci başlayan bu güdümlü proje; 20.000 m² açık alan ve 3.070,74 m² kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilmekte olup içerisinde özel eğitim ve rehabilitasyon binası, konaklama tesisi, bilişsel araştırma laboratuvarı, iş atölyesi, fizyoterapi salonu, uygulama evi, aile el sanatları odası, robotik kodlama atölyesi, açık spor alanı, çocuk parkı, trafik eğitim pisti, bisiklet parkuru, tarım alanı, at parkuru ve evcil hayvanlar birimleri gibi birçok uygulama biriminin yer aldığı kapsamlı bir projedir.

Proje tamamlandığında her tür engelli grubuna giren çocuklar ve yetişkinler ile aileleri; sunulan rehabilitasyon, eğitim ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanacaktır.

Proje bedeli 6.000.000 ₺ olan bu projeye 2020 yılı içerisinde 04.11.2020 tarihli ve 24776198-903.02-192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 2.600.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak proje özel hesabına aktarılmıştır.

2020 yılında BAKKA ve üniversitemiz tarafından proje özel hesabına toplam 5.237.255,16 ₺ tutarında aktarım yapılmış olup bu tutardan projede yer alan inşa işlerinin hak edişleri için 2.237.741,85 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.



Engelsiz Yaşam Alanı İşi

2.1.4. 2020 H 03 - 166540 Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetiştiriyor

BAKKA tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 672.975 ₺ toplam bütçe ile desteklenen ve üniversitemizce %25 eş finansmanı kabul edilen TR81/20/SANAYİ/0026 numaralı Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi'nde Yetiştiriyor Projesi, 24.12.2020 tarihli ve 24776198-903.02-229 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 2020 Yılı Yatırım Programına alınarak eş finansman bedeli likit karşılığı ödenek kaydı yoluyla bütçeleştirilmiş ve proje özel hesabına aktarılmıştır.

2020 yılında BAKKA ve üniversitemiz tarafından proje özel hesabına toplam 471.083,75 ₺ tutarında aktarım yapılmış olup projenin mali yılsonunda 2020 Yılı Yatırım Programına alınması nedeniyle proje özel hesabından harcama yapılmamıştır.

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2020 H 03 - 150939 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

2020 yılı ödeneği 50.000 ₺ olan projeden harcama gerçekleştirilmemiş olup devam eden projelere ağırlık verilmiştir.

Tablo 6: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150939			2020H03-150939		
Proje Adı	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi			Çeşitli İşlerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi	-			-		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2020 - 31/12/2020			01/01/2020 - 31/12/2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		50			50	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2020		-			-	

2.2.2. 2020 H 03 - 150943 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2020 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri için 330.000 ₺, makine-teçhizat alımları için 3.000.000 ₺ ve gayrimenkul bakım onarımları için 350.000 ₺ olmak üzere toplam 3.680.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Ayrıca daha önce Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde yer alan Kütüphane Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi ve BESYO Binasının yapımına başlanmış ancak ikmal işlerinin tamamlanabilmesi için 2020 yılında Muhtelif İşler Projesinin Kesin Hesap altprojesinde izlenmiştir.

2020 yılı içerisinde projenin Bakım-Onarım altprojesi için 540.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış, Kesin Hesap altprojesine 782.952 ₺ tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve 2.185.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri altprojesine Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesinden 8.480 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır. Toplam ödeneği 7.196.432 ₺ tutarına ulaşan projeden 6.984.589,25 ₺ harcanmıştır.

a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 330.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilen bilgi ve iletişim teknolojileri alımlarına, Üst Yönetici Onayı ile yıl içerisinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesinden 8.480 ₺ tutarında ödenek aktarılmıştır.

Toplam ödeneği 338.480 ₺ tutarına ulaşan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılan harcamaları aşağıda yer almaktadır.

Tablo 7: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu

Alım Türü	Tutar (₺)
Actilife Yazılımı	30.985,20
Adobe Lisansı	9.609,57
ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı	46.000,00
Apple Kullanıcı Lisansı	780
Epati Tünelleme Yazılımı Lisansı	33.000,00
KAMUTECH İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı	16.184,88
MATLAB Lisans Alımı	143.960,00
OSKA Hakediş Yazılımı	3.300,00
SPSS Programı Lisansı	10.966,62
SSL Sertifika Alımı	1.075,98
TÜBİTAK E-İmza Ödemeleri	25.643,76
ZOOM Programı	15.823,80
TOPLAM	337.329,81

b) Makine – Teçhizat

Muhtelif İşler Projesi kapsamında 400.000 ₺ tutarı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2.600.000 ₺ tutarı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde olmak üzere 2020 yılı ödeneği 3.000.000 ₺ olan makine – teçhizat alımlarında yalnızca 60.000 ₺ tutarında birimler arasında ödenek aktarımı yapılarak proje tutarı değişmemiştir.

Yapılan aktarım sonrası makine – teçhizat alımları için ödeneği 460.000 ₺ olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 8: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu

Alım Türü	Tutar (₺)
Güvenlik Duvarı Alımı	375.240,00
IP Telefon Alımı	33.590,02
Kablosuz Erişim Cihazı Alımı	24.657,63
Switch Alımı	3.377,67
Video Konferans Ekipmanları Alımı	23.028,88
TOPLAM	459.894,20

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yapılan aktarım sonrası makine – teçhizat alımları ödeneği 2.540.000 ₺ olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü ve birim bazında aşağıda yer almaktadır.

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Harcamaları Tablosu

Alım Türü	Adet	Tutar (₺)
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	3.969	1.647.985,87
Tıbbi Cihaz Alımları	36	93.283,04
Laboratuvar Cihazı Alımları	18	370.243,88
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	56	259.742,81
Laboratuvar Gereçleri Alımları	3	39.603,99
Diğer Avadanlık Alımları	99	45.680,16
TOPLAM	4.181	2.456.539,75

Tablo 10: Muhtelif İşler Projesinde İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizata İlişkin Birim Bazında Harcama Tablosu

Birim	Tutar (₺)
Fakülteler	1.846.858,54
Edebiyat Fakültesi	6.634,17
Eğitim Fakültesi	422.919,72
Fen Fakültesi	19.446,40
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	756.099,73
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	398.117,70
Sağlık Bilimleri Fakültesi	242.813,82
Spor Bilimleri Fakültesi	827,00
Yüksekokullar	1.568,96
Yabancı Diller Yüksekokulu	1.568,96
Meslek Yüksekokulları	147.300,33
Bartın Meslek Yüksekokulu	20.834,40
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	124.937,83
Ulus Meslek Yüksekokulu	1.528,10
Enstitüler	2.987,99
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	2.987,99
Araştırma Merkezleri	165.490,21
Merkezi Araştırma Lab. Uyg. ve Arş. Merkezi	165.490,21
Koordinatörlükler	49.921,04
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	42.631,04
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	7.290,00
Rektörlük	588,60
Daire Başkanlıkları	241.824,08
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	8.640,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	141.475,13
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	3.272,40
Personel Daire Başkanlığı	178,20
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1.781,48
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	70.092,00
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	16.384,87
GENEL TOPLAM	2.456.539,75

c) Bakım - Onarım

Proje kapsamında yapılacak büyük bakım onarım giderleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 350.000 ₺ tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 04.11.2020 tarihli ve 24776198-903.02-192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 540.000 ₺ tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Toplam ödeneği bakım onarım giderleri ödeneği 890.000 ₺ tutarına ulaşan olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 763.124,80 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bakım-Onarım Harcamaları Tablosu

İşin Adı	Tutar (₺)
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus MYO' da Bulunan Asansörlerin 2020 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik Asansör Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşİ	67.968,00
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus MYO da Bulunan 10 Adet Jeneratörün 2020 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik ve Yağlı Bakım ve Onarım İşİ	50.622,00
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Yemekhane Binası Bakım Onarım İşİ	237.080,80
Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2020 Yılı Çevre Danışmanlık Hizmetinin Alınması İşİ	9.676,00
Kutlubey Kampüsü Alanındaki Arıtma Tesisinin 2020 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu Analizlerinin Yaptırılması Hizmeti İşİ	5.180,20
Orman Fakültesi Su Kolektörü, Membran Değişimi, Ağdacı Kampüsü Isı Merkezi Oluk Tadilatı ve Atıksu Arıtma Tesisi Çatı Tadilatı İşİ	8.850,00
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yemekhane ve Lojman Binası Çatı Onarım İşİ	23.600,00
Üniversitemizin Mimar Sinan Derslik Binası otomatik Kontrol Sistemi Yapılması İşİ	16.048,00
Meslek Yüksek Okulu Çatı Mahyasının Trafo Binası ve Kazan Dairesi Kapılarının Onarım İşİ	6.726,00
Ağdacı Kampüsü Prefabrik Binası Tuvalet Seramiklerinin Sökülüp Sıva Boya Yapılması ve Orman Fakültesi Binasındaki Tabeladaki Harflerin Yapıştırılması İşİ	10.620,00
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Alanındaki Drenaj Hatlarının Onarılması Yapım İşİ	37.524,00
Kutlubey Kampüsü Edebiyat Fakültesi UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Bakım Onarım İşİ	35.400,00
Muhtelif Bakım Onarım Gideri	33.394,00
Su Deposu Dezenfektan Ünitesi İşİ	35.400,00
Doğalgaz Kazanları Bakımı Hakediş	9.912,00
Kurucaşile Yerleşkesi Eğitim Binası Bakım Onarım	34.515,00
Kütüphane Binasına Ait mevcut iki Adet Soğutma Grubunun Kış Sezonuna Geçiş Bakımlarının ve Ayarlarının Yapılması İşİ	25.558,80
Segal Çevre İzni	4.956,00
Kütüphane Binası Su Kuyusu Açılması ve Yalıtım İşİ	37.642,00
Kutlubey Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Dersliği Kablo Çekim İşİ	35.400,00
Yemekhane Otopark Yapımı	37.052,00
TOPLAM	763.124,80

d) Kesin Hesap

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan bu altprojede önceki yıllarda yapımları büyük ölçüde tamamlanan Kütüphane Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi ve BESYO Binasının ikmal işleri yürütülmüştür.

Kütüphane Binası İkmal Yapım İşi

22.08.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak yapımına başlanan ve fiziki gerçekleşme oranı %96'ya ulaşan Kütüphane Binası İşi 28.08.2019 tarihinde feshedilmiştir.

2020 Yılı Yatırım Programında Muhtelif İşler Projesinde Kesin Hesap altprojesine alınan bu işin tamamlanabilmesi için 29.04.2020 tarihli ve 24776198-903.02-53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile 2.185.000 ₺ tutarında yatırımları hızlandırma ödeneği aktarılmış olup 2.184.770 ₺ tutarında ödeme yapılmıştır.



Kütüphane Binası

'Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu' ve 'Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İş'i' Geçici Kabul Eksikliklerinin Nam Hesabına Yaptırılması

"Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İş'i" ile "Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu İkmal Yapım İş'i"ne ait Geçici Kabul Eksikliklerini yüklenici yapmadığından dolayı kalan işin Geçici Kabul Eksikliklerinin Nam Hesabına Yaptırılması amacıyla 2020 yılı içerisinde ihaleye çıkmıştır.

"Öğrenci Yaşam Merkezi ve Hafriyat İş'i Geçici Kabul Eksikliklerinin Nam Hesabına Yaptırılması" işi için (KDV dahil) 625.005,62 ₺ ve "Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kapalı Spor Salonu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu İkmal Yapım İş'i Geçici Kabul Eksikliklerinin Nam Hesabına Yaptırılması" için ise (KDV dahil) 140.814,38 ₺ tutarında sözleşmeler imzalanmış olup söz konusu işlere ait nakde çevrilen teminatlardan bu işlere ait hak edişlerinin ödenebilmesi için 26.06.2020 tarihli ve 24776198-903.02-83 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile toplam 765.820 ₺ tutarında gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Projede mukayese artışı gerçekleşmesi nedeniyle 16.11.2020 tarihli ve 24776198-903.02-202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Oluru ile nakde çevrilen teminatlardan 17.132 ₺ tutarında daha gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneği 782.952 ₺ tutarına ulaşmış ve tamamı harcanmıştır.



Spor Bilimleri Fakültesi Binası (Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Kapalı Spor Salonu ve BESYO)



Öğrenci Yaşam Merkezi

Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150943			2020H03-150943		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
Fiziki Hedefi	%100			%100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2020 - 31/12/2020			01/01/2020 - 31/12/2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		3.680			7.196	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
20120		6.985			6.985	

2.2.3. 2020 H 03 - 150954 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2020 mali yılında 700.000 ₺ ödenek tahsis edilmiş olup projeden 696.696,17 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Yayın Alımı	₺
Veri Tabanı Aboneliği	662.559,80
Kitap Alımı	34.136,37
TOPLAM	696.696,17

Tablo 14: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu


Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150954			2020H03-150954		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2020 - 31/12/2020			01/01/2020 - 31/12/2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		700			700	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2020		697			697	

2.2.4. 2020 H 03 - 150956 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalarını başlatan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2020 yılında birçok modülle kullanılmıştır.

2020 yılı proje ödeneği 320.000 ₺ olan projeden Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri altprojesi için 8.480 ₺ tutarında ödenek aktarılmış ve ÜBYS hak ediliş ödemeleri için toplam 311.520 ₺ tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 15: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller



Ayrıca “Başvuru İşlemleri” menüsünde yer alan modüller de aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ ÖSYM Önkayıt
- ✓ Enstitü Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Başvurusu
- ✓ Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu
- ✓ Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
- ✓ Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu
- ✓ Farabi Başvurusu
- ✓ Mevlana Başvurusu
- ✓ Erasmus Başvurusu
- ✓ Formasyon Başvurusu
- ✓ Özel Yetenek Sınavı Başvurusu (Spor Bilimleri Fakültesi)
- ✓ Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu

Tablo 16: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150956			2020H03-150956		
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi			Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Fiziki Hedefi	100%			100%		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2020 - 31/12/2020			01/01/2020 - 31/12/2020		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		320			312	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2020		312			312	

3. 2020 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2020 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+/- (14)	Aktarma Mikt. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2021	Bartın		21.569	15.573			996	-	2			751
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2022	Bartın		96.710	36.080			16.654					15.530
2020H03-150939	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2020	Bartın		50	-			50					-
2020H03-150943	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2020	Bartın		3.680				3.680	+	3.516			6.985
2020H03-150954	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2020	Bartın		700				700					697
2020H03-150956	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Özel Bütçe	2020	Bartın		320				320	-	8			312
2020H03-153756	Engelsiz Yaşam Alanı	Özel Bütçe	2021	Bartın		6.000				-	+	2.602			2.600
2020H03-166540	Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesinde Yetiştiriyor	Özel Bütçe	2021	Bartın		168				-	+	168			168
TOPLAM						129.197	51.653	0	0	22.400	0	6.297	0	0	27.403

4. 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8	-	129.197	-	-	51.653	-	-	22.400	-	-	+6.297	-	-	27.403
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
TOPLAM	8	-	129.197	-	-	51.653	-	-	22.400	-	-	+6.297	-	-	27.403