



BARTIN
ÜNİVERSİTESİ



2024 YILI
YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU



İÇİNDEKİLER

YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU	3
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
Tablo 1: 2024 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺).....	3
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	4
Tablo 2: Ağdacı Yerleşkesi Fiziki Alanları (m ²).....	5
1.4. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme	9
Tablo 5: 2024 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar	9
1.5. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları	10
2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	11
2.1. Devam Eden Projeler.....	11
2.1.1. 2009-H03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi	11
2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	12
b) Laboratuvar Binası Yapım İşi	12
Laboratuvar Binası Yapım İşi	12
2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi.....	13
2.2. Tamamlanan Projeler	14
2.2.1. 2024H03-233687 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	14
Tablo 7: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu	14
2.2.2. 2024H03-233671 Muhtelif İşler Projesi.....	15
a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri	19
Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu	19
b) Makine – Teçhizat	20
Tablo 10: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu.....	20



c) Bakım - Onarım	22
Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu	22
2.2.3. 2024H03-233663 Yayın Alımı Projesi.....	23
Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu	23
2.2.4. 2024H03-233667 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	24
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller	24
Tablo 14: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu	26
Tablo 15: 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ.....	27
Tablo 16: 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ.....	28
Tablo 17: 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	29



BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 2024 yılı toplam proje bedeli başlangıçta 493.819.000 TL tutarındadır.

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06-Sermaye Giderleri ekonomik koduna 131.200.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2024 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli	Program Yılı Başlangıç Ödenegi
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	55.969.000	20.000.000
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	316.650.000	40.000.000
2024H03-233687	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	500.000	500.000
2024H03-233671	Muhtelif İşler	45.000.000	45.000.000
2024H03-233663	Yayın Alımı	4.500.000	4.500.000
2024H03-233667	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	1.200.000	1.200.000
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	70.000.000	20.000.000
GENEL TOPLAM		493.819.000	131.200.000

2024 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda 52.500.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı eklenmiş, 13.120.000 TL tasarruf tedbirleri kapsamında kesinti yapılmış olup toplam ödenek 170.580.000 TL tutarına ulaşmış ve toplam 71.561.499 TL tutarında harcama yapılmıştır.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ulus Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ile 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2024 yılsonu itibarı ile 704 akademik personel, 502 idari personel, 160 sürekli işçi ve 51 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1.417 personel ile 17.938 öğrenciye hizmet verilmiştir.

1.3. Yerleşkelerimiz

1.3.1 Ağdacı Yerleşkesi

Üniversitemiz Ağdacı Yerleşkesi, Bartın şehir merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m²'lik arazi üzerinde yer almaktadır.

Ağdacı Yerleşkesinde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır. Kapalı alanlar toplamı 35.168 m², açık spor alanları toplamı ise 9.818 m²'dir.



Tablo 2: Ağdacı Yerleşkesi Fiziki Alanları (m²)

AĞDACI YERLEŞKESİ	Taban Alanı (m²)	Bina Alanı (m²)
Eski Rektörlük Binası	398	1.555
Atölye ve Marangozhane	303	320
Orman Fakültesi Binası	3.155	11.400
Meslek Yüksekokulu Binası	1.150	5.185
Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası	914	3.730
Prefabrik Laboratuvar Binası	120	120
Yemekhane	784	1.725
Kütüphane Binası	1.074	3.235
Lojmanlar (2*12 Daire)	558	3.348
Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Danışma	90	90
Trafo ve Jeneratör Binası	85	85
Isı Merkezi	294	340
Atık Su Arıtma Tesisi	283	283
Kapalı Spor Salonu	1.090	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540	540
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818	-
Yunus Emre Dersliği	1.105	1.105
Kreş Binası	302	302
Yahya Kemal Beyathı Dersliği	605	605
Kapalı Alanlar Toplamı	22.668	35.168
Açık Alanlar Toplamı	64.852	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	87.520	



1.3.2. Kutlubey Yerleşkesi

Kutlubey Yerleşkesi şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.090.699,72 m²'lik alana sahiptir.

Kutlubey Yerleşkesinde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, Engelsiz Yaşam Alanı Merkez Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi, Rektörlük Binası, yapımı devam eden laboratuvar binası inşaatı, yemekhane sosyal-spor tesisleri, lojmanlar ve Trafo Dağıtım Merkezi Binası bulunmaktadır.

Kutlubey Yerleşkesinde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binasının 2013 yılında tamamlanmasıyla birlikte Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2014-2015 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Giriş Kapısı, yolu ve peyzajı yapım işi 2017 yılında tamamlanmıştır.

2015 Yılı 1 Blok 24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve alt yapı işi 2017 yılında tamamlanmış aynı yıl akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuştur.

Merkezi Sözel Derslik Binası ve idari binaların tamamlanmasıyla Kutlubey Yerleşkesinde Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 akademik yılında İslami İlimler Fakültesi Kutlubey Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi binası 2018 yılında tamamlanmış olup Spor Bilimleri

Fakültesi 2018-2019 akademik yılında Kutlubey Yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binasının yapımına 2018 yılında başlanmış 2020 yılında bitmiş olup aynı yıl itibarıyla Eğitim Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Derslik Binası, Kütüphane Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi 2020 yılında tamamlanmıştır.

Rektörlük Binası 2023 yılında yapımı tamamlanmış olup yeni idari bina olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi alanının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3: Kutlubey Yerleşkesi Fiziki Alanları (m²)

KUTLUBEY YERLEŞKESİ YAPIMI TAMAMLANAN BİNALAR	Taban Alanı	Bina Alanı
Mühendislik Fakültesi + Fen Fakültesi İdari Binası	1.522	8.245
Edebiyat Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi	1.522	9.518
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	2.349	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	2.810	11.062
Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi Binası	6.686	16.777
İİBF, Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Binası	5.088	18.968
Kütüphane Binası	3.624	10.599
Personel ve Öğrenci Yemekhanesi	3.626	8.478
Rektörlük Binası	2.030	11.137
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	283	1.702
Rektörlük Konutu	193	545
Engelsiz Yaşam Alanı	1.509	3.085
Öğrenci Yaşam Merkezi	2.387	2.387
Lojmanlar	595	4.744
Trafo ve Dağıtım Merkezi	630	630
Kampüs Ana Giriş Kapısı	30	135
Su Deposu		471
Açık Spor Sahaları	3.584	-
Kapalı Alanlar Toplamı	38.468	116.135
Açık Alanlar Toplamı	1.052.231	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	1.090.699	

Tablo 4: 1.3.3. Kurucaşile Yerleşkesi

3-MESLEK YÜKSEKOKULU ULUS YERLEŞKESİ	Taban Alanı	Bina Alanı
MYO Binası	992	2758
Atölyeler	429	429
Giriş Kapısı	25	25
Kapalı Alanlar Toplamı	1446	3212
Açık Alanlar Toplamı	3.951	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	5.397	
4-MESLEK YÜKSEK OKULU KURUCAŞİLE YERLEŞKESİ	Taban Alanı	Bina Alanı
MYO Binası	338	1391
Kapalı Alanlar Toplamı	338	1391
Açık Alanlar Toplamı	180	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	518	
5-TÜRBEYANI Lojmanlar	Taban Alanı	Bina Alanı
Lojman Binası		729

Üniversitemiz Bartın Meslek Yüksekokulunun programlarının bir kısmı Kurucaşile ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait 1.391 m²'lik binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

1.3.4. Ulus MYO Yerleşkesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.05.2017 tarih ve 32980 sayılı izni ile Ulus İlçesinde kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu; 3.212 m²'lik binada eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.



1.4. 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır. Ayrıca üniversitemizin araştırma kapasitesinin ulusal ve uluslararası anlamda artması ve ihtisaslaşma alanımızdaki çalışmalar nedeniyle laboratuvar ihtiyacı da elzem hale gelmiştir.

Tablo 5: 2024 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar

KUTLUBEY YERLEŞKESİ (DEVAM EDEN İŞLER)	Taban Alanı	Bina Alanı
Laboratuvar Binası	4.160	14.332
Kapalı Alanlar Toplamı	2.210.413	164.296

Bu çerçevede 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile yapımına devam edilen binalar metrekare olarak yukarıdaki tabloda yer almaktadır.



1.5. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 131.200.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda 52.500.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan 13.120.000 TL kesinti sonrasında toplam ödenek 170.580.000 TL tutarına ulaşmış ve toplam 71.561.499 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %55 toplam ödeneğe göre %42 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 6: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Likit Kaydı, Aktarma, Tasarruf Tedbirleri Kesintisi	Toplam Ödenek	Harcama
Kampüs Altyapısı	20.000.000,00	-5.850.000,00	14.150.000,00	11.250.547,74
Derslik ve Merkezi Birimler	40.000.000,00	46.000.000,00	86.000.000,00	0
Laboratuvar Binası	40.000.000,00	46.000.000,00	86.000.000,00	0
Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	500.000,00	300.000,00	800.000,00	351.600,00
Muhtelif İşler	45.000.000,00	-1.144.000,00	43.856.000,00	34.193.983,94
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	7.500.000,00	- 144.000,00	7.356.000,00	3.785.840,67
Makine -Teçhizat	23.000.000,00	-5.400.000,00	17.600.000,00	13.692.083,23
Bakım - Onarım	14.500.000,00	4.400.000,00	18.900.000,00	16.716.060,04
Yayın Alımı	4.500.000,00	2.050.000,00	6.550.000,00	6.541.367,56
UBYS	1.200.000,00	24.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
İhtisaslaşma	20.000.000,00	-2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
KURUM TOPLAMI	131.200.000,00	39.380.000,00	170.580.000,00	71.561.499,24

2. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. 2009-H03-1026 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesinin, 2024 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 55.969.000,00 TL, 2024 yılı ödeneği ise 20.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde 2.000.000,00 TL 2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümlerince kesilmiş olup 3.850.000,00 TL kurum içi aktarma yoluyla diğer tertiplere aktarılmış olup toplam ödenek 14.150.000,00 TL tutarına ulaşmıştır.

2024 Yılı Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkesi Çevre Düzenleme İşi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı projesi adı altında 17.05.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 6.347.353,20 TL'dir. Proje tamamlanmıştır.



2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2024 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 316.650.000,00 TL, 2024 yılı ödeneği ise 40.000.000,00 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Laboratuvar Binası alt projesi yer almaktadır. Yıl içerisinde 50.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup, 4.000.000,00 TL 2024/7 Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında kesilmiştir. 2024 yılı içerisindeki toplam ödenek tutarı 86.000.000,00 TL olmuştur.

b) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler projesi adı altında Yapım ihalesi 27/11/2018 tarihinde yapılmış olup, 32.650.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmış, 31/12/2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Ancak 14.06.2023 tarihinde komisyon kararı ile fesih edilmiştir. Fiziksel gerçekleşmesi %21 olarak hesaplanmıştır. İhale hazırlıkları 2024 yılı içerisinde tamamlanmış, 04/03/2025 tarihinde yeni ihalesi yapılmıştır.




Laboratuvar Binası Yapım İşi

2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi

2024 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma projesinin proje ödeneği 70.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İhtisaslaşma projesinin başlangıç ödeneği 20.000.000,00 TL olarak tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2024/7 Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında 2.000.000,00 TL kesilmiştir. Toplam ödenek 18.000.000,00 TL tutarına ulaşmış olup bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.



Atomik Kuvvet Mikroskobu



Su Geçirgen Membran Hücresi



Plastik İşleme Cihazı



Kompozit Hazırlama Cihazı

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2024H03-233687 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

2024 yılı başlangıç ödeneği 500.000,00 TL, toplam ödeneği 800.000,00 TL olan projeden 351.600,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 7: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233687			2024H03-233687		
Proje Adı	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi			Çeşitli İşlerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi	%44			%44		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2024 - 31/12/2024			01/01/2024 - 31/12/2024		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		500			800	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2024		351			351	

Çeşitli İşler Projesi kapsamında aşağıdaki tabloda yer alan iş ve analizler gerçekleştirilmiştir.

Eski Rektörlük Binasının Deprem Analizi
Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi
Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Muhtelif Yerlerde Koordinat Alım İşi



2.2.2. 2024H03-233671 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye 2024 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri için 7.500.000,00 TL, makine-teçhizat alımları için 23.000.000,00 TL ve gayrimenkul bakım onarımları için 14.000.000,00 TL, menkul malların bakım onarım giderleri için 500.000,00 TL olmak üzere toplam 45.000.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

2024 yılı içerisinde kurum içi aktarma ve 2024/7 Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereği yapılan kesintiler sonrasında toplam ödenek 43.856.000,00 TL tutarına düşmüş olup projeden 34.193.983,94 TL harcanmıştır.

Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Kalemleri

İşin Adı	Sözleşme Bedeli
Üniversitemiz Ağdacı Yerleşkesinde Bulunan Eski Rektörlük Binasının Güçlendirme ve Bakım Onarım İşleri	5.984.400,00 TL

Tablo 8 :Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Doğrudan Temin ile Yapılan Bakım-Onarım İşleri

Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Doğrudan Temin ile Yapılan Bakım Onarım Kapsamındaki İşler
Forklift İş Makinası Kiralama
Öğrenci Yaşam Merkezi Kiraya Verilen Yerlerin Tesisat Altyapılarının Yapılması İşleri
Topalali Su Kuyusu Galvanizli Boruların Çıkarılarak Yenileri İle Değiştirilmesi ve Patlak Olan Hattın Tamiri Yapım İşleri
Muhtelif Binalarda Büroların Bakım İşleri
Çevre Danışmanlık
Kurucaşile Meslek Yüksekokulu Bakım Onarım İşleri
Klimaların Bakım ve Onarımı

2 Adet Isı Pompasının Bakım Onarımı

Tesisat Malzemesi Alımı

Mebran Değişimi ve Pompaların Bakım Onarımı

Hırdavat Malzemesi Alımı

Sözel Derslik Laboratuvarının Elektrik Hatlarının Yapılması İşi

Yangın Sistemi Malzeme Alımı

Elektrik Tesisat Malzeme Alımı

Asansör Malzeme Alımı

Muhtelif Yerlerde Alüminyum Doğrama İşi

Elektrik Malzeme Alımı

Lojmanların Asansör Kuyusu İzolasyon Tadilatı

Asansör Malzeme Alımı

Asansör Bakım Onarımı

Akümülatör Alımı

Tabela Değişimi Tabela Yapım İşi

Tesisat Malzeme Alımı

Yangın Algılama Sistemi Bakım ve Onarımı



Jeneratör Bakım Onarımı
Alçıpan Malzeme Alımı
Elektrik Tesisat Malzeme Alımı
Öğrenci Yaşam Merkezi Binası ve Yemekhane Binası Bakım Onarım İşi
İzolasyon Malzeme Alımı
Arıtma Sistemi Malzeme Alımı
Eğitim Fakültesindeki Yeni Dersliklerin Kapılarının Yapılması ve Yemekhane Su Sızıntılarının Giderilmesi
Boya Malzeme Alım İşi
Kereste Malzemesi Alımı
Boru Hattı Bakım Onarım İşi
Boru Alım İşi
Yangın Algılama Sistemleri Bakım ve Onarımı
Konferans salonu çatı katı bakımı
UPS Güç kaynaklarının 2024 yılı Bakım ve Onarımlarının Yapılması İşi
Yangın Sistemi Malzeme Alımı
UPS Malzeme Alımı
Akümülatör Alımı



Kutlubey ve Ağdacı Kampüsleri Muhtelif Tesisat İşleri
Asansör Malzemesi Alımı
Tesisat Malzemesi Alımı
Asansör bakım onarımı
UPS malzemesi alımı
Hidrofor ve Motorların Bakımı
Pompa ve Motor Bakım Onarım İşi
Jeneratör Bakım Onarımı
2024 Yılı Ölçüm ve Çıkış Suyu Analizlerinin Yapılması İşi
Elektrik Tesisat Malzemesi Alımı
Metal Malzeme Alımı işi
Güvenlik Filesi Alım İşi
Yol Çizgi Boyası Alımı İşi
Kutlubey ve Ağdacı Kampüsü Pano ve Elektrik Hattı Yapım İşi
Alüminyum Doğrama Sundurma ve Rüzgarlık Yapılması İşi

a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 7.500.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 9: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu

Alım Türü	Tutar (TL)
Tübitak E İmza Alımı	180.990,00
Adobe Lisansı	41.760,00
Epati Tüneleme Lisansı	207.000,00
OSKA Hakediş Yazılımı	30.000,00
Zoom Lisansı	75.600,00
SSL Sertifika	3.474,00
SmartPLS Lisansı	29.400,00
KAMUTECH Kamu İşçi Yazılımı Lisansı	74.850,00
ALMS Uzaktan Eğitim Yazılımı	1.040.000,00
MATLAB Lisansı	655.872,00
Sentilog Lisansı	60.000,00
İSO 27001 Lisansı	79.200,00
PC Sanallaştırma Yazılımı	244.800,00
Mplus	41.280,00
PAM Yazılımı	363.061,44
Antispam Gateway Fortinet	449.986,75
Ağ Yönetimi Yazılımı	115.206,48
E-Prime Yazılımı	48.360,00
Origin Pro Lisansı	45.000,00
TOPLAM	3.785.840,67

b) Makine – Teçhizat

Muhtelif İşler Projesinin makine teçhizat alt projesi kapsamında 9.000.000,00 TL tutarında ödenek Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 14.000.000,00 TL tutarında ödenek ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde olmak üzere 2024 yılı ödeneği 23.000.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan kesinti ve aktarmalarla birlikte toplam ödenek 17.600.000,00 TL tutarına ulaşmıştır.

Yapılan aktarmalar sonrasında makine-teçhizat alımları için toplam ödeneği 7.500.000,00 TL olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 10: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılanan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu

Alım Türü	Tutar (TL)
Lazer Yazıcı	53.178,53
Kollu Bariyer Sistemi	106.200,00
Masaüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı	3.692.050,00
İp Telefon	245.520,00
San Switch Alımı	242.400,00
Projeksiyon Cihazı	210.892,33
Güvenlik Kamerası Alımı	743.236,20
Stüdyo Kamera Alımı	245.960,00
NAS Veri Depolama ve Renkli Yazıcı Alımı	96.993,60
Kablosuz Erişim Cihazı	784.598,95
Diğer	798.204,64
TOPLAM	7.219.234,25

Yapılan aktarımlar sonrası makine-teçhizat alımları için toplam ödeneği 10.100.000,00 TL olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü bazında aşağıda yer almaktadır.

Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Alımları Tablosu

Alım Türü	Tutar (TL)
Büro Mefruşatı Alımları	853.591,99
İşyeri Mefruşatı Alımları	436.201,03
Okul Mefruşatı Alımları	1.000.037,25
Diğer Mefruşat Alımları	188.048,00
Laboratuvar Cihazı Alımları	196.900,00
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.871.208,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	611.755,36
Diğer Avadanlık Alımları	142.766,31
Büro Makineleri Alımı	860.813,76
Deniz ve Su Yolu Taşıt Alımı	182.400,00
Tıbbi Cihaz Alımları	129.127,28
TOPLAM	6.472.848,98

c) Bakım - Onarım

Proje kapsamında yapılacak bakım onarım giderleri için 14.500.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu tertibe 5.400.000,00 TL aktarma yapılmış, 1.000.000,00 TL başka bir tertibe ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 18.900.000,00 TL'ye ulaşmıştır.

Toplam bakım onarım giderleri ödeneği 18.900.000,00 TL tutarına ulaşmıştır. 16.716.060,04 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınmış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2024H03-233671			2024H03-233671		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
Fiziki Hedefi	%78			%78		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2024 - 31/12/2024			01/01/2024 - 31/12/2024		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>
		45.000			43.856	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2024 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<i>Programa Alındığı Yıl</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2024		34.193			34.193	



2.2.3. 2024H03-233663 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2024 mali yılında 4.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 2.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve 2024/7 Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereğince 450.000,00 TL kesintiye uğramış olup projenin toplam ödeneği 6.550.000,00 TL olmuştur. Bu projeden 6.541.367,56 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Yayın Alımı Projesi	TL
Basılı Kitap Alımı (İhale)	555.120,09
Elektronik Yayın Alımı	5.986.247,47
TOPLAM	6.541.367,56

Tablo 13: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233663			2024H03-233663		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	% 100			% 100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2024 - 31/12/2024			01/01/2024 - 31/12/2024		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		4.500			6.550	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2024		6.541			6.541	



2.2.4. 2024H03-233667 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalarını başlatan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2024 yılında birçok modülüyle kullanılmıştır.

2024 yılı proje ödeneği 1.200.000,00 TL olan projeye 2024 yılı içerisinde 144.000,00 TL aktarma yapılmış olup, 120.000,00 TL Cumhurbaşkanlığı 2024/7 Tasarruf Tedbirleri gereği kesintiye uğramış olup toplam ödeneği 1.224.000,00 TL olmuştur. UBYS hak ediş ödemeleri için toplam 1.224.000,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller

1. Öğrenci Bilgi Sistemi
2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi
3. Personel Bilgi Sistemi
4. Yabancı Diller Bilgi Sistemi
5. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi
6. Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi
7. Akademik Performans Bilgi Sistemi
8. Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi
9. Malzeme Yönetim Sistemi
10. Etik Kurullar Sistemi
11. Mezun Takip Sistemi
12. Ek Ders Bilgi Sistemi
13. Kurumsal Değerlendirme Analizi
14. Online İlişik Kesme Süreci
15. Anket Yönetim Sistemi
16. RİMER



17. UBYS Mobil Uygulama
18. Servis Talep Takip Sistemi
19. Sistem ve Organizasyon Yönetimi
20. Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi
21. Kalite Yönetim Sistemi Modülü
22. MERLAB (Merkezi Araştırma Laboratuvar Yönetim Sistemi)
23. Başvuru İşlemleri;
 - ÖSYM Ön Kayıt
 - Enstitü Başvuru
 - Uluslararası Öğrenci Başvurusu
 - Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu
 - Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri
 - Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu
 - Farabi Başvurusu
 - Mevlana Başvurusu
 - Erasmus Başvurusu
 - Formasyon Başvurusu
 - Özel Yetenek Sınav Başvurusu (BESYO için özel hazırlanmıştır.)
 - Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu olmak üzere 23 farklı modül kullanılmaktadır.

Tablo 14: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2024H03-233667			2024H03-233667		
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi			Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Fiziki Hedefi	% 100			% 100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2024 - 31/12/2024			01/01/2024 - 31/12/2024		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		1.200			1.224	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2024 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
Programa Alındığı Yıl	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2024		1.224			1.224	



Tablo 15: 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2024 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut.	Proje Tut.	2023 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+/-	Aktarma Mik.	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Dış (8)	Toplam (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2009H03-1026	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2027	Bartın		55.969	35.969			20.000	-	5.850			11.251
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2026	Bartın		316.650	76.650			40.000	+	46.000			0
2024H03-233687	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2025	Bartın		500				500	+	300			352
2024H03-233671	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2025	Bartın		45.000				45.000	-	1.144			34.193
2024H03-233663	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2025	Bartın		4.500				4.500	+	2.050			6.541
2024H03-233667	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Özel Bütçe	2025	Bartın		1.200				1.200	+	24			1.224
	TOPLAM					423.819	112.619			111.200	+	41.380			53.561



Tablo 16: 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma

Bin TL, 2024 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut.	Proje Tut.	2023 Kümülatif	Ödenek Dış	Ödenek Dış	Ödenek		Aktarma	Harcama Dış	Harcama Dış	Harcama
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Dış (8)	Toplam (9)	Harcama (10)	Kredi (11)	Özkaynak (12)	Toplam (13)	+/- (14)	Mikt. (15)	Kredi (16)	Özkaynak (17)	Toplam (18)
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	Özel Bütçe	2027	Bartın		70.000	23.000			20.000	-	2.000	0	0	18.000
		TOPLAM				70.000	23.000	0	0	20.000	-	2.000	0	0	18.000

Tablo 17: 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	423.819	-	-	112.619	-	-	111.200	-	-	+ 41.380	-	-	53.561
Sağlık															
Dkh Sosyal Teknolojik Araştırma	1	-	70.000	-	-	23.000	-	-	20.000	-	-	- 2.000	-	-	18.000
TOPLAM	7	-	493.819	-	-	135.619	-	-	131.200	-	-	39.380	-	-	71.561

**BARTIN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI**

Bartın Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
Kutlubey Yerleşkesi 74100
Merkez/BARTIN
0 378 223 51 43
strateji@bartin.edu.tr
www.bartın.edu.tr
sgdb.bartın.edu.tr



bartin_sgdb

Gelecek
Barın
Başlıyor