

BARU



2025 Yılı Yatırım izleme ve Değerlendirme Raporu

İÇİNDEKİLER

YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU	3
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
Tablo 1: 2025 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺).....	3
1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	4
1.3. Yerleşkelerimiz	4
1.3.1 Ağdacı Yerleşkesi.....	4
Tablo 2: Ağdacı Yerleşkesi Fiziki Alanları (m ²).....	5
1.3.2. Kutlubey Yerleşkesi	6
Tablo 3: Kutlubey Yerleşkesi Fiziki Alanları (m ²)	8
1.3.3. Kurucaşile Yerleşkesi.....	9
Tablo 4: Kurucaşile Yerleşkesi Fiziki Alanları (m ²).....	9
1.3.4. Ulus Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	10
Tablo 5: Ulus Yerleşkesi Fiziki Alanları (m ²).....	10
1.3.5. Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	11
Tablo 6: Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi Fiziki Alanları (m ²)	11
1.4. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme	12
Tablo 7: 2025 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar (m ²)	12
1.5. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları	13
Tablo 8: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)	13
2. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI	14
2.1. Devam Eden Projeler	14
2.1.1. 2025H03-258947 Kampüs Altyapısı Projesi	14
2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	15
a) Laboratuvar Binası Yapım İşi	15

2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi.....	16
2.2. Tamamlanan Projeler	17
2.2.1. 2025H03-258953 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	17
Tablo 9: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu	17
2.2.2. 2025H03-258955 Muhtelif İşler Projesi.....	18
a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri.....	19
Tablo 10: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Harcama Tablosu	19
b) Makine – Teçhizat.....	20
Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşıl原因anan Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu.....	20
Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşıl原因anan Makine-Teçhizat Alımları Tablosu.....	21
c) Bakım - Onarım.....	22
Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu.....	22
2.2.3. 2025H03-258949 Yayın Alımı Projesi	23
Tablo14: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu	23
Tablo 15: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu.....	23
2.2.4. 2025H03-258951 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	24
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller	24
Tablo 16: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu.....	26
Tablo 17: 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ	27
Tablo 18: 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ	28
Tablo 19: 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	29

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI YATIRIM İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine ait II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinde yer alan üniversitemizin yatırım projelerinin 2025 yılı toplam proje bedeli başlangıçta 628.594.000 TL tutarındadır.

7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz bütçesinin 06-Sermaye Giderleri ekonomik koduna 170.000.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2025 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler & Başlangıç Ödenekleri (Bin ₺)

Proje No	Proje Adı	Proje Bedeli	Program Yılı Başlangıç Ödeneği
2025H03-258947	Kampüs Altyapısı	65.000.000	25.000.000
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	396.650.000	70.000.000
2025H03-258953	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	500.000	500.000
2025H03-258955	Muhtelif İşler	46.000.000	46.000.000
2025H03-258949	Yayın Alımı	6.000.000	6.000.000
2025H03-258951	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	2.500.000	2.500.000
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	111.944.000	20.000.000
GENEL TOPLAM		628.594.000	170.000.000

2025 yılı boyunca ihtiyaçlar doğrultusunda 118.667.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı eklenmiş ve toplam ödenek 288.667.000 TL tutarına ulaşmış ve toplam 221.980.720 TL tutarında harcama yapılmıştır.

1.2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi

Bartın Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ulus Meslek Yüksekokulu, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 9 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu ile 15 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2025 yılsonu itibarı ile 716 akademik personel, 309 idari personel, 160 sürekli işçi ve 57 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1.242 personel ile 16.026 öğrenciye hizmet verilmiştir.

1.3. Yerleşkelerimiz

1.3.1 Ağdacı Yerleşkesi

Üniversitemiz Ağdacı Yerleşkesi, Bartın şehir merkezine 4,5 km. uzaklıkta bulunan Ağdacı Mahallesinde hazineye ait 87.520 m²'lik arazi üzerinde yer almaktadır.

Ağdacı Yerleşkesinde; Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, atölye ve marangozhane, seralar, idari birimler, yurt, sosyal-spor tesisleri ve lojmanlar bulunmaktadır. Kapalı alanlar toplamı 22.689 m², açık alanlar toplamı ise 64.831 m²'dir.



Tablo 2: Ağdacı Yerleşkesi Fiziki Alanları (m²)

AĞDACI YERLEŞKESİ	Taban Alanı (m ²)	Bina Alanı (m ²)
Teknokent Binası	398	1.555
Atölye ve Marangozhane	303	320
Orman Fakültesi Binası	3.155	11.400
Meslek Yüksekokulu Binası	1.150	5.185
Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası	914	3.730
Prefabrik Laboratuvar Binası	120	120
Yemekhane	784	1.725
Kütüphane Binası	1.074	3.235
Lojmanlar (2*12 Daire)	558	3.348
Kampüs Ana Giriş Kapısı ve Danışma	90	90
Trafo ve Jeneratör Binası	85	85
Isı Merkezi	294	340
Atık Su Arıtma Tesisi	283	283
Kapalı Spor Salonu	1.090	1.200
Kapalı Spor Salonu (Brandalı)	540	540
Açık Spor Alanları Toplamı	9.818	9.818
Yunus Emre Dersliği	1.105	1.105
Kreş Binası	302	302
Yahya Kemal Beyathı Dersliği	605	605
Konteyner Kafe	21	21
Kapalı Alanlar Toplamı	22.689	35.189
Açık Alanlar Toplamı	64.831	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	87.520	

1.3.2. Kutlubey Yerleşkesi

Kutlubey Yerleşkesi şehir merkezine 10 km. uzaklıktaki Kutlubeyyazıcılar ve Esenyurt Köyleri sınırları içerisinde kalan 1.162.781 m²'lik alana sahiptir.

Kutlubey Yerleşkesinde; Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası, Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Derslik Binası, Kütüphane Binası, Engelsiz Yaşam Alanı Merkez Binası, Öğrenci Yaşam Merkezi, Rektörlük Binası, yapımı devam eden laboratuvar binası inşaatı, yemekhane sosyal-spor tesisleri, lojmanlar ve trafo dağıtım merkezi binası bulunmaktadır.

Kutlubey Yerleşkesinde, Merkezi Laboratuvar Binası ve Sayısal Derslik Binasının 2013 yılında tamamlanmasıyla birlikte Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2014-2015 akademik yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Giriş Kapısı, yolu ve peyzajı yapım işi 2017 yılında tamamlanmıştır.

2015 Yılı 1 Blok 24 Daire (3+1), 6 Daire (1+1) Lojman Binası ve alt yapı işi 2017 yılında tamamlanmış aynı yıl akademik ve idari personelin hizmetine sunulmuştur.

Merkezi Sözel Derslik Binası ve idari binaların tamamlanmasıyla Kutlubey Yerleşkesinde Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi 2016-2017 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 akademik yılında İlahiyat Fakültesi Kutlubey Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi binası 2018 yılında tamamlanmış olup Spor Bilimleri Fakültesi, 2018-2019 akademik yılında Kutlubey Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Merkezi Derslik Binasının yapımına 2018 yılında başlanmış 2020 yılında bitmiş olup aynı yıl itibarıyla Eğitim Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Derslik Binası, Kütüphane Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi 2020 yılında tamamlanmıştır.

Rektörlük Binası 2023 yılında yapımı tamamlanmış olup yeni idari bina olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi alanının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince imar uygulaması gerçekleştirilmiştir.



Tablo 3: Kutlubey Yerleşkesi Fiziki Alanları (m²)

KUTLUBEY YERLEŞKESİ YAPIMI TAMAMLANAN BİNALAR	Taban Alanı	Bina Alanı
Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi İdari Binası	1.522	8.245
Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi	1.522	9.518
Mimar Sinan Dersliği (Sayısal Derslik)	2.349	7.652
Mehmet Akif Ersoy Dersliği (Sözel Derslik)	2.810	11.062
Kapalı Spor Salonu ve Spor Bilimleri Fakültesi Binası	6.686	16.777
İİBF, Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Binası	5.088	18.968
Kütüphane Binası	3.624	10.599
Personel ve Öğrenci Yemekhanesi	3.626	8.478
Rektörlük Binası	2.030	11.137
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.144	1.702
Rektörlük Konutu	193	545
Engelsiz Yaşam Alanı	1.509	3.415
Öğrenci Yaşam Merkezi	2.387	2.387
Lojmanlar	595	4.744
Trafo ve Dağıtım Merkezi	630	630
Kampüs Ana Giriş Kapısı	30	135
Su Deposu	471	471
Temiz Su Arıtma Tesisi	320	320
Açık Spor Sahaları	3.584	-
Kapalı Alanlar Toplamı	40.120	116.785
Açık Alanlar Toplamı	1.122.661	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	1.162.781	

1.3.3. Kurucaşile Yerleşkesi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokuluna bağlı olan Kurucaşile Yerleşkesi, Bartın İli Kurucaşile İlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Toplam alanı 518 m²'dir. 2012 yılından itibaren aktif olarak hizmet vermektedir. Yerleşim planı ve fiziki durumuna ait bilgiler ve yerleşke fotoğrafları aşağıda yer almaktadır.



Tablo 4: Kurucaşile Yerleşkesi Fiziki Alanları (m²)

MESLEK YÜKSEK OKULU KURUCAŞİLE YERLEŞKESİ	Taban Alanı	Bina Alanı
MYO Binası	338	1.391
Kapalı Alanlar Toplamı	338	1.391
Açık Alanlar Toplamı	180	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	518	

1.3.4. Ulus Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokuluna bağlı olan Ulus Yerleşkesi, Bartın ili Ulus ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Toplam alanı 5.397 m²'dir. 2016 yılından itibaren aktif olarak hizmet vermektedir. Yerleşim planı, fiziki durumuna ait bilgiler ve yerleşke fotoğrafları aşağıda yer almaktadır.



Tablo 5: Ulus Yerleşkesi Fiziki Alanları (m²)

MESLEK YÜKSEKOKULU ULUS YERLEŞKESİ	Taban Alanı	Bina Alanı
Myo Binası	992	2.758
Atölyeler	429	429
Giriş Kapısı	25	25
Kantin	60	60
Kapalı Alanlar Toplamı	1.506	3.272
Açık Alanlar Toplamı	3.891	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	5.397	

1.3.5. Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi

Bartın Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim Genel Kurulunun 16.10.2025 tarihli toplantısında alınan karar ile kurulmuştur. Elektrik Elektronik programı ile eğitim öğretime başlamıştır.

Bartın şehir merkezinden yaklaşık 13 km. uzaklıkta olup Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Organize Sanayi Bölgesine ait mevcut İnovasyon Merkezi binası içerisinde Üniversitemize tahsis edilen yaklaşık 1.200 m² alan içerisinde faaliyet göstermesi planlanmaktadır. Yapısal tadilatlar 2026 yılı içerisinde tamamlanıp kullanıma hazır hale getirilecektir. Yerleşim planı, fiziki durumuna ait bilgiler, Üniversitemize tahsis edilen alanların kat planları ve yerleşke fotoğrafları aşağıda yer almaktadır.



Tablo 6: Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi Fiziki Alanları (m²)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YERLEŞKESİ	Taban Alanı (m ²)	Bina Alanı (m ²)
Bartın Organize Sanayi Bölgesi MYO Binası	1.403	4.154
Açık Alanlar Toplamı	3.307	
TOPLAM YERLEŞKE ALANI	4.710	

1.4. 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı / İyileşme

Kurulduğu günden bu yana gelişmekte olan üniversitemizde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile orantılı olarak artan öğrenci ve personel sayısı ile derslik ve çalışma odası ihtiyacı her yıl artmaktadır. Ayrıca üniversitemizin araştırma kapasitesinin ulusal ve uluslararası anlamda artması ve ihtisaslaşma alanımızdaki çalışmalar nedeniyle laboratuvar ihtiyacı da elzem hale gelmiştir.

Tablo 7: 2025 Yılı Yatırım Programı ile Yapımına Devam Edilen Binalar (m²)

KUTLUBEY YERLEŞKESİ (DEVAM EDEN İŞLER)	Taban Alanı	Bina Alanı
Laboratuvar Binası	4.166	15.015

2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ile yapımına devam edilen binalar metrekare olarak yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.



1.5. 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları

7535 sayılı 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 170.000.000 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içinde yürütülen yatırım projelerine ihtiyaçlar doğrultusunda 118.667.000 TL tutarında likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Toplam ödenek 288.667.000 TL tutarına ulaşmış ve toplam 221.980.720 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Nakdi gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre %131 toplam ödeneğe göre %77 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 8: Yatırım Projeleri Ödenek Hareketleri Tablosu (TL)

İşin Adı	Program Yılı Ödeneği	Likit Kaydı, Aktarma	Toplam Ödenek	Harcama
Kampüs Altyapısı	25.000.000,00	- 800.000,00	24.200.000,00	21.879.080,66
Derslik ve Merkezi Birimler	70.000.000,00	120.000.000,00	190.000.000,00	129.994.587,21
Laboratuvar Binası	70.000.000,00	120.000.000,00	190.000.000,00	129.994.587,21
Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.122.000,00
Muhtelif İşler	46.000.000,00	-3.333.000,00	42.667.000,00	40.672.130,57
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	3.517.000,00	- 950.000,00	2.567.000,00	2.563.281,12
Makine -Teçhizat	18.000.000,00	-1.831.000,00	16.169.000,00	15.357.305,56
Bakım - Onarım	24.483.000,00	-552.000	23.931.000,00	22.751.543,89
Yayın Alımı	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	5.812.925,36
UBYS	2.500.000,00	0	2.500.000	2.499.996,12
İhtisaslaşma	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000,00
KURUM TOPLAMI	170.000.000,00	118.667.000,00	288.667.000,00	221.980.719,92

2. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. 2025H03-258947 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüs Altyapısı Projesinin, 2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 65.000.000,00 TL, 2025 yılı ödeneği ise 25.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içerisinde 800.000,00 TL kurum içi aktarma yoluyla farklı bir yatırım projesine aktarılmış olup toplam ödenek 24.200.000,00 TL tutarına ulaşmıştır.

2025 Yılı Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkesi Çevre Düzenleme İşi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı projesi adı altında 20.11.2025 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 12.474.000,00 TL'dir. Proje tamamlanmıştır.



2.1.2. 2009-H03-1027 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında toplam proje bedeli 396.650.000,00 TL, 2025 yılı ödeneği ise 70.000.000,00 TL olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde Laboratuvar Binası alt projesi yer almaktadır. Yıl içerisinde 120.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı ve diğer projelerden yapılan aktarma kaydı ile 2025 yılı içerisindeki toplam ödenek tutarı 190.000.000,00 TL olmuştur.


a) Laboratuvar Binası Yapım İşi

Üniversitemizin teknik bölümlerinin laboratuvar ve derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım programına dahil edilen 2025/166633 ihale kayıt numaralı Laboratuvar Binası İkmal Yapım İşi 05.02.2025 Tarih ve 46186590/755.02-006 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı onayı ile ihale edilmiş, 9 (dokuz) geçerli teklif arasından ihale komisyonu kararını vermiş ve harcama yetkilisinin onayına sunulmuştur. 08.07.2025 tarihinde Yapı Güven A. Ş.- Nade Yapı İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. 10.07.2025 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Sözleşme bedeli 278.500.000,00 TL ve süresi 400 takvim günü olup 14.08.2026 yılında binanın bitirilmesi planlanmaktadır.




2.1.3. 2021K12-169131 İhtisaslaşma Projesi

2025 Yılı Yatırım Programında İhtisaslaşma projesinin proje ödeneği 111.944.000,00 TL olarak belirlenmiştir. İhtisaslaşma projesinin başlangıç ödeneği 20.000.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin tamamı harcanmıştır.



3D Yazıcı



3D Beton Yazıcı



Liyofilizatör



Santrifüj

2.2. Tamamlanan Projeler

2.2.1. 2025H03-258953 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi

2025 yılı başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olup yıl içerisinde 800.000,00 TL aktarma kaydı yapılmıştır. Toplam ödeneği 1.300.000,00 TL tutarına ulaşmıştır. 1.122.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9: Çeşitli İşlerin Etüt Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03-258953			2025H03-258953		
Proje Adı	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi			Çeşitli İşlerin Etüt Projesi		
Sektör/Altsektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Etüt-Proje			Etüt-Proje		
Fiziki Hedefi	%86			%86		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		500			1.300	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		1.122			1.122	

2.2.2. 2025H03-258955 Muhtelif İşler Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye; 2025 mali yılında bilgi ve iletişim teknolojileri için 3.517.000,00 TL, makine-teçhizat alımları için 18.000.000,00 TL ve gayrimenkul bakım onarımları için 24.200.000,00 TL, menkul malların bakım onarım giderleri için 283.000,00 TL olmak üzere toplam 46.000.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

2025 yılı içerisinde kurum içi aktarma işlemleri sonrasında toplam ödenek 42.667.000,00 TL tutarına düşmüş olup projeden 40.672.130,57 TL harcanmıştır.



a) Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmek üzere 3.517.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 950.000,00 TL kurum içi aktarma yoluyla düşülmüştür. Toplam ödenek 2.567.000,00 TL olmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

2025 yılı verilerine göre, Bartın Üniversitesinin tahsis edilen internet hızı 3600 Mbps olarak ölçülmüştür. Kutlubey Yerleşkesi 2000 Mb, Ağdacı Yerleşkesi 1500 Mb, Ulus MYO 70 Mb, Kurucaşile Derslikler 30 Mb internet kullanım hattına sahiptir. Kutlubey ve Ağdacı Yerleşkesi içerisindeki tüm binalar, Ulus Meslek Yüksekokulu ve Kurucaşile Meslek Yüksekokulu binası fiber hatlarla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasına bağlıdır. Merkez sistem odasında Metro Ethernet Anahtar mevcut olup birimler yıldız topoloji ile birbirlerine bağlı bulunmaktadır. ULAKNET ve Telekom bağlantısında Metro Ethernet Anahtar cihazları kullanılmaktadır.

**Tablo 10: Muhtelif İşler Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Harcama Tablosu**

Alım Türü	Tutar (TL)
Tübitak E İmza Alımı	739.760,00
Adobe Lisansı	54.792,00
Smart PLS Lisansı	31.900,80
OSKA Lisansı	54.000,00
Esri Lisansı	50.520,00
SSL Sertifika Alımı	5.499,60
MATLAB Lisansı	796.224,00
KAMUTECH Kamu İşçi Yazılımı Lisansı	130.000,00
Sentilog Lisansı	240.000,00
Maxqda Lisansı	91.200,00
Mplus Lisansı	61.440,00
27001 BGYS Yazılımı	108.000,00
Ağ Yönetimi Yazılımı	199.944,72
TOPLAM	2.563.281,12

b) Makine – Teçhizat

Muhtelif İşler Projesinin makine teçhizat alt projesi kapsamında 12.000.000,00 TL tutarında ödenek Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, 6.000.000,00 TL tutarında ödenek ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde olmak üzere 2025 yılı ödeneği 18.000.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan aktarmalarla birlikte toplam ödenek 16.169.000,00 TL tutarına düşmüştür.

Yapılan aktarmalar sonrasında makine-teçhizat alımları için toplam ödeneği 9.450.000,00 TL olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar aşağıda yer almaktadır.

Tablo 11: Muhtelif İşler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Karşılana Makine - Teçhizat Harcamaları Tablosu

Alım Türü	Tutar (TL)
Renkli Lazer Yazıcı Alımı	89.674,80
Projeksiyon Cihazı, Kablosuz Erişim Cihazı	402.353,15
Masaüstü Bilgisayar Alımı	1.505.011,20
İp Telsiz Telefon, Nas Sürücü, Lazer Pointer	119.760,00
Güvenlik Kamerası, Hard disk, Nas Sürücü	303.900,00
Switch	1.280.144,08
Masaüstü Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Projeksiyon Cihazı	2.027.846,14
Access Point	348.847,88
Projeksiyon Cihazı, Lazer Yazıcı, Access Point, Switch	1.798.317,77
Masaüstü Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Lazer Yazıcı	1.573.848,60
TOPLAM	9.449.703,62

Yapılan aktarımlar sonrası makine-teçhizat alımları için toplam ödeneği 6.719.000,00 TL olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar sırasıyla alım türü bazında aşağıda yer almaktadır.

Tablo 12: Muhtelif İşler Projesi İMİD Tarafından Karşılanan Makine-Teçhizat Alımları Tablosu

Alım Türü	Tutar (TL)
Büro Mefruşatı Alımları	1.259.797,29
İşyeri Mefruşatı Alımları	242.050,00
Okul Mefruşatı Alımları	1.107.852,77
Diğer Mefruşat Alımları	614.334,40
Laboratuvar Cihazı Alımları	615.666,00
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	490.612,24
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.020.616,06
Diğer Avadanlık Alımları	15.960,00
Büro Makineleri Alımı	540.713,18
TOPLAM	5.907.601,94

c) Bakım - Onarım

Proje kapsamında yapılacak bakım onarım giderleri için 24.483.000,00 TL tutarında ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu tertibe 2.400.000,00 TL aktarma yapılmıştır. Bu tertipten başka tertiplere 2.952.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 23.931.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam harcama tutarı 22.751.543,89 TL tutarında olmuştur.

Tablo 13: Muhtelif İşler Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
Proje No	2025H03-258955			2025H03-258955		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap		
Fiziki Hedefi	%95			%95		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştır.</i>
		46.000			42.667	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2025 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
<i>Programa Alındığı Yıl</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam</i>	<i>Kamulaştırma</i>
2025		40.672			40.672	

2.2.3. 2025H03-258949 Yayın Alımı Projesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yürütülen bu projeye 2025 mali yılında 6.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 2.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Bu projenin toplam ödeneği 8.000.000,00 TL olmuştur. Bu projeden 5.812.925,36 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo14: Yayın Alımı Projesi Harcama Tablosu

Yayın Alımı Projesi	TL
Basılı Kitap Alımı (Doğrudan Temin)	264.185,00
Elektronik Yayın Alımı	5.548.740,36
TOPLAM	5.812.925,36

Tablo 15: Yayın Alımı Projesi Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03-258949			2025H03-258949		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Fiziki Hedefi	%73			%73		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		6.000			8.000	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
Cari Fiyatlarla				2025 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		5.812			5.812	

2.2.4. 2025H03-258951 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında 2015 yılında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmaları başlayan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2025 yılında birçok modülülle kullanılmıştır.

2025 yılı proje ödeneği 2.500.000,00 TL tutarında gerçekleşmiştir. UBYS hakediş ödemeleri için toplam 2.499.996,12 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi - Kullanılmakta Olan Modüller

1. Öğrenci Bilgi Sistemi,
2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi,
3. Personel Bilgi Sistemi,
4. Yabancı Diller Bilgi Sistemi,
5. Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi,
6. Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi,
7. Malzeme Yönetim Sistemi,
8. Ek Ders Bilgi Sistemi,
9. Online İlişik Kesme Süreci (Öğrenci),
10. Anket Yönetim Sistemi,
11. RİMER,
12. UBYS Mobil Uygulama,
13. Servis Talep Takip Sistemi,
14. Akademik Performans Bilgi Sistemi,
15. Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Sistemi,
16. Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi,
17. Varlık Yönetimi,
18. Satın Alma Bilgi Sistemi,
19. Kalite Yönetim Sistemi,
20. Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi,
21. Organizasyon Yönetimi,
22. Sistem Yönetimi,
23. Etik Kurullar Sistemi,
24. Mezun Takip Sistemi,
25. İdari Performans Sistemi,
26. SKS Yönetim Sistemi,

27. Hukuk Sistemi,
28. Teknoloji Transfer Ofis Sistemi,
29. Kurum Gösterge Raporu (YÖK Kalite Raporları Kapsamında),
30. Akademik Personel Online Başvuru Süreci,
31. Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi,
32. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yönetim Sistemi,
33. Online Toplantı Sistemi,
34. İç Kontrol Sistemi,
35. ÜBYS Akademi,
36. Kurumsal Değerlendirme Analizi,
37. Başvuru İşlemleri;
 - ÖSYM Ön kayıt,
 - Enstitü Başvurusu,
 - Uluslararası Öğrenci Başvurusu,
 - Uluslararası Öğrenci Sınav Başvurusu,
 - Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri,
 - Lisansüstü Yatay Geçiş Başvurusu,
 - Farabi Başvurusu,
 - Mevlana Başvurusu,
 - Erasmus Başvurusu,
 - Formasyon Başvurusu,
 - Özel Yetenek Sınav Başvurusu (BESYO için özel hazırlanmıştır.),
 - Güzel Sanatlar Yetenek Sınav Başvurusu olmak üzere 37 farklı modül kullanılmaktadır.

Tablo 16: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlanma Raporu

Projenin Yatırım Parametreleri (Bin TL)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2025H03-258951			2025H03-258951		
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi			Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim			Eğitim / Yükseköğretim		
Proje Yeri	Bartın			Bartın		
Karakteristiği	Bilgi ve İletişim Teknolojileri			Bilgi ve İletişim Teknolojileri		
Fiziki Hedefi	% 100			% 100		
Başlama-Bitiş Tarihi	01/01/2025 - 31/12/2025			01/01/2025 - 31/12/2025		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
		2.500			2.500	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama (Bin TL)						
	Cari Fiyatlarla			2025 Yılı Fiyatlarıyla		
Programa Alındığı Yıl	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2025		2.500			2.500	

Tablo 17: 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Eğitim

Bin TL, 2025 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut.	Proje Tut.	2024	Ödenek Dış	Ödenek Dış	Ödenek		Aktarma	Harcama	Harcama	Harcama
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Dış (8)	Toplam (9)	Kümülatif Harcama (10)	Kredi (11)	Özkaynak (12)	Toplam (13)	+/- (14)	Mikt. (15)	Dış Kredi (16)	Dış Özkaynak (17)	Toplam (18)
2025H03-258947	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2027	Bartın		65.000				25.000	-	800			21.879
2009H03-1027	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2026	Bartın		396.650	76.650			70.000	+	120.000			129.995
2025H03-258953	Çeşitli İşlerin Etüt Projesi	Özel Bütçe	2025	Bartın		500				500	+	800			1.122
2025H03-258955	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2025	Bartın		46.000				46.000	-	3.333			40.672
2025H03-258949	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2025	Bartın		6.000				6.000	+	2.000			5.813
2025H03-258951	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Özel Bütçe	2025	Bartın		2.500				2.500	+	0			2.499
	TOPLAM					516.650	76.650			150.000	+	118.667			201.980

Tablo 18: 2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe
Sektör Adı : Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma

Bin TL, 2025 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut.	Proje Tut.	2024 Kümülatif	Ödenek Dış	Ödenek Dış	Ödenek		Aktarma	Harcama Dış	Harcama Dış	Harcama
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Dış (8)	Toplam (9)	Harcama (10)	Kredi (11)	Özkaynak (12)	Toplam (13)	+/- (14)	Mikt. (15)	Kredi (16)	Özkaynak (17)	Toplam (18)
2021K12-169131	İhtisaslaşma Projesi	Özel Bütçe	2027	Bartın		111.944	41.000			20.000		0	0	0	20.000
		TOPLAM				111.944	41.000	0	0	20.000		0	0	0	20.000

Tablo 19: 2025 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Bartın Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2024 Sonu Kümülatif Harcama			2025 Yılı Program Ödenek			2025 Yılı Revize Ödenek			2025 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	-	516.650	-	-	76.650	-	-	150.000	-	-	+118.667	-	-	201.980
Sağlık															
Dkh Sosyal Teknolojik Araştırma	1	-	111.944	-	-	41.000	-	-	20.000	-	-		-	-	20.000
TOPLAM	7	-	628.594	-	-	117.650	-	-	170.000	-	-	118.667	-	-	221.980

**BARTIN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI**



bartin_sgdb

Bartın Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,
Kutlubey Yerleşkesi 74100
Merkez/BARTIN
0 378 223 51 43
strateji@bartin.edu.tr
www.bartın.edu.tr
sgdb.bartın.edu.tr

Gelecek
Bartın'da
Başlıyor